



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 215-2022

EMPENHO: 474 / 2023

Data do Empenho: 29/05/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
 Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Reduzido: 1001.4451.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
 Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - R	Nº Lic.: 008-2022RDC	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 255-2022	120.000,00	118.879,82	1.120,18
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VARZEA DA PEDRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA, CONFORME CONTRATO Nº255-2022, LICITAÇÃO Nº008-2022RDC, NFS-e.202314. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/05/2023 A 25/05/2023

Data do Empenho: 29/05/2023 Data do Liquidação: 29/05/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.005	IRRF - Fonte 1500	1.783,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.005	ISS - Fonte 1500	3.566,39
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 01	7.846,07

Cento e cinco mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos ##
 Valor Retido 13.195,66
 Valor Líquido 105.684,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/05/2023	202314	UNIC			118.879,82

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	118.879,82

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/05/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/05/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408

3194682



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202314
Data da Competência: Maio/2023
Data e Hora da Emissão: 25/05/2023 11:53:00
Código Verificação: 8CDFEA7DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VARZEA DA PEDRA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONTRATO Nº 255/2022, SENDO 60% SERVIÇOS (R\$) E 40% MATERIAIS (R\$). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022 NUMERO DA OBRA 047/2022, PERÍODO 01/05/2023 A 25/05/2023.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 25/05/2023 Tony Felix Andrade
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 118.879,82

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG



VALOR SERVIÇOS: R\$ 118.879,82	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 47.551,93	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00	ALÍQUOTA: 5%	VALOR INSS: R\$ 71.327,89	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 3.566,39	DESC. COND: R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	---	--------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 8.202,71	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 107.110,72
---------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
----------------------------	--------------------------	----------------------	--	--------------------------------	----------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



CNPJ 19.650.110/0001-27 Razão Social ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período de Apuração Abril/2023 Data de Vencimento 19/05/2023 Número do Documento 07.16.23117.5297497-7

Observações Nº Recibo Declaração: 50000128234885

Pagar este documento até 19/05/2023 Valor Total do Documento 1.656,71

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various tax codes like 1082, 1138, 1170, 1176, 1181, 1184, 1200, 1646 and a Totais row.

85810000016 1 56710385231 2 39071623117 9 52974977077 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 56710385231 2 39071623117 9 52974977077 5



CNPJ: 19.650.110/0001-27 Número: 07.16.23117.5297497-7 Pagar até: 19/05/2023 Valor: 1.656,71



Retido

CNPJ: **19.650.110/0001-27** Razão Social: **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período de Apuração: **Março/2023** Data de Vencimento: **20/04/2023** Número do Documento: **07.16.23094.6109522-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000123720564**

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **1.656,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	321,70			321,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	978,04			978,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,25			122,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,78			9,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	48,90			48,90
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	73,35			73,35
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,34			29,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,35			73,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.656,71			1.656,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 56710385231 2 10071623094 8 61095223602 3



CNPJ: 19.650.110/0001-27
Número: 07.16.23094.6109522-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.656,71

Pague com o PIX



Recibo

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000131757168
Data/Hora da Transmissão	10/05/2023 15:13:35	Identificação da Apuração de Débitos	51475554 / Reinf CP 19756154120 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 59,82 - Valor Utilizado: 59,82 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Débito Declarado	Descrição do Crédito
		PA Débito	04/2023		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			04/2023	381,52	59,82

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 3.454,78 - Valor Utilizado: 1.656,71 = Saldo Disponível: 1.798,07)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Débito Declarado	Descrição do Crédito
		PA Débito	04/2023		
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			04/2023	381,52	321,70
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			04/2023	978,04	978,04
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			04/2023	122,25	122,25
117601 - CP TERCEIROS - INCRA			04/2023	9,78	9,78
118101 - CP TERCEIROS - SENAI			04/2023	48,90	48,90
118401 - CP TERCEIROS - SESI			04/2023	73,35	73,35
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE			04/2023	29,34	29,34
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			04/2023	73,35	73,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	73,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	29,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,34		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000131757168
Data/Hora da Transmissão	10/05/2023 15:13:35	Identificação da Apuração de Débitos	51475554 / Reinf CP 19756154120 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	3.454,78	1.656,71	1.798,07
Salário Família	59,82	59,82	0,00

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000131757168
Data/Hora da Transmissão	10/05/2023 15:13:35	Identificação da Apuração de Débitos	51475554 / Reinf CP 19756154120 / eSocial

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1092-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2023	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	321,70	0,00	0,00	

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2023	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04	0,00	0,00	
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos					Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções			
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2023	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	0,00	
1176-01	CP TERCEIROS - INGRA	04/2023	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2023	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2023	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2023	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
----------------------	---	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000130821519
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALTO DA CHACRINHA	Número	25
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CONTORNO
Município	Queimadas	UF	BA
CEP	48860000	Telefone	7582366267
Correio Eletrônico	LDACONTABIL@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF	99725533534
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-		
UF	-		
Correio Eletrônico	-		
		CRC	-
		Telefone	-

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	381,52		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 321,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	978,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 978,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	73,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	122,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	9,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	48,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,90		
Saldo a Pagar	0,00		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	CNPJ	19.650.110/0001-27
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000131757168
Data/Hora da Transmissão	10/05/2023 15:13:35	Identificação da Apuração de Débitos	51475554 / Reinf CP 19756154120 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2023	381,52	381,52	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2023	978,04	978,04	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2023	73,35	73,35	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2023	122,25	122,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2023	9,78	9,78	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2023	48,90	48,90	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2023	73,35	73,35	0,00
		04/2023	29,34	29,34	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/05/2023
HORA: 16:44:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 4.890,20
DEPÓSITO 391,21
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 391,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 16:44:12
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADENILSON ARAUJO DOS SANTOS											
		0,00	128.02888.07-4		0,00	01/02/2019	01			134,13	07152
	1.676,60		0,00		132,71						0,00
DENIS MARIO DA SILVA BORGES			203.63232.16-2		03/02/2021	01				134,12	07152
	1.676,60	0,00	0,00		132,71						0,00
SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS			134.10368.42-5		01/10/2019	01				122,96	03516
	1.537,00	0,00	0,00		120,15						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.890,20 0,00 385,57 391,21 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: Ed2YNVaz0LV0000-8
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 Nº DE CONTROLE: L51qHJ1G1D10000-0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTAIS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: L5rghJlG1D10000-0
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 385.57
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALORES COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 16:44:12
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: JREIU7aTtUQM00000-5 N° ARQUIVO: ED2YNYaz0LV00000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 19.650.1107/0001-27
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UF: BA CEP: 48860-000 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: QUEIMADAS CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00
TOTAIS:	3	4.890,20	0,00	4.890,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2023
HORA: 16:44:12
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 04/2023 COD REG: 150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: JRtIU7aTtUQM0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: Ed2YnVaz01V0000-8
INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25
CIDADE: QUEIMADAS

UF: BA

CEP: 48860-000

BAIRRO: CONTORNO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.890,20

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
391,21	0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
391,21

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/05/2023 HORA: 16:44:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2023

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.450,49

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.450,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000143

504902702100

019650110006

012720230490

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/05/2023 HORA: 16:44:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2023

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALTO DA CHACRINHA 25

CONTORNO

48860-000

QUEIMADAS

BA

(0075) 32632584

5 - IDENTIFICADOR 19.650.110/0001-27

6 - VALOR DO INSS(+) 1.450,49

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.450,49


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000143

504902702100

019650110006

012720230490



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

DATA: 05/05/2023
 HORA: 16:44:12
 PÁG : 0001/0002

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: Ed2YnVaz01V0000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: JRtIU7aTuoQM000-5
 TOMADOR/OBRA : ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° CONTROLE: I5rqHJ1G1D110000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 ALTO DA CHACRINHA 25 CONTORNO QUETIMADAS 48860000 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	391,21
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57	DEPÓSITO	391,21
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000035 912101802308 507676180816 965011000017

DATA: 05/05/2023
HORA: 16:44:12
PÁG : 0002/0002

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27 N° ARQUIVO: Ed2YNVaz0LV0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 04/2023
N° CONTROLE: JRtIU7aTuQM0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20	REM SEM 13° SALÁRIO	4.890,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	385,57	DEPÓSITO	391,21
VAL DEVIDO PREV SOC	1.450,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER 391,21

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA Nº DE CONTROLE: JREIU7aTuQM0000-5
 COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS UF: BA CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075 3263 2584 CNAE: 4120400
 Nº ARQUIVO: Ed2YNVaZ0LV0000-8 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 385.57
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNTO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/05/2023
 HORA: 16:44:12
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 04/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	REEMBOLSO
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.124,74	0,00	19.650,110/0001-27	0000	0,00	2100	507
385,57			59,82			1.450,49	0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA


EMPRESA: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Nº CONTROLE: JRC1U7aTtUQm000-5 N° ARQUITO: Ed21NVaZOLV0000-8
 COMB: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.650.110/0001-27
 TOMADOR/OBRA: CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: ALTO DA CHACRINHA 25 UF: BA BAIRRO: CONTORNO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: QUEIMADAS CEP: 48860-000 TELEFONE: 0075-32632584 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
	385,57	0,00	0,00	978,04	0,00	0,00	978,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146,70	0,00	0,00	146,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.450,49	0,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.450,49	0,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00	1.450,49	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232947508

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:07 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **F6AC.FBB6.350A.50DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 End.: R ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Contorno, Queimadas/BA - CEP 48860-000
 19.850.17000001-27

CONTRATO: 255/2022
 P. ADM: 215/2022
 N DA OBRA: 047/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2022
 MODALIDADE – RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
 TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
 OBJETO – Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Construção da Creche de Várzea da Pedra, no Município de Santaluz -Ba



B.D.I.
 23,54%

PERÍODO: 21/03/2023 A 24/05/2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 06		ACUMULADO		SALDO		%
						Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	R\$ 416,49	R\$ 2.498,94							
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	320,00	R\$ 86,42	R\$ 27.654,40							
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.398,76	R\$ 1.398,76							
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.096,31	R\$ 1.096,31							
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	UN	1,00	R\$ 809,66	R\$ 809,66							
1.6	AF_02/2016											
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	2,52	R\$ 1.149,04	R\$ 2.895,58							
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	20,00	R\$ 1.312,27	R\$ 26.245,40							
1.10	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	891,68	R\$ 6,80	R\$ 6.063,42							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES											
2.1	EDIFICAÇÃO											
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	713,77	R\$ 105,08	R\$ 75.002,95							
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	R\$ 89,52	R\$ 15.639,14							
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	93,47	R\$ 8,12	R\$ 758,98							
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	129,38	R\$ 41,63	R\$ 5.386,09							
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS											
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,88	R\$ 89,52	R\$ 1.403,67							
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	13,87	R\$ 8,12	R\$ 112,62							
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 41,63	R\$ 475,41							
2.3	CASTELO D'ÁGUA											
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	R\$ 89,52	R\$ 326,75							
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	4,84	R\$ 8,12	R\$ 39,30							
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 41,63	R\$ 51,20							
3	FUNDAÇÕES											
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS											
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM - FUNDO DE VALA	m²	46,65	R\$ 34,18	R\$ 1.594,68							
3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	m²	131,71	R\$ 168,14	R\$ 22.145,66							

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6.3MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	317,20	R\$	19,21	R\$	6.092,94	R\$	6.092,94	R\$	317,20	R\$	6.092,94	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	41,25	R\$	18,03	R\$	743,85	R\$	743,85	R\$	41,25	R\$	743,85	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	366,94	R\$	16,11	R\$	5.911,14	R\$	5.911,14	R\$	366,94	R\$	5.911,14	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12.5MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	225,00	R\$	13,58	R\$	3.055,77	R\$	3.055,77	R\$	225,00	R\$	3.055,77	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 5.0MM: INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	134,38	R\$	20,38	R\$	2.738,12	R\$	2.738,12	R\$	134,38	R\$	2.738,12	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.1.9	CONCRETO BOMBEADO FCK=25 MPa: INCLUSO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15,55	R\$	680,42	R\$	10.580,53	R\$	10.580,53	R\$	15,55	R\$	10.580,53	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																	
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	60,44	R\$	33,31	R\$	2.013,26	R\$	2.013,26	R\$	60,44	R\$	2.013,26	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	R\$	735,61	R\$	40.789,57	R\$	40.789,57	R\$	55,45	R\$	40.789,57	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	349,55	R\$	90,76	R\$	31.725,16	R\$	31.725,16	R\$	349,55	R\$	31.725,16	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	660,10	R\$	17,62	R\$	11.630,96	R\$	11.630,96	R\$	660,10	R\$	11.630,96	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	113,60	R\$	15,65	R\$	1.777,84	R\$	1.777,84	R\$	113,60	R\$	1.777,84	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	26,41	R\$	13,11	R\$	346,24	R\$	346,24	R\$	26,41	R\$	346,24	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	356,91	R\$	20,55	R\$	7.334,50	R\$	7.334,50	R\$	356,91	R\$	7.334,50	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	m³	24,18	R\$	636,71	R\$	15.395,65	R\$	15.395,65	R\$	24,18	R\$	15.395,65	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA																	
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVADO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF. 03/2018	M	35,00	R\$	81,63	R\$	2.857,05	R\$	2.857,05	R\$	35,00	R\$	2.857,05	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 05/2021	UN	5,00	R\$	22,38	R\$	111,90	R\$	111,90	R\$	5,00	R\$	111,90	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	4,84	R\$	33,31	R\$	161,22	R\$	161,22	R\$	4,84	R\$	161,22	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	4,40	R\$	105,02	R\$	462,09	R\$	462,09	R\$	4,40	R\$	462,09	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	116,61	R\$	15,65	R\$	1.824,95	R\$	1.824,95	R\$	116,61	R\$	1.824,95	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	83,78	R\$	13,11	R\$	1.098,36	R\$	1.098,36	R\$	83,78	R\$	1.098,36	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	13,87	R\$	13,30	R\$	184,47	R\$	184,47	R\$	13,87	R\$	184,47	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	13,08	R\$	20,55	R\$	268,79	R\$	268,79	R\$	13,08	R\$	268,79	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	m³	2,42	R\$	645,38	R\$	1.561,82	R\$	1.561,82	R\$	2,42	R\$	1.561,82	R\$	0,00	R\$	-	100%
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS																	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVADO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	R\$	144,77	R\$	2.533,48	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	17,50	R\$	2.533,48	R\$	0%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$	33,31	R\$	41,64	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	1,25	R\$	41,64	R\$	0%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	R\$	105,02	R\$	525,10	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	5,00	R\$	525,10	R\$	0%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$	20,55	R\$	209,40	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	10,19	R\$	209,40	R\$	0%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	0,63	R\$	645,38	R\$	406,59	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-	0,63	R\$	406,59	R\$	0%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME																	0%
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$	33,31	R\$	403,72	R\$	70,62	R\$	12,12	R\$	403,72	0,00	R\$	-	R\$	100%
3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	R\$	735,61	R\$	831,24	R\$	95,63	R\$	1,13	R\$	831,24	0,00	R\$	-	R\$	100%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$	90,76	R\$	4.036,10	R\$	405,70	R\$	44,47	R\$	4.036,10	0,00	R\$	-	R\$	100%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,20	R\$	17,62	R\$	1.483,60	R\$	74,00	R\$	84,20	R\$	1.483,60	0,00	R\$	-	R\$	100%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	3,64	R\$	645,38	R\$	2.349,18	R\$	413,04	R\$	3,64	R\$	2.349,18	0,00	R\$	-	R\$	100%
4	SUPERESTRUTURA																	100%
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES																	100%
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$	63,75	R\$	21.250,43	R\$	-	R\$	333,34	R\$	21.250,43	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$	16,41	R\$	13.773,41	R\$	-	R\$	839,33	R\$	13.773,41	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$	13,66	R\$	4.273,94	R\$	-	R\$	312,88	R\$	4.273,94	0,08	R\$	1,09	R\$	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$	22,34	R\$	10.057,91	R\$	-	R\$	450,22	R\$	10.057,91	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$	604,92	R\$	11.039,79	R\$	-	R\$	18,25	R\$	11.039,79	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS																	100%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	344,10	R\$	98,83	R\$	34.007,40	R\$	-	R\$	344,10	R\$	34.007,40	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$	18,65	R\$	12.605,72	R\$	11,18	R\$	675,91	R\$	12.605,72	0,00	R\$	-	R\$	100%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	R\$	16,41	R\$	158,19	R\$	0,94	R\$	9,64	R\$	158,19	0,00	R\$	-	R\$	100%

4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$	13,66	R\$	4.990,13	R\$	140,83	365,31	R\$	4.990,13	R\$	0,00	R\$	-	100%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	R\$	584,99	R\$	14.361,50	R\$	292,50	24,55	R\$	14.361,50	R\$	0,00	R\$	-	100%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS																
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$	73,23	R\$	9.089,31	R\$	-	124,12	R\$	9.089,31	R\$	0,00	R\$	-	100%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES																
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	R\$	63,75	R\$	1.147,50	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	18,00	R\$	1.147,50	0%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	R\$	18,65	R\$	254,76	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	13,66	R\$	254,76	0%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$	22,34	R\$	981,17	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	43,92	R\$	981,17	0%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	R\$	604,92	R\$	459,74	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	0,76	R\$	459,74	0%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE																
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$	63,75	R\$	1.226,55	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	19,24	R\$	1.226,55	0%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$	20,40	R\$	311,30	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	15,26	R\$	311,30	0%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$	18,65	R\$	362,74	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	19,45	R\$	362,74	0%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$	16,41	R\$	459,64	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	28,01	R\$	459,64	0%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$	22,34	R\$	381,12	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	17,06	R\$	381,12	0%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$	604,92	R\$	744,05	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	1,23	R\$	744,05	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL																
5.1	ELEMENTOS VAZADOS																
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	R\$	145,28	R\$	886,21	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$	6,10	R\$	886,21	0%
5.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																
5.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$	58,12	R\$	33.289,39	R\$	-	565,00	R\$	32.837,80	R\$	7,77	R\$	451,59	99%


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

5.1.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,33	R\$	94,87	R\$	15.210,51	R\$	160,33	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.1.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	496,91	R\$	78,32	R\$	38.917,99	R\$	475,00	R\$	21,91	R\$	1.715,99	96%
5.1.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$	102,11	R\$	992,51	R\$	7,00	R\$	2,72	R\$	277,74	72%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	R\$	29,16	R\$	9.092,09	R\$	311,80	R\$	0,00	R\$	-	100%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$	471,07	R\$	3.796,82	R\$	0,00	R\$	8,06	R\$	3.796,82	0%
5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS. AF_06/2017_P	m²	3,60	R\$	195,51	R\$	703,84	R\$	0,00	R\$	3,60	R\$	703,84	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA													
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$	78,32	R\$	4.930,24	R\$	0,00	R\$	62,95	R\$	4.930,24	0%
6	ESQUADRIAS													
6.1	PORTAS DE MADEIRA													
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.091,40	R\$	6.548,40	R\$	0,00	R\$	6,00	R\$	6.548,40	0%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$	2.019,92	R\$	6.059,76	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$	6.059,76	0%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$	1.139,29	R\$	6.835,74	R\$	0,00	R\$	6,00	R\$	6.835,74	0%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$	1.139,29	R\$	9.114,32	R\$	0,00	R\$	8,00	R\$	9.114,32	0%
6.1.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,40	R\$	847,60	R\$	2.034,24	R\$	0,00	R\$	2,40	R\$	2.034,24	0%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS													
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	332,16	R\$	2.657,28	R\$	0,00	R\$	8,00	R\$	2.657,28	0%
6.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	R\$	57,82	R\$	231,28	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$	231,28	0%
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, es= 1mm para as portas	m²	12,80	R\$	147,23	R\$	1.884,54	R\$	0,00	R\$	12,80	R\$	1.884,54	0%
6.3.1	Porta de abrir PA1 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	2,10	R\$	528,40	R\$	1.109,64	R\$	0,00	R\$	2,10	R\$	1.109,64	0%
6.3.2	Porta de abrir PA2 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	1,68	R\$	528,40	R\$	887,71	R\$	0,00	R\$	1,68	R\$	887,71	0%
6.3.3	Porta de abrir PA3 - em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	3,36	R\$	528,40	R\$	1.775,42	R\$	0,00	R\$	3,36	R\$	1.775,42	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.055.677.8

6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$	493,20	R\$	41.172,34	R\$	-	0,00	R\$	-	83,48	R\$	41.172,34	0%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$	638,33	R\$	1.302,19	R\$	-	0,00	R\$	-	2,04	R\$	1.302,19	0%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV	UN	1,00	R\$	1.648,75	R\$	1.648,75	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	1.648,75	0%
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVO ACESSÓRIOS															
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA															
6.5.1	JA - 01, 0,70MX1,28M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$	834,69	R\$	734,53	R\$	-	0,00	R\$	-	0,88	R\$	734,53	0%
6.5.2	JA - 02, 1,10MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	R\$	834,69	R\$	1.794,58	R\$	-	0,00	R\$	-	2,15	R\$	1.794,58	0%
6.5.3	JA - 03, 1,40MX1,15M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	R\$	478,30	R\$	770,06	R\$	-	0,00	R\$	-	1,61	R\$	770,06	0%
6.5.4	JA - 04, 1,40MX1,95M - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	R\$	834,69	R\$	2.278,70	R\$	-	0,00	R\$	-	2,73	R\$	2.278,70	0%
6.5.5	JA - 05, 2,00MX1,05M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	R\$	478,30	R\$	1.033,13	R\$	-	0,00	R\$	-	2,16	R\$	1.033,13	0%
6.5.6	JA - 06, 2,10MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$	470,18	R\$	493,69	R\$	-	0,00	R\$	-	1,05	R\$	493,69	0%
6.5.7	JA - 07, 2,10MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,60	R\$	470,18	R\$	5.924,27	R\$	-	0,00	R\$	-	12,60	R\$	5.924,27	0%
6.5.8	JA - 08, 2,10MX0,80M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40	R\$	470,18	R\$	3.949,51	R\$	-	0,00	R\$	-	8,40	R\$	3.949,51	0%
6.5.9	JA - 09, 2,10MX1,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,30	R\$	470,18	R\$	2.962,13	R\$	-	0,00	R\$	-	6,30	R\$	2.962,13	0%
6.5.10	JA - 10, 0,70MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,05	R\$	470,18	R\$	493,69	R\$	-	0,00	R\$	-	1,05	R\$	493,69	0%
6.5.11	JA - 11, 1,40MX0,75M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,25	R\$	470,18	R\$	2.468,45	R\$	-	0,00	R\$	-	5,25	R\$	2.468,45	0%
6.5.12	JA - 12, 4,20MX0,50M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,20	R\$	470,18	R\$	1.974,76	R\$	-	0,00	R\$	-	4,20	R\$	1.974,76	0%
6.5.13	JA - 13, 5,60MX1,00M - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80	R\$	470,18	R\$	7.899,02	R\$	-	0,00	R\$	-	16,80	R\$	7.899,02	0%
6.5.14	JA - 14, 1,60MX0,85M - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,72	R\$	478,30	R\$	1.300,98	R\$	-	0,00	R\$	-	2,72	R\$	1.300,98	0%

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

6.5.15	Tela de nylon para proteção fixada na esquadria	m²	10,28	R\$	33,05	R\$	339,75	R\$	0,00	R\$	10,28	R\$	339,75	0%
6.6	VIDROS													
6.6.1	JANELA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$	225,10	R\$	3.000,58	R\$	0,00	R\$	13,33	R\$	3.000,58	0%
6.6.2	BOX - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,20	R\$	350,96	R\$	2.526,91	R\$	0,00	R\$	7,20	R\$	2.526,91	0%
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,50	R\$	706,17	R\$	5.296,28	R\$	0,00	R\$	7,50	R\$	5.296,28	0%
6.6.4	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERIL U. AF_01/2021_P/FACHADA"	m²	68,22	R\$	433,72	R\$	29.588,38	R\$	0,00	R\$	68,22	R\$	29.588,38	0%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO													
6.7.1	GRADIL TIPO MORLAN INCLUSIVE PINTURA	m²	95,08	R\$	346,12	R\$	32.909,09	R\$	0,00	R\$	95,08	R\$	32.909,09	0%
6.7.2	Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m²	6,72	R\$	346,12	R\$	2.325,93	R\$	0,00	R\$	6,72	R\$	2.325,93	0%
7	SISTEMA DE COBERTURA													
7.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelíça Pratt e treças em UDC 127, 2 águas, sem lanierim, vãos 10,01 a 20,0m, piniada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF_07/2019	m²	881,21	R\$	223,07	R\$	196.571,51	R\$	352,48	R\$	78.627,71	R\$	117.943,80	40%
7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ÍCAMENTO. AF_07/2019	m²	850,86	R\$	261,07	R\$	222.081,81	R\$	0,00	R\$	850,86	R\$	222.081,81	0%
7.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,15	R\$	105,47	R\$	7.293,25	R\$	0,00	R\$	69,15	R\$	7.293,25	0%
7.1.4	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,60	R\$	61,43	R\$	5.749,85	R\$	0,00	R\$	93,60	R\$	5.749,85	0%
7.1.5	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,70	R\$	61,43	R\$	2.807,35	R\$	0,00	R\$	45,70	R\$	2.807,35	0%
7.1.6	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 32CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,60	R\$	61,43	R\$	7.777,04	R\$	0,00	R\$	126,60	R\$	7.777,04	0%
7.1.7	PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	R\$	46,68	R\$	10.904,45	R\$	200,00	R\$	9.336,00	R\$	1.568,45	86%
7.1.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 600 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica atilaxil em perfil de viga "U" de 2" e estrutura de apoio - fornecimento e montagem	m²	25,96	R\$	493,50	R\$	12.811,26	R\$	0,00	R\$	25,96	R\$	12.811,26	0%
8	IMPERMEABILIZACAO													
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES.	m²	394,06	R\$	14,65	R\$	5.772,98	R\$	394,06	R\$	0,00	R\$	-	100%
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	R\$	55,81	R\$	7.001,92	R\$	0,00	R\$	125,46	R\$	7.001,92	0%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO													
9.1	EDIFICACAO													
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2569,60	R\$	5,23	R\$	13.489,01	R\$	2530,00	R\$	13.231,90	R\$	207,11	98%
9.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF_06/2014	m²	1589,78	R\$	37,28	R\$	59.267,00	R\$	1280,00	R\$	47.718,40	R\$	11.548,60	81%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	979,82	R\$	44,69	R\$	43.788,16	R\$	850,00	R\$	37.986,50	R\$	5.801,66	87%

9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$	25,48	R\$	26.111,14	R\$	-	860,00	R\$	21.912,80	164,77	R\$	4.198,34	84%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	376,80	R\$	66,26	R\$	24.966,77	R\$	-	0,00	R\$	-	376,80	R\$	24.966,77	0%
9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev.04	m²	176,57	R\$	58,34	R\$	10.301,09	R\$	-	0,00	R\$	-	176,57	R\$	10.301,09	0%
9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev.04	m²	33,90	R\$	58,34	R\$	1.977,73	R\$	-	0,00	R\$	-	33,90	R\$	1.977,73	0%
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	R\$	21,40	R\$	2.722,08	R\$	-	0,00	R\$	-	127,20	R\$	2.722,08	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	697,80	R\$	56,16	R\$	39.188,45	R\$	-	0,00	R\$	-	697,80	R\$	39.188,45	0%
9.2	MURETA															
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	5,23	R\$	512,80	R\$	-	0,00	R\$	-	98,05	R\$	512,80	0%
9.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$	37,28	R\$	3.655,30	R\$	-	0,00	R\$	-	98,05	R\$	3.655,30	0%
10	SISTEMAS DE PISOS															
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA															
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	R\$	43,59	R\$	17.801,28	R\$	-	0,00	R\$	-	408,38	R\$	17.801,28	0%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	R\$	34,15	R\$	4.444,96	R\$	-	0,00	R\$	-	130,16	R\$	4.444,96	0%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	R\$	40,27	R\$	15.114,94	R\$	-	0,00	R\$	-	375,34	R\$	15.114,94	0%
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$	61,18	R\$	2.289,36	R\$	-	0,00	R\$	-	37,42	R\$	2.289,36	0%
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$	50,09	R\$	7.460,91	R\$	-	0,00	R\$	-	148,95	R\$	7.460,91	0%
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,90	R\$	88,67	R\$	3.803,94	R\$	-	0,00	R\$	-	42,90	R\$	3.803,94	0%
10.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	R\$	16,14	R\$	1.097,52	R\$	-	0,00	R\$	-	68,00	R\$	1.097,52	0%
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$	65,45	R\$	3.488,30	R\$	-	0,00	R\$	-	53,45	R\$	3.488,30	0%
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	R\$	94,54	R\$	165,45	R\$	-	0,00	R\$	-	1,75	R\$	165,45	0%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA															
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	R\$	138,78	R\$	35.361,14	R\$	-	0,00	R\$	-	254,80	R\$	35.361,14	0%
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,38	R\$	455,75	R\$	7.920,94	R\$	-	0,00	R\$	-	17,38	R\$	7.920,94	0%
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$	71,35	R\$	1.979,25	R\$	-	0,00	R\$	-	27,74	R\$	1.979,25	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	38,30	R\$	114,90	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	114,90	0%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$	243,73	R\$	1.462,38	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	1.462,38	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$	330,49	R\$	660,98	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	660,98	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	4,55	R\$	18,20	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	18,20	0%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	R\$	4,32	R\$	311,04	R\$	-	0,00	R\$	-	72,00	R\$	311,04	0%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1-1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	R\$	12,25	R\$	490,00	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	490,00	0%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2-1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	34,03	R\$	204,18	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	204,18	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	49,86	R\$	99,72	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	99,72	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	22,87	R\$	137,22	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	137,22	0%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2,00	R\$	31,16	R\$	62,32	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	62,32	0%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00	R\$	38,79	R\$	155,16	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	155,16	0%
12.1.18	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	30,00	R\$	12,81	R\$	384,30	R\$	-	0,00	R\$	-	30,00	R\$	384,30	0%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	1,00	R\$	14,55	R\$	14,55	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	14,55	0%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5,00	R\$	29,58	R\$	147,90	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	147,90	0%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	6,17	R\$	18,51	R\$	3,00	3,00	R\$	18,51	0,00	R\$	-	100%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	17,92	R\$	35,84	R\$	2,00	2,00	R\$	35,84	0,00	R\$	-	100%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$	97,39	R\$	779,12	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	779,12	0%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	152,90	R\$	305,80	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	305,80	0%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	8,51	R\$	34,04	R\$	4,00	4,00	R\$	34,04	0,00	R\$	-	100%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00	R\$	10,11	R\$	889,68	R\$	48,00	48,00	R\$	485,28	40,00	R\$	404,40	55%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$	15,70	R\$	439,60	R\$	16,00	16,00	R\$	251,20	12,00	R\$	188,40	57%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	41,29	R\$	165,16	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	165,16	0%
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	R\$	54,56	R\$	1.418,56	R\$	-	0,00	R\$	-	26,00	R\$	1.418,56	0%
12.1.30	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	152,90	R\$	917,40	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	917,40	0%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$	16,87	R\$	792,89	R\$	-	0,00	R\$	-	47,00	R\$	792,89	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.677.8

12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	16,87	R\$	202,44	R\$	-	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	202,44	0%
12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$	14,05	R\$	238,85	R\$	238,85	R\$	17,00	17,00	17,00	R\$	238,85	R\$	238,85	100%
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$	24,64	R\$	344,96	R\$	344,96	R\$	14,00	14,00	14,00	R\$	344,96	R\$	344,96	100%
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$	96,69	R\$	676,83	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	676,83	0%
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	148,06	R\$	592,24	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	592,24	0%
12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$	23,16	R\$	231,60	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	231,60	0%
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	83,40	R\$	166,80	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	166,80	0%
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$	83,40	R\$	1.084,20	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.084,20	0%
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	83,40	R\$	250,20	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	250,20	0%
12.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9,00	R\$	26,28	R\$	236,52	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	236,52	0%
12.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8,00	R\$	26,28	R\$	210,24	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	210,24	0%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS																	
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	289,97	R\$	869,91	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	869,91	0%
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$	352,10	R\$	352,10	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	352,10	0%
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	83,01	R\$	166,02	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	166,02	0%
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$	167,14	R\$	1.337,12	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.337,12	0%
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R\$	94,47	R\$	2.834,10	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	2.834,10	0%
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$	89,77	R\$	538,62	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	538,62	0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																	
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	248,60	R\$	34,17	R\$	8.426,32	R\$	160,00	R\$	5.467,20	160,00	160,00	R\$	5.467,20	R\$	2.959,12	65%
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$	66,60	R\$	199,80	R\$	-	R\$	-	0,00	0,00	R\$	-	R\$	199,80	0%
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$	27,17	R\$	298,87	R\$	11,00	R\$	298,87	11,00	11,00	R\$	298,87	R\$	-	100%
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00	R\$	27,24	R\$	1.280,28	R\$	30,00	R\$	817,20	30,00	30,00	R\$	817,20	R\$	463,08	64%
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	83,82	R\$	335,28	R\$	4,00	R\$	335,28	4,00	4,00	R\$	335,28	R\$	-	100%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$	21,85	R\$	284,05	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	284,05	0%
14.22	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	45,47	R\$	45,47	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	45,47	0%
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	20,53	R\$	246,36	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	246,36	0%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$	37,66	R\$	715,54	R\$	-	0,00	R\$	-	19,00	R\$	715,54	0%
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$	179,93	R\$	719,72	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	719,72	0%
14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$	314,08	R\$	3.768,96	R\$	-	0,00	R\$	-	12,00	R\$	3.768,96	0%
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$	12,14	R\$	182,10	R\$	-	0,00	R\$	-	15,00	R\$	182,10	0%
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário Ø=90 com grelha alumínio	un	3,00	R\$	94,14	R\$	282,42	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	282,42	0%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9,00	R\$	12,03	R\$	108,27	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	108,27	0%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9,00	R\$	13,15	R\$	118,35	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	118,35	0%
14.31	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	R\$	3.570,15	R\$	3.570,15	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	3.570,15	0%
14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1,00	R\$	8.367,68	R\$	8.367,68	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	8.367,68	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS															
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	R\$	272,64	R\$	1.090,56	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.090,56	0%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	456,55	R\$	4.108,95	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	4.108,95	0%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	9,70	R\$	108,45	R\$	1.051,97	R\$	-	0,00	R\$	-	9,70	R\$	1.051,97	0%
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$	347,93	R\$	4.523,09	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	4.523,09	0%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$	130,08	R\$	1.691,04	R\$	-	0,00	R\$	-	13,00	R\$	1.691,04	0%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$	202,92	R\$	1.217,52	R\$	-	0,00	R\$	-	6,00	R\$	1.217,52	0%
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$	423,60	R\$	2.118,00	R\$	-	0,00	R\$	-	5,00	R\$	2.118,00	0%
15.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	260,39	R\$	260,39	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	260,39	0%
15.9	banheira embutir em plástico tipo pvc. 77 x 45 x 20 cm	un	2,00	R\$	325,13	R\$	650,26	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	650,26	0%
15.10	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	138,30	R\$	414,90	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
15.11	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	138,30	R\$	414,90	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	414,90	0%
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	783,52	R\$	2.350,56	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.350,56	0%
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$	89,41	R\$	715,28	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	715,28	0%
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	32,23	R\$	290,07	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	290,07	0%
15.15	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	107,00	R\$	14,87	R\$	1.591,09	R\$	-	0,00	R\$	-	107,00	R\$	1.591,09	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

15.16	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UN	3,00	R\$ 66,57	R\$ 199,71	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 199,71	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 134,26	R\$ 268,52	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 268,52	0%
15.19	PIA DE COZINHA, PADRÃO TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 103,55	R\$ 931,95	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 931,95	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 52,88	R\$ 370,16	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 370,16	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 59,63	R\$ 954,08	R\$ -	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 954,08	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 59,63	R\$ 178,89	R\$ -	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 178,89	0%
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 69,07	R\$ 966,98	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 966,98	0%
15.24	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	R\$ 67,82	R\$ 678,20	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 678,20	0%
15.25	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	R\$ 45,79	R\$ 641,06	R\$ -	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 641,06	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 360,56	R\$ 2.523,92	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 2.523,92	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 349,21	R\$ 1.746,05	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 1.746,05	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 332,16	R\$ 2.989,44	R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 2.989,44	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.027,87	R\$ 1.027,87	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.027,87	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL										
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,14	R\$ 482,23	R\$ 549,74	R\$ -	0,00	R\$ -	1,14	R\$ 549,74	0%
16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	R\$ 638,33	R\$ 153,20	R\$ -	0,00	R\$ -	0,24	R\$ 153,20	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	37,60	R\$ 50,37	R\$ 1.893,91	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 1.893,91	0%
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	37,60	R\$ 18,46	R\$ 694,10	R\$ -	0,00	R\$ -	37,60	R\$ 694,10	0%
16.5	Fita antecorrosiva	Un	4,00	R\$ 8,20	R\$ 32,80	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,80	0%
16.6	REGULADOR 1" ESTÁGIO COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 159,05	R\$ 159,05	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 159,05	0%
16.7	REGULADOR 2" ESTÁGIO COM REGISTRO	un	2,00	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 91,96	0%
16.8	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 408,53	R\$ 408,53	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 408,53	0%
16.8.2	Placa de proibido fumar	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
16.8.3	Placa de perigo inflamável	Un	1,00	R\$ 76,94	R\$ 76,94	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 76,94	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
17.1	EXTINTOR DE FOS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 227,04	R\$ 1.362,24	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.362,24	0%
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 761,41	R\$ 1.522,82	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.522,82	0%
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 132,05	R\$ 924,35	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 924,35	0%
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 140,35	R\$ 140,35	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 140,35	0%
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 84,55	R\$ 169,10	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 169,10	0%
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 183,90	R\$ 735,60	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 735,60	0%

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63,00	R\$	147,13	R\$	9.269,19	R\$	-	R\$	0,00	R\$	63,00	R\$	9.269,19	0%
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	1.525,01	R\$	3.050,02	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	3.050,02	0%
17.9	TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	370,36	R\$	370,36	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	370,36	0%
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$	289,97	R\$	1.449,85	R\$	-	R\$	0,00	R\$	5,00	R\$	1.449,85	0%
17.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	191,86	R\$	575,58	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$	575,58	0%
17.12	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	179,17	R\$	716,68	R\$	-	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$	716,68	0%
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R\$	24,70	R\$	889,20	R\$	-	R\$	0,00	R\$	36,00	R\$	889,20	0%
17.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sução de 2", vazão max. de 36,00 m³/h. hmanr=08 m.c.a	m²	10,00	R\$	18,46	R\$	184,60	R\$	-	R\$	0,00	R\$	10,00	R\$	184,60	0%
17.15	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$	2.826,84	R\$	2.826,84	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	2.826,84	0%
17.16	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1,00	R\$	219,18	R\$	219,18	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	219,18	0%
17.17	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00	R\$	219,18	R\$	438,36	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	438,36	0%
17.18	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40* cm, em pvc 2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	R\$	27,31	R\$	928,54	R\$	-	R\$	0,00	R\$	34,00	R\$	928,54	0%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V															
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO															
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	597,68	R\$	597,68	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	597,68	0%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	769,98	R\$	1.539,96	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	1.539,96	0%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$	883,24	R\$	2.649,72	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$	2.649,72	0%
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$	99,54	R\$	99,54	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	99,54	0%
18.2	DISJUNTORES															
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	R\$	11,69	R\$	771,54	R\$	-	R\$	0,00	R\$	66,00	R\$	771,54	0%
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$	12,39	R\$	37,17	R\$	-	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$	37,17	0%
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	12,39	R\$	24,78	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	24,78	0%
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	R\$	13,67	R\$	218,72	R\$	-	R\$	0,00	R\$	16,00	R\$	218,72	0%
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	15,23	R\$	60,92	R\$	-	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$	60,92	0%
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	22,11	R\$	22,11	R\$	-	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	22,11	0%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	73,28	R\$	146,56	R\$	-	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$	146,56	0%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$	81,82	R\$	327,28	R\$	-	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$	327,28	0%

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	89,46	R\$	178,92	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	178,92	0%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	99,19	R\$	188,38	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	198,38	0%
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	132,13	R\$	264,26	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	264,26	0%
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	569,56	R\$	1.139,12	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	1.139,12	0%
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$	132,81	R\$	132,81	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	132,81	0%
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2,00	R\$	248,90	R\$	497,80	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	497,80	0%
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	R\$	132,81	R\$	398,43	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	398,43	0%
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	24,00	R\$	104,15	R\$	2.499,60	R\$	-	0,00	R\$	-	24,00	R\$	2.499,60	0%
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	8,00	R\$	104,15	R\$	833,20	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	833,20	0%
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS															
18.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	408,30	R\$	9,84	R\$	4.017,67	R\$	2.977,58	302,60	R\$	2.977,58	105,70	R\$	1.040,09	74%
18.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	174,40	R\$	12,81	R\$	2.234,06	R\$	-	0,00	R\$	-	174,40	R\$	2.234,06	0%
18.3.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	334,90	R\$	17,40	R\$	5.827,26	R\$	-	0,00	R\$	-	334,90	R\$	5.827,26	0%
18.3.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	10,20	R\$	25,44	R\$	259,49	R\$	-	0,00	R\$	-	10,20	R\$	259,49	0%
18.3.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	M	40,00	R\$	42,95	R\$	1.718,00	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	1.718,00	0%
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TELhado - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	29,80	R\$	22,66	R\$	675,27	R\$	-	0,00	R\$	-	29,80	R\$	675,27	0%
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$	244,68	R\$	2.691,48	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	2.691,48	0%
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	170,00	R\$	16,01	R\$	2.721,70	R\$	1.921,20	120,00	R\$	1.921,20	50,00	R\$	800,50	71%
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	100,00	R\$	10,97	R\$	1.097,00	R\$	-	0,00	R\$	-	100,00	R\$	1.097,00	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)															
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5871,30	R\$	4,26	R\$	25.011,74	R\$	-	0,00	R\$	-	5871,30	R\$	25.011,74	0%
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	253,90	R\$	6,88	R\$	1.746,83	R\$	-	0,00	R\$	-	253,90	R\$	1.746,83	0%
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1472,40	R\$	9,37	R\$	13.796,39	R\$	-	0,00	R\$	-	1472,40	R\$	13.796,39	0%
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	34,50	R\$	23,52	R\$	811,44	R\$	-	0,00	R\$	-	34,50	R\$	811,44	0%
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	58,30	R\$	27,00	R\$	1.574,10	R\$	-	0,00	R\$	-	58,30	R\$	1.574,10	0%
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	88,60	R\$	36,28	R\$	3.214,41	R\$	-	0,00	R\$	-	88,60	R\$	3.214,41	0%
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	282,80	R\$	78,17	R\$	22.106,48	R\$	-	0,00	R\$	-	282,80	R\$	22.106,48	0%

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$	94,31	R\$	3.772,40	R\$	-	0,00	R\$	-	40,00	R\$	3.772,40	0%
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80	R\$	162,56	R\$	25.977,09	R\$	-	0,00	R\$	-	159,80	R\$	25.977,09	0%
18.5	ELETROCALHAS															
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,20	R\$	100,10	R\$	7.527,52	R\$	-	0,00	R\$	-	75,20	R\$	7.527,52	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS															
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95,00	R\$	30,71	R\$	2.917,45	R\$	-	0,00	R\$	-	95,00	R\$	2.917,45	0%
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$	32,41	R\$	745,43	R\$	-	0,00	R\$	-	23,00	R\$	745,43	0%
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	43,10	R\$	129,30	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	129,30	0%
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	R\$	45,20	R\$	1.536,80	R\$	-	0,00	R\$	-	34,00	R\$	1.536,80	0%
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$	25,33	R\$	75,99	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	75,99	0%
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	59,75	R\$	119,50	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	119,50	0%
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	54,43	R\$	54,43	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	54,43	0%
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$	30,71	R\$	307,10	R\$	-	0,00	R\$	-	10,00	R\$	307,10	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$	221,24	R\$	1.769,92	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.769,92	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11,00	R\$	102,83	R\$	1.131,13	R\$	-	0,00	R\$	-	11,00	R\$	1.131,13	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	UN	56,00	R\$	118,28	R\$	6.623,68	R\$	-	0,00	R\$	-	56,00	R\$	6.623,68	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25,00	R\$	165,86	R\$	4.146,50	R\$	-	0,00	R\$	-	25,00	R\$	4.146,50	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00	R\$	205,96	R\$	1.853,64	R\$	-	0,00	R\$	-	9,00	R\$	1.853,64	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00	R\$	410,44	R\$	1.641,76	R\$	-	0,00	R\$	-	4,00	R\$	1.641,76	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1,00	R\$	410,44	R\$	410,44	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	410,44	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8,00	R\$	152,18	R\$	1.217,44	R\$	-	0,00	R\$	-	8,00	R\$	1.217,44	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO															
19.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,90	R\$	15,20	R\$	971,28	R\$	777,02	51,12	R\$	777,02	51,12	R\$	194,26	80%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	R\$	6,17	R\$	74,04	R\$	74,04	12,00	R\$	74,04	0,00	R\$	-	100%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	R\$	5,75	R\$	80,50	R\$	80,50	14,00	R\$	80,50	0,00	R\$	-	100%
19.4	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	9,10	R\$	27,30	R\$	27,30	3,00	R\$	27,30	0,00	R\$	-	100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA															
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS															
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$	948,33	R\$	2.844,99	R\$	-	0,00	R\$	-	3,00	R\$	2.844,99	0%
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00	R\$	507,92	R\$	507,92	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	507,92	0%
20.1.3	GUIA DE CABO SIMPLES	UN	2,00	R\$	41,83	R\$	83,66	R\$	-	0,00	R\$	-	2,00	R\$	83,66	0%
20.1.4	GUIA DE CABOS DE VERTICAL, FECHADO	UN	1,00	R\$	41,83	R\$	41,83	R\$	-	0,00	R\$	-	1,00	R\$	41,83	0%

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
20.1.5	GUIA DE CABO VERTICAL	UN	2,00	R\$ 41,83	R\$ 83,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO	UN	1,00	R\$ 41,83	R\$ 41,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.1.7	BANDEJA MOVEL, PADRAO 1g	UN	2,00	R\$ 65,67	R\$ 131,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	R\$ 725,43	R\$ 725,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.1.9	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300 MPBS	UN	2,00	R\$ 634,89	R\$ 1.269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS												
20.2.1	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579,00	R\$ 14,57	R\$ 8.436,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.2.2	CABO LOGICO VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113,00	R\$ 13,66	R\$ 1.543,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19,00	R\$ 17,77	R\$ 337,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.3	TOMADAS												
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	19,00	R\$ 39,49	R\$ 750,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	R\$ 72,64	R\$ 581,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.3.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² tel.TEL-560 (para-raio)	Un	10,00	R\$ 42,93	R\$ 429,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS												
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÁ E DRENO BRITA	UN	4,00	R\$ 244,68	R\$ 978,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 16,01	R\$ 432,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
20.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	15,20	R\$ 10,38	R\$ 157,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	112,05	R\$ 9,84	R\$ 1.102,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4,80	R\$ 18,01	R\$ 86,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	55,20	R\$ 28,10	R\$ 1.551,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 60X50mm	M	51,85	R\$ 57,43	R\$ 2.966,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA												
21.1	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multirinox ou similar	un	1,00	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.2	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1,00	R\$ 1.468,08	R\$ 1.468,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)												
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 113,47	R\$ 113,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	R\$ 11,47	R\$ 1.245,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 24,49	R\$ 269,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00	R\$ 9,62	R\$ 38,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	33,00	R\$ 24,49	R\$ 808,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barnimento, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 307,60	R\$ 307,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	26,18	R\$ 89,52	R\$ 2.343,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.8	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	26,18	R\$ 41,63	R\$ 1.089,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$ 94,61	R\$ 1.040,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	26,00	R\$ 35,07	R\$ 911,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	261,00	R\$ 63,70	R\$ 16.625,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	174,50	R\$ 82,38	R\$ 14.375,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 45,07	R\$ 495,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/CABOS ATÉ 35MM2	UN	251,00	R\$ 13,53	R\$ 3.396,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22,00	R\$	37,07	R\$	815,54	R\$	-	R\$	-	22,00	R\$	815,54	0%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
23.1	GERAIS														
23.1.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	R\$	2.036,44	R\$	2.036,44	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	2.036,44	0%
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	38,34	R\$	357,31	R\$	13.699,27	R\$	-	R\$	-	38,34	R\$	13.699,27	0%
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$	357,31	R\$	9.608,07	R\$	-	R\$	-	26,89	R\$	9.608,07	0%
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEIPLAINADA	m²	30,15	R\$	126,19	R\$	3.804,63	R\$	-	R\$	-	30,15	R\$	3.804,63	0%
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$	205,07	R\$	1.911,25	R\$	-	R\$	-	9,32	R\$	1.911,25	0%
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	R\$	92,81	R\$	7.392,32	R\$	-	R\$	-	79,65	R\$	7.392,32	0%
23.1.7	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	148,00	R\$	34,77	R\$	5.145,96	R\$	-	R\$	-	148,00	R\$	5.145,96	0%
23.1.8	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", segiptark ou similar	un	1,00	R\$	3.819,30	R\$	3.819,30	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	3.819,30	0%
23.1.9	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$	12.775,93	R\$	12.775,93	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	12.775,93	0%
23.1.10	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00	R\$	1.271,21	R\$	1.271,21	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	1.271,21	0%
23.1.11	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	R\$	732,57	R\$	732,57	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	732,57	0%
23.1.12	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	19,00	R\$	184,29	R\$	3.501,51	R\$	-	R\$	-	19,00	R\$	3.501,51	0%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L														
23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00	R\$	46.413,61	R\$	46.413,61	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	46.413,61	0%
23.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00	R\$	106,31	R\$	425,24	R\$	-	R\$	-	4,00	R\$	425,24	0%
23.2.4	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,80	R\$	58,96	R\$	6.002,13	R\$	-	R\$	-	101,80	R\$	6.002,13	0%
23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/REVOLVER	m²	50,90	R\$	12,08	R\$	614,87	R\$	-	R\$	-	50,90	R\$	614,87	0%
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
24.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	R\$	151,29	R\$	19.365,12	R\$	21,00	R\$	3.177,09	2,00	R\$	302,58	98%
25	SERVIÇOS FINAIS														
25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF_04/2019	m²	891,68	R\$	2,18	R\$	1.942,96	R\$	-	R\$	-	891,68	R\$	1.942,96	0%
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,60 m	un	1,00	R\$	1.751,58	R\$	1.751,58	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	1.751,58	0%
VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS													R\$	1.438.719,24	36,50%
VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS													R\$	826.926,71	

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:19.650.110/0001-27
Fabio da Silva Oliveira
Sócio Administrador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DRRMU-LMKA4-CLWAT-TG3XT

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/DRRMU-LMKA4-CLWAT-TG3XT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

142

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DA MARCAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:

22/03/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFB-Y7MB-SM3X5-FFRF6>.



ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0... 7.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Simo ...
SIMO DE OLIVEIRA SANTOS
 Rec. Segur. ...
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

143

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DA MARCAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período: 23/03/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix A.
 Engenheiro C
 CREA-BA: 052.095 77.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

144

ANOTAÇÕES

Período:

24/03/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DA MARCAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite


Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix Almeida
Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.099.077.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


EDMAR DE OLIVEIRA SANTOS
Engenheiro de Segurança

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FRRF6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

145

ANOTAÇÕES

Período:

25/03/2023

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. Santos
Tony Felix A. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.055.577.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS
Simone de Oliveira Santos
 Engenheira Civil

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

146

ANOTAÇÕES

Período:

26/03/2023

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. Santos
Tony Felix A. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.005.077.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

TONY FELIX A. SANTOS

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

147

ANOTAÇÕES

Período:

27/03/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
INÍCIO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
SANTOS

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

148

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
INÍCIO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:

28/03/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil

CREA-BA: 052.000.779

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Santos

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SANTOS DE OLIVEIRA SANTOS

Sec. Seguradora
CNPJ nº 00113131/0001

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.

gistro
de Imóveis



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

149

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:

29/03/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Almeida
Tony Felix Almeida
Engenheiro

CREA-BA: 052.055.77.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Santo

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SANTO DE OLIVEIRA
Seg. 0011/2023

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

150

Período:

30/03/2023

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.099 677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Antonio de Oliveira
Antonio de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-BA: 001131304

gistro
União do Brasil

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRFF6>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	151
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:	31/03/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Arruda
 Engenheiro C-1
 CREA-BA: 052.059.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 SANTO DE OLIVEIRA SANTOS
 R. C. Segura
 CEP: 00111-300

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://validar.fyfbb-yj7mb-sm3x5-ffrf6.org.br/validar/fyfbb-yj7mb-sm3x5-ffrf6>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FYFBB-YJ7MB-SM3X5-FFRF6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

152

ANOTAÇÕES

Período:

01/04/2023

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Simone de Oliveira Santos
Téc. Segurança
CREA Nº 0011013/BA

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.

gistro
de Imóveis



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

153

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:

02/04/2023

Condição do Tempo


Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.

ASSINATURAS:


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


ANTONIO DE OLIVEIRA
 Tec. Segurança
 RFB nº 001131308

gistro
do Brasil



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

Nº:

154

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

Período: 03/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.

ASSINATURAS:

Tony Felix Amorim de
 Tony Felix Amorim de
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Saiojar de Oliveira Santos
 SAIOJAR DE OLIVEIRA SANTOS
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 001111111

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

gistro
de Imóveis do Brasil



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

155

ANOTAÇÕES

Período:

04/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	6
Amador	10
Serralheiro	2
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

156

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:

05/04/2023

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SAIMON DE OLIVEIRA SANTOS
Rec. Segur.
CPF: 0011313204

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.

gistro
vício do Brasil



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **157**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período: 06/04/2023


Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

ELETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 001.313.504

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

158

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2

Período:

07/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
Tarde
 Bom Chuva Não Operável
Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rec. Segur.
001/2023

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

159

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:

08/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. da Silva
 Tony Felix A. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

[Assinatura]
 SAO PAULO DE OLIVEIRA
 Eng. Secult
 ARCO CONSTRUÇÕES

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

160

ANOTAÇÕES

Período:

09/04/2023

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável


Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix A. de
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


TONY FELIX A. DE
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **161**

ANOTAÇÕES

Período: 10/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 INÍCIO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix
Tony Felix
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **162**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 11/04/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andaraes
Tony Felix Andaraes
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

163

ANOTAÇÕES

Período:

12/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ nº 00111361

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **164**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 13/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. Santos
Tony Felix A. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Arco Const. E Empreendimentos Eireli
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CREA-BA: 00115130

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **165**

ANOTAÇÕES

Período: 14/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFEKTIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SANYARE DE OLIVEIRA SANTOS

Eng. Segur.
121.00110367

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

166

ANOTAÇÕES

Período:

15/04/2023

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável


Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA


ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


SANDER DE OLIVEIRA SANTOS
 Eng. Segurança
 CREA-BA: 021.301.024.0

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

167

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:

16/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 C. Segur. 001

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

168

ANOTAÇÕES

Período:

17/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A.
 Tony Felix A.
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.055.177.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

169

ANOTAÇÕES

Período:

18/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite


Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix A. de
Engenheiro
CREA-BA: 052.090.77.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SANTALUZ DE OLIVEIRA
Segur.
001.111.111

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: 170

ANOTAÇÕES

Período: 19/04/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Félix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS
 Engenheiro de Segurança
 CREA-BA: 001.111.111.111

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: 171

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 20/04/2023

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Tarde Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Félix A. ...
Tony Félix A. ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 052.000.177.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SANDRARE DE OLIVEIRA SANTOS
SANDRARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Eng. Segur. ...
 Nº 0011...

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

172

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 21/04/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.091.077/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Antônio Carlos
 Antônio Carlos
 Secretário

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FBSBT-XXL6F-AAWZ2-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: 173

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 22/04/2023

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Tarde Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 052.092.778

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Samuel de Oliveira Santos
SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS
 Eng. Segur. ...
 ... 001/...

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: 174

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 23/04/2023

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Tarde Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 052.000.77.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SANTOS DE OLIVEIRA SANTOS

Eng. Sec. ...

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

175

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período:

24/04/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.090.777-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Signature]

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Eng. Seg. Jr.

001



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	176
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 25/04/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Alexandre
Tony Alexandre Andrade
 Engenheiro
 CRECERBA-062052-17.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Samir

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SAVIA SEGURANÇA DE CLASSE
 S.A. - C. Segur. 0011-1000

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	177
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período:	26/04/2023
----------	------------

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


SAMPAIO DE OLIVEIRA
 Eng. Segur.
 Nº 0011/2023

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	Nº:	178
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Período:	27/04/2023

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro C
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Segur.
 001101300

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº: 179
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022		
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 28/04/2023

Condição do Tempo

Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.099.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Av. Segur...
 30110-100

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	180
-----	------------

ANOTAÇÕES

SÁBADO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	29/04/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SANTALUZ DE OLIVEIRA SANTOS

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	181
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES

Período: 30/04/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.0... 17.8

SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
 Engenheira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA


ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FBSBT-XXL6F-AAW22-PC2GT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	182
-----	------------

ANOTAÇÕES

FERIADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	01/05/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.065.677.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SAIONARA DE OLIVEIRA SANTOS
 Tec. Segurança
 MTE nº 001143/BA
 ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL-V86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **183**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONCLUSÃO DO CHAPISCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

Período: 02/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Téc. Segurança

MTE nº 0011.13/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9CFJ7-GPRSR-VLVB6-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:	184
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 INÍCIO DA ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Período:	03/05/2023
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Téc. Segurança
 M.T. nº 001113/BA
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL.V86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **185**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOÇO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA

Período: 04/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9CFJ7-GPRSR-VLY86-V8DD6>.



ASSINATURAS:

 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Tec. Segurança
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

Nº:

186

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ANOTAÇÕES

Período: 05/05/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Tec. Segurança

 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

187

ANOTAÇÕES

Período:

06/05/2023

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL786-V8DD6>.



ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA
 Tony Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.2077-8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Téc. Segurança
 MTE nº 001038/BA
 RE DE OLIVEIRA SANTOS



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **188**

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 07/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPFRSR-VLV86-V8DD6>.

ASSINATURAS:
Tony Felix André de
 Engenheiro C
 CREA-BA: 052.06. 77.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SAIONARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Téc. Segurança
 MTE nº 0011013/BA
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

189

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA

Período: 08/05/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro
 CREA/BA: 052.017.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Téc. Segurança
 MTE nº 0011013/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

190

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

Período: 09/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.



ASSINATURAS:

Tony Felix
Tony Felix
 Engenheiro
 CREA-BA: 00990/01-07/2018
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SILVIANE DE OLIVEIRA SALGADO
 Téc. Segurança
 MTE nº 0011013/BA
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

191

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- INÍCIO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

Período:

10/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 MTE nº 0011013/BA



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **192**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

Período: 11/05/2023

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.048.777.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
 Eng. Responsável
 Nº 011013/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRRSR-VL-V86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

194

ANOTAÇÕES

Período:

13/05/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Condição do Tempo

Manhã			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Tarde			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	
Noite			
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável	

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-CPRSR-VL86-V8DD6>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

195

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:

14/05/2023

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Tarde Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

ELETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Amador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Geleiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SILVANA DE OLIVEIRA
Téc. Segurança
MTE nº 001101318

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

gistro
2023-05-08



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **195**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Período: 15/05/2023

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
Tony Felix A. ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 052.005.177.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

UNIDADE DE OBRAS
 Tec. ...
 MTE nº ...

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9CFJ7-GPRSR-VL186-V8DD6>.



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

196

ANOTAÇÕES

Período: 16/05/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

SAYONARA DE OLIVEIRA SANTOS
SAYONARA DE OLIVEIRA SANTOS
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **197**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Período: 17/05/2023

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

ARCO	
Função	Qtd.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Almeida
Tony Felix Almeida
 Engenheiro
 CREA-BA: 052.038/77.8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Santo
Santo
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VLV86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

Nº:

198

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
 CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Período: 18/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL V86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/877.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

[Assinatura]
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022	
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

Nº:	199
-----	------------

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Período: 19/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.000/877,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL.V86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ	CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA	RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **200**

Período: 20/05/2023

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Condição do Tempo

Manhã

Bom Chuva Não Operável

Tarde

Bom Chuva Não Operável

Noite

Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPRSR-VL86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.066 677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Antonio
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022		Nº:	201
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA		RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022			
ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI			

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período: 21/05/2023

Condição do Tempo

Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Tarde		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.058.877.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Saionara de Oliveira Santos

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SAIONARA DE OLIVEIRA SANTOS

Téc. Segurança
INTE nº 001101584

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL-V86-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº:

202

ANOTAÇÕES

Período:

22/05/2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável


Tarde
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA


ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


SIOMARE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rec. Security
 INTE nº 001101318A

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/9CFJ7-GPRSR-VL186-V8DD6>.





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA
 ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022
 RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022
 CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **204**

Período: 24/05/2023

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável
 Tarde
 Bom Chuva Não Operável
 Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validade/9CFJ7-GPFRSR-VL86-V8DD6>.

ASSINATURAS:

Tony Felix A. ...
 Engenheiro ...
 CREA-BA: 052.000.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

SMOURE DE OLIVEIRA SANTOS

CREA-BA: 000110284





RELATÓRIO DE OBRA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE VÁRZEA DA PEDRA

ENDEREÇO: POVOADO DE VÁRZEA DA PEDRA - SANTALUZ/BA

CONTRATO: 255/2022 - N OBRA: 047/2022

RDC: 008/2022 - P.ADM: 215/2022

CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Nº: **205**

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- CONTINUAÇÃO DO REBOCO DA EDIFICAÇÃO
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ELÉTRICA 4X2
- CONTINUAÇÃO INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA
- CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA

Período: 25/05/2023

Condição do Tempo

Manhã Bom Chuva Não Operável

Tarde Bom Chuva Não Operável

Noite Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	6
Ajudante Comum	10
Armador	2
Serralheiro	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	21

ASSINATURAS:

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA

Silviana de Oliveira Santos
SILVIANA DE OLIVEIRA SANTOS
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/W9MH9-KTN95-JJHEQ-WAXMA>.





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9CFJ7-GPRSR-VLV86-V8DD6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/9CFJ7-GPRSR-VLV86-V8DD6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 6ª MEDIÇÃO – CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA VÁRZEA DA PEDRA,
CONFORME P. ADM 215/2022, CONTRATO Nº 255/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

DATA: 25 DE MAIO 2023



FOTO 63: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA




FOTO 64: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



FOTO 63: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA



FOTO 64: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8



FOTO 63: REDE HIDROSSANITÁRIA



FOTO 64: REDE HIDROSSANITÁRIA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8



FOTO 63: REDE HIDROSSANITÁRIA



FOTO 64: REDE HIDROSSANITÁRIA


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4HFP6-B8B76-6MUVW-8N4GD

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/4HFP6-B8B76-6MUVW-8N4GD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>