



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

PROCESSO ADM: 235-2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 679 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 3230 Data do Sub-Empenho: 18/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 **Complemento:** EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **Cidade:** **Estado:**

CNPJ: 24.597.344/0001-98 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta Corrente: 67153-3 **Agência:** 3673 **Banco:** 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **Data do Empenho:** 28/07/2023

Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana

Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

| Modalidade: | Nº Lic.: | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Regime Diferenciado de Contratação Pública - RL | 011-2022RDC | 591.578,72 | 84.355,24 | 507.223,48 |
| Convênio: | Contrato: 278-2022 | | | |
| Patrimônio: | | | | |

| - HISTÓRICO - REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº011-2022RDC, CONTRATO Nº278-2022, NFS-e.Nº435, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023. | Movimentação Empenho | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | | 106.009,00 | 106.009,00 |



Data do Empenho: 28/07/2023 **Data do Liquidação:** 18/09/2023

| RETENÇÕES | | | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| Código | Descrição | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.057 | IRRF - Fonte 1754 | | 1.272,11 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.057 | ISS - Fonte 1754 | | 3.180,27 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.123 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90 | | 6.996,59 |
| ## Noventa e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e três centavos ## | | | |
| | | Valor Retido | 11.448,97 |
| | | Valor Líquido | 94.560,03 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|-------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|------------|
| | 18/09/2023 | 435 | UN | | | 106.009,00 |

| DESDOBRAMENTOS (PCASP) | | | Valor R\$ |
|--------------------------|-------------------------------|--|------------|
| Código | Descrição | | |
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | | 106.009,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/09/2023.</p> <p></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/09/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3248355



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 235-2022

EMPENHO: 679 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 3230 Data do Sub-Empenho: 18/09/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| FORNECEDOR | |
| Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 | Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP |
| Bairro: CAMINHO DAS ARVORES | Cidade: |
| CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: | CPF: |
| Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 | RG: |
| | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 28/07/2023

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Unidade: | 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: | 15 - Urbanismo |
| Sub-Função: | 451 - Infra-estrutura Urbana |
| Programa: | 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL |
| Ação: | 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes |
| Elemento: | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações |
| Fonte: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito |
| Sub-Elemento: | 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA) |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RI | Nº Lic.: 011-2022RDC | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: | Contrato: 278-2022 | 591.578,72 | 84.355,24 | 507.223,48 |
| Patrimônio: - | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, NO POVOADO DE SISALANDIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME LICITAÇÃO Nº011-2022RDC, CONTRATO Nº278-2022. | Movimentação Empenho | | |
| | Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| | 106.009,00 | 106.009,00 | 0,00 |

| Nº Ordem | Especificação (Item) | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SRV | 1 | 106.009,00 | 106.009,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cento e seis mil e nove reais ## 106.009,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/09/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/09/2023

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000435
Data e Hora de Emissão:
18/09/2023 09:32:32
Código de Verificação:
SDFD-YZAJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
24.697.344/0001-98
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2639 , ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador -
CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:
561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 49880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO XAVIER NO MUNICIPIO DE SANTALUZ/BA.
OBRA Nº 053/2022 RDC Nº 011/2022 Nº DO CONTRATO: 278/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 235/2022.
BM 04 PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
Valor total: R\$ 106.009,00
Valor material 40%: R\$ 42.403,60
Valor da mão de obra 60%: R\$ 63.605,40 x 11% INSS: R\$ 6.996,59
Valor do ISS 5%: R\$ 3.180,27
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 18/09/2023 Tony *[Assinatura]*
Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.009,00

CNAE:

4299699 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

| | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$): 42.403,60 | Base de Cálculo (R\$): 63.605,40 | Alíquota (%): 5,00% | Valor do ISS (R\$): 3.180,27 | Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Valor INSS (R\$): 6.996,59 | Valor PIS (R\$): 0,00 | Valor COFINS (R\$): 0,00 | Valor IR (R\$): 0,00 | Valor CSLL (R\$): 0,00 | Outras Retenções (R\$): 3.180,27 | Valor Líquido (R\$): 95.832,14 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 09/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/42 - Impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil

ISSQN Terceiros

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| Nº DAM: 363099 | | CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA | | | INSCRIÇÃO: | |
| TIPO / NOME LOGRADOURO: TANCREDO NEVES | | | | NÚMERO: 2539 | | |
| COMPLEMENTO: | | BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES | | MUNICÍPIO: SALVADOR | | UF: BA |
| DOCUMENTOS | | | | | | |
| C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98 | | | R.G.: | | ORGÃO | |
| TOMADOR | | | | | | |
| CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ | | | | C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19 | | |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | | |
| Base Cálculo: | Alíquota (%) | Valor R\$ | Taxa Expediente R\$: | Valor Total R\$: | | |
| 63.605,40 | 5,000 | 3.180,27 | | 3.180,27 | | |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | | | |
| DATA LANÇAMENTO: 30/09/2023 | MÊS REFERÊNCIA: Setembro | EXERCÍCIO: 2023 | DATA EMISSÃO: 21/09/2023 02:33:46 | DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023 | | |
| INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NFS-e Nº 0435 - DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023 | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 3.180,27 | | |
| | | | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$ | | | |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | | | |
| | | | (+) MULTA DE MORA - R\$ | | | |
| | | | (+) JUROS DE MORA - R\$ | | | |
| | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 3.180,27 | | |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8177000031 . 5 | 80273906202 . 3 | 30930010500 . 9 | 00036309912 . 8 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

VIA CONTRIBUINTE



| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8177000031 . 5 | 80273906202 . 3 | 30930010500 . 9 | 00036309912 . 8 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 13.807.870/0001-19
 PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA: Setembro | Nº DAM: 363099 | EXERCÍCIO: 2023 | DATA: 21/09/2023 02:33:46 | DATA VENCIMENTO: 30/09/2023 |
| INSCRIÇÃO | | | (=) VALOR DEVIDO - R\$ | 3.180,27 |
| MP2 CONSTRUÇOES LTDA | | | (=) VALOR A PAGAR - R\$ | 3.180,27 |



| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nº DAM: 363100 | | CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇOES LTDA | | INSCRIÇÃO: 30349 | | I.R.R.F | |
| TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES | | | | NÚMERO: 2539 | | | |
| COMPLEMENTO: | | BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES | | MUNICÍPIO: SALVADOR | | UF: BA | |
| DOCUMENTOS | | | | | | | |
| C.P.F.: | | R.G.: | | ORGÃO | | C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98 | |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | | | | | | | |
| CÓDIGO ATIV: 433 | | ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO | | | | | | | |
| Base Cálculo: 1.272,11 | | Quantidade/Alíquota (%): 1,000 | | Valor UFPM: 1,000 | | Valor R\$ 1.272,11 | |
| | | | | Taxa Expediente R\$: | | Valor Total R\$: 1.272,11 | |
| DADOS PARA PAGAMENTO | | | | | | | |
| DATA LANÇAMENTO: 21/09/2023 | | PARCELA: 1/1 | | EXERCÍCIO 2023 | | DATA EMISSÃO: 21/09/2023 02:36:25 | |
| | | | | | | DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2023 | |
| Composição do Imposto/Lançamentos | | | | | | | |
| Valor do Tributo: | | 1.272,11 | | Vr. Devido sem Desconto (VD): | | 1.272,11 | |
| Taxa de Expediente: | | 0,00 | | Vr. do Desconto: | | 0,00 | |
| Valor de Base Cálculo: | | 1.272,11 | | Vr. Devido com Desconto | | 1.272,11 | |
| INSTRUÇÕES: | | | | | | | |
| 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; | | | | (+)= VALOR DEVIDO - R\$ | | | |
| 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; | | | | (-)= VALOR DO DESCONTO - R\$ | | | |
| 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento; | | | | (+)= CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$ | | | |
| 4) NFS-e Nº 0435 - Data de emissão: 18/09/2023. | | | | (+)= MULTA DE MDRA - R\$ | | | |
| | | | | (+)= JUROS DE MDRA - R\$ | | | |
| | | | | (+)= JUROS DE MDRA - R\$ | | | |
| | | | | (+)= VALOR A PAGAR - R\$ | | | |
| | | | | 1.272,11 | | | |



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8178000012 . 4 72113906202 . 1 30930010100 . 8 00036310007 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO VIA CONTRIBUINTE



8178000012 . 4 72113906202 . 1 30930010100 . 8 00036310007 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
 PRAÇA DO TANQUE GRANDE
 13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
 I.R.R.F - 2023



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--|
| PARCELA: 1/1 | | Nº DAM: 363100 | | EXERCÍCIO 2023 | | DATA EMISSÃO: 21/09/2023 02:36:25 | | DATA VENCIMENTO: 30/09/2023 | | I.R.R.F | |
| INSCRIÇÃO: 30349 | | | | | | | | (-)= VALOR DEVIDO - R\$ | | 1.272,11 | |
| MP2 CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | | | (-)= VALOR A PAGAR - R\$ | | 1.272,11 | |





Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER - SISALÂNDIA

PERÍODO DE MEDIÇÃO

01/08/2023 a 31/08/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO XAVIER NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA

OBRA Nº 053/2022

RDC Nº 011/2022

Nº DO CONTRATO: 278/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 235/2022

EMPRESA:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ:

24.997.344/0001-98

VALOR DA 4ª MEDIÇÃO

R\$ 106.008,00

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | P.UNIT C/ BDI | TOTAL | MEDIÇÃO 04 | | QUANT. | ACUMULADO | PREÇO TOTAL | SALDO | % |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02.01/2022 | m ² | 6,00 | R\$ 410,06 | R\$ 2.460,36 | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00 | R\$ 2.460,36 | R\$ 2.460,36 | - | 0,17% |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ³ | 97,76 | R\$ 53,29 | R\$ 5.208,63 | 0,00 | R\$ 0,00 | 97,76 | R\$ 5.208,63 | R\$ 5.208,63 | - | 0,37% |
| 1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 | M3XKM | 977,63 | R\$ 7,73 | R\$ 7.557,08 | 0,00 | R\$ 0,00 | 977,63 | R\$ 7.557,08 | R\$ 7.557,08 | - | 0,54% |
| 1.4 | Demolição de concreto manualmente | m ³ | 5,00 | R\$ 239,19 | R\$ 1.195,95 | 0,00 | R\$ 0,00 | 5,00 | R\$ 1.195,95 | R\$ 1.195,95 | - | 0,08% |
| 1.5 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m ² | 128,76 | R\$ 23,89 | R\$ 3.076,55 | 0,00 | R\$ 0,00 | 128,76 | R\$ 3.076,55 | R\$ 3.076,55 | - | 0,22% |
| 1.6 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 170,00 | R\$ 7,19 | R\$ 1.222,30 | 0,00 | R\$ 0,00 | 170,00 | R\$ 1.222,30 | R\$ 1.222,30 | - | 0,09% |
| 1.7 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBRIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 170,00 | R\$ 3,33 | R\$ 566,10 | 0,00 | R\$ 0,00 | 170,00 | R\$ 566,10 | R\$ 566,10 | - | 0,04% |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m ² | 389,56 | R\$ 21,32 | R\$ 8.500,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 389,56 | R\$ 8.500,20 | R\$ 8.500,20 | - | 0,60% |
| 1.9 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m ² | 521,82 | R\$ 133,06 | R\$ 69.433,37 | 0,00 | R\$ 0,00 | 421,82 | R\$ 56.127,37 | R\$ 13.306,00 | 13.306,00 | 4,92% |
| 1.10 | Locação de construção de edificação acima de 1000 m ² , inclusive execução de gobarito de madeira | m ² | 2.241,00 | R\$ 5,85 | R\$ 13.109,85 | 0,00 | R\$ 0,00 | 2.241,00 | R\$ 13.109,85 | R\$ 13.109,85 | - | 0,99% |
| | sub total | | | | R\$ 112.331,90 | | | | | | | 7,97% |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 151,69 | R\$ 18.202,80 | 20,00 | R\$ 3.033,80 | 90,00 | R\$ 13.652,10 | R\$ 4.550,70 | 4.550,70 | 1,29% |
| 3.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 539,23 | R\$ 95,24 | R\$ 29.787,07 | 0,00 | R\$ 0,00 | 539,23 | R\$ 29.787,07 | R\$ 29.787,07 | - | 2,11% |
| 3.2 | Pingadeira de concreto pré-moldado | M | 113,51 | R\$ 59,10 | R\$ 6.708,44 | 0,00 | R\$ 0,00 | 113,51 | R\$ 6.708,44 | R\$ 6.708,44 | 0,00 | 0,49% |
| | sub total | | | | R\$ 36.495,51 | | | | | | | |

Tony **Alex** Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

ASSINATURA DO ENGENHEIRO CIVIL
 TONY ALEX ANDRADE

| ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|---------------|------|----------|-------|--------------|---------------|-------|
| PORTAS | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11,00 | R\$ 900,85 | R\$ 9.907,15 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.907,15 | 0,70% |
| 4.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00 | R\$ 812,05 | R\$ 8.120,50 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.120,50 | 0,56% |
| 4.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 785,46 | R\$ 1.570,92 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.570,92 | 0,11% |
| 4.3 | Portão em alumínio, na cor branca, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura | M² | 3,24 | R\$ 340,88 | R\$ 1.104,45 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.104,45 | 0,09% |
| 4.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23,00 | R\$ 146,51 | R\$ 3.369,73 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.369,73 | 0,24% |
| 4.5 | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01 | UN | 1,00 | R\$ 3.640,37 | R\$ 3.640,37 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.640,37 | 0,26% |
| 4.6 | sub total | | | | R\$ 27.713,12 | | | | | | 1,97% |
| 5.1 | JANELAS | | | | | | | | | | |
| 5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 18 | R\$ 237,04 | R\$ 4.266,72 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.266,72 | 0,30% |
| 5.3 | sub total | | | | R\$ 4.266,72 | | | | | | |
| 5.4 | SOLEIRAS, VERGAS E CONTRA VERGAS | | | | | | | | | | |
| 5.4 | CONTRAVERGÁ MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 39,6 | R\$ 99,33 | R\$ 3.933,47 | 0,00 | R\$ 0,00 | 39,60 | R\$ 3.933,47 | - | 0,28% |
| 5.5 | VERGAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 39,60 | R\$ 102,71 | R\$ 4.067,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 39,60 | R\$ 4.067,32 | - | 0,29% |
| 5.6 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 36,08 | R\$ 73,77 | R\$ 2.655,72 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.655,72 | 0,19% |
| 5.7 | sub total | | | | R\$ 10.696,90 | | | | | | 0,76% |
| 5.8 | GRADIL | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Gradil tipo morião, inclusive portão | M2 | 243,64 | R\$ 345,04 | R\$ 84.065,55 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 84.065,55 | 5,96% |
| 5.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 487,28 | R\$ 23,92 | R\$ 11.655,74 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.655,74 | 0,83% |
| 5.10 | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" | M2 | 2,40 | R\$ 530,53 | R\$ 1.273,27 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.273,27 | 0,09% |
| 5.11 | sub total | | | | R\$ 96.994,56 | | | | | | |
| 5.11 | COBERTURA | | | | | | | | | | |

(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 5.12 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 213,88 | R\$ 112,52 | R\$ 24.065,78 | 100,00 | R\$ 11.252,00 | 153,88 | R\$ 17.314,58 | R\$ 6.751,20 | 1,71% |
| 5.13 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 213,88 | R\$ 30,61 | R\$ 6.546,87 | 0,00 | R\$ 0,00 | 53,66 | R\$ 1.649,27 | R\$ 4.897,60 | 0,46% |
| 5.14 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80,25 | R\$ 58,06 | R\$ 4.659,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 80,25 | R\$ 4.659,32 | - | 0,33% |
| 5.15 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm) | m | 95,70 | R\$ 179,61 | R\$ 17.186,68 | 0,00 | R\$ 0,00 | 95,70 | R\$ 17.186,68 | - | 1,22% |
| 5.16 | Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 590,42 | R\$ 58,55 | R\$ 34.589,09 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 34.589,09 | 2,45% |
| 5.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m ² | 45,08 | R\$ 106,91 | R\$ 4.819,50 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.819,50 | 0,34% |
| 5.18 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, taboaiada ou similar, com reposição de 20% do material | m ² | 430,00 | R\$ 77,20 | R\$ 33.196,00 | 330,00 | R\$ 25.476,00 | 430,00 | R\$ 33.196,00 | - | 2,35% |
| 5.19 | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | un | 20,00 | R\$ 26,85 | R\$ 517,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 20,00 | R\$ 517,00 | - | 0,04% |
| 5.20 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOUREIRA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2,00 | R\$ 3.463,41 | R\$ 6.926,82 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.926,82 | 0,49% |
| | sub total | | | | R\$ 132.489,05 | | | | | | 9,40% |
| 6.1 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| 6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m ² | 898,12 | R\$ 8,98 | R\$ 8.065,12 | 0,00 | R\$ 0,00 | 898,12 | R\$ 8.065,12 | - | 0,57% |
| 6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014 | m ² | 898,12 | R\$ 25,17 | R\$ 22.605,68 | 0,00 | R\$ 0,00 | 748,11 | R\$ 18.829,93 | R\$ 3.775,75 | 1,60% |
| 6.4 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 94,21 | R\$ 45,37 | R\$ 4.274,31 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.274,31 | 0,30% |
| 6.5 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m ² | 376,32 | R\$ 47,94 | R\$ 18.040,78 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.040,78 | 1,28% |
| 6.6 | Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-li, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 537,25 | R\$ 83,52 | R\$ 44.871,12 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.871,12 | 3,18% |
| 6.7 | Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado | un | 24,00 | R\$ 208,14 | R\$ 4.995,36 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.995,36 | 0,36% |
| 6.8 | Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado | un | 15,00 | R\$ 119,79 | R\$ 1.796,85 | 0,00 | R\$ 0,00 | 6,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.796,85 | 0,13% |
| 6.9 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m ² | 74,36 | R\$ 510,64 | R\$ 37.971,16 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37.971,16 | 2,69% |

OSVALDO COSTA
 RUA S. CARLOS, 100 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP - 13506-900
 FONE: (19) 3441-0311

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----------|-------|
| 11.01 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m ² | 762,73 | R\$ 3,98 | R\$ 2.791,59 | 500,00 | R\$ 1.830,00 | 500,00 | R\$ 1.830,00 | R\$ | 961,59 | 0,20% |
| 11.02 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014 | m ² | 762,73 | R\$ 3,22 | R\$ 2.455,99 | 500,00 | R\$ 1.610,00 | 500,00 | R\$ 1.610,00 | R\$ | 845,99 | 0,17% |
| 11.03 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | m ² | 762,73 | R\$ 11,95 | R\$ 9.114,62 | 350,00 | R\$ 4.182,50 | 350,00 | R\$ 4.182,50 | R\$ | 4.932,12 | 0,65% |
| 11.04 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 | m ² | 762,73 | R\$ 14,86 | R\$ 11.334,17 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 11.334,17 | 0,80% |
| 11.05 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL. Ipiranga ou similar - R1 | m ² | 37,42 | R\$ 17,66 | R\$ 660,84 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 660,84 | 0,05% |
| 11.06 | Pintura - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | un | 150,60 | R\$ 16,48 | R\$ 2.481,89 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 2.481,89 | 0,19% |
| 12 | sub total | | | | R\$ 28.839,10 | | | | | | | 2,05% |
| 12.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 25,00 | R\$ 121,92 | R\$ 3.048,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 25,00 | R\$ 3.048,00 | R\$ | - | 0,22% |
| 12.02 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 120,00 | R\$ 15,19 | R\$ 1.822,80 | 0,00 | R\$ 0,00 | 120,00 | R\$ 1.822,80 | R\$ | - | 0,13% |
| 12.03 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UN | 20,00 | R\$ 11,45 | R\$ 229,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 20,00 | R\$ 229,00 | R\$ | - | 0,02% |
| 12.04 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 10,00 | R\$ 5,65 | R\$ 56,50 | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,00 | R\$ 56,50 | R\$ | - | 0,00% |
| 12.05 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 10,00 | R\$ 10,31 | R\$ 103,10 | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,00 | R\$ 103,10 | R\$ | - | 0,01% |
| 13 | sub total | | | | R\$ 5.259,40 | | | | | | | 0,37% |
| 13 | ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sítiuados, etc...) | un | 10,00 | R\$ 80,72 | R\$ 807,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,00 | R\$ 807,20 | R\$ | - | 0,09% |
| 13.02 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 10,00 | R\$ 122,88 | R\$ 1.228,80 | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,00 | R\$ 1.228,80 | R\$ | - | 0,09% |
| 13.03 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021 | M | 60,00 | R\$ 23,41 | R\$ 1.404,60 | 0,00 | R\$ 0,00 | 60,00 | R\$ 1.404,60 | R\$ | - | 0,10% |
| 13.04 | LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORA AÉREA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 10,00 | R\$ 31,74 | R\$ 317,40 | 0,00 | R\$ 0,00 | 10,00 | R\$ 317,40 | R\$ | - | 0,02% |
| 13.05 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade=50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1,00 | R\$ 2.525,30 | R\$ 2.525,30 | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 2.525,30 | R\$ | - | 0,18% |
| 13.06 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 11,40 4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 | UN | 1,00 | R\$ 1.783,41 | R\$ 1.783,41 | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 1.783,41 | R\$ | - | 0,13% |
| 13.07 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 | UN | 1,00 | R\$ 3.054,97 | R\$ 3.054,97 | 0,00 | R\$ 0,00 | 1,00 | R\$ 3.054,97 | R\$ | - | 0,22% |
| 14 | sub total | | | | R\$ 11.121,68 | | | | | | | 0,79% |
| 14 | ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | TUBO PVC PARA DRENO AR CONDICIONADO | M | 80,00 | R\$ 5,64 | R\$ 475,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 80,00 | R\$ 475,20 | R\$ | - | 0,03% |
| 14.02 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 347,02 | R\$ 694,04 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 694,04 | 0,05% |


Tonivaldo André
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 032.067/8

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--------|--------------|-------|
| 14.03 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 347,02 | R\$ 694,04 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,05% |
| 14.04 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx-descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 2,00 | R\$ 409,38 | R\$ 818,76 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,08% |
| 14.05 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | R\$ 514,80 | R\$ 3.088,80 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,22% |
| 14.06 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 527,16 | R\$ 1.054,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,07% |
| 14.07 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. | ua | 1,00 | R\$ 935,21 | R\$ 935,21 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,07% |
| 14.08 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R\$ 595,03 | R\$ 1.785,09 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,08% |
| 14.09 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3,00 | R\$ 948,99 | R\$ 2.846,97 | 3,00 | R\$ 2.846,97 | 3,00 | R\$ 2.846,97 | 3,00 | R\$ 2.846,97 | 0,20% |
| 14.10 | BANCADA GRANITO GINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. | UN | 2,00 | R\$ 949,84 | R\$ 1.899,68 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,13% |
| 14.11 | VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO | m2 | 0,70 | R\$ 333,34 | R\$ 233,34 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,02% |
| 14.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SISPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 254,13 | R\$ 508,26 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,04% |
| 14.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 91,37 | R\$ 365,48 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,03% |
| 15 | sub total | | | | R\$ 14.802,19 | | | | | | | 1,05% |
| 15.01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 485,00 | R\$ 2,87 | R\$ 1.391,95 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 577,00 | R\$ 1.655,99 | 0,10% |
| 15.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 570,54 | R\$ 4,13 | R\$ 2.356,33 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 868,38 | R\$ 2.710,77 | 0,17% |
| 15.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 633,00 | R\$ 6,72 | R\$ 4.253,76 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 633,00 | R\$ 4.253,76 | 0,30% |
| 15.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,00 | R\$ 27,42 | R\$ 274,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,02% |
| 15.05 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | R\$ 11,72 | R\$ 23,44 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 15.06 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 | R\$ 13,53 | R\$ 135,30 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,01% |
| 15.07 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | R\$ 12,35 | R\$ 24,70 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 15.08 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 1.031,39 | R\$ 1.031,39 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1.031,39 | 0,07% |
| 15.09 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4,00 | R\$ 85,52 | R\$ 262,08 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 262,08 | 0,02% |
| 15.10 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 1,00 | R\$ 111,01 | R\$ 111,01 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 111,01 | 0,01% |
| 15.11 | Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (americano - linha presa), 5KA | un | 3,00 | R\$ 103,13 | R\$ 309,39 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 309,39 | 0,02% |
| 15.12 | Disjuntor bipolar DR G3 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 1,00 | R\$ 213,05 | R\$ 213,05 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 213,05 | 0,02% |
| 15.13 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1,00 | R\$ 535,07 | R\$ 535,07 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 535,07 | 0,04% |
| 15.14 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | R\$ 28,71 | R\$ 200,97 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 200,97 | 0,01% |
| 15.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,00 | R\$ 36,27 | R\$ 580,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 580,32 | 0,04% |
| 15.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,00 | R\$ 24,21 | R\$ 798,93 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 798,93 | 0,06% |
| 15.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 38,92 | R\$ 77,84 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 77,84 | 0,01% |
| 15.18 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 27,88 | R\$ 55,76 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 55,76 | 0,00% |
| 15.19 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 60,00 | R\$ 13,99 | R\$ 839,40 | 40,00 | R\$ 559,60 | 60,00 | R\$ 0,00 | 60,00 | R\$ 839,40 | R\$ 839,40 | R\$ 839,40 | - | 0,06% |
| 15.20 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 25,00 | R\$ 23,76 | R\$ 594,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 5,00 | R\$ 118,80 | R\$ 118,80 | R\$ 118,80 | 475,20 | 0,04% |
| 15.21 | Quadro de medição trifásica em Norzil com lente para leitura | un | 1,00 | R\$ 733,13 | R\$ 733,13 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 733,13 | 0,05% |
| 15.22 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 50,00 | R\$ 100,56 | R\$ 5.028,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 5.028,00 | 0,36% |
| 15.23 | Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa | un | 6,00 | R\$ 134,79 | R\$ 808,74 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 808,74 | 0,06% |
| 15.24 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.65,00 | R\$ 12,15 | R\$ 4.434,75 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 185,00 | R\$ 2.004,75 | R\$ 2.004,75 | R\$ 2.004,75 | 2.430,00 | 0,31% |
| 15.25 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3,00 | R\$ 144,49 | R\$ 433,47 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 433,47 | 0,03% |
| 16 | sub total | | | R\$ 25.506,98 | | | | | | | | | | | 1,81% |
| RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01 | RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS | UN | 1,00 | R\$ 10.182,25 | R\$ 10.182,25 | 1,00 | R\$ 10.182,25 | 1,00 | R\$ 10.182,25 | 1,00 | R\$ 10.182,25 | R\$ 10.182,25 | R\$ 10.182,25 | - | 0,72% |
| 16.02 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLCHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 42,00 | R\$ 122,34 | R\$ 5.138,28 | 42,00 | R\$ 5.138,28 | 42,00 | R\$ 5.138,28 | 42,00 | R\$ 5.138,28 | R\$ 5.138,28 | R\$ 5.138,28 | - | 0,36% |


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.099.677.8

SÁBULO, C. R. B. & C. A.
 Engenharia e Arquitetura
 Rua: ...
 CEP: ...

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----|----------|---------------|-----|-------|
| 16.03 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m ³ | 1,23 | R\$ 634,37 | R\$ 780,28 | 1,23 | R\$ 780,28 | R\$ 780,28 | R\$ | 1,23 | R\$ 780,28 | R\$ | 0,06% |
| 16.04 | Laje pré-fabricada treificada com vigota dupla para piso, intereixo 30cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m ² | 12,25 | R\$ 200,80 | R\$ 2.461,03 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.461,03 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 0,17% |
| 16.05 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | R\$ 774,37 | R\$ 774,37 | 1,00 | R\$ 774,37 | R\$ 774,37 | R\$ | 1,00 | R\$ 774,37 | R\$ | 0,05% |
| 16.06 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m ³ | 27,00 | R\$ 12,53 | R\$ 338,31 | 27,00 | R\$ 338,31 | R\$ 338,31 | R\$ | 27,00 | R\$ 338,31 | R\$ | 0,02% |
| 16.07 | sub total | | | | R\$ 19.671,51 | | | | | | | | 1,40% |
| 16.08 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | |
| 16.09 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 336,15 | R\$ 108,22 | R\$ 36.714,30 | 100,00 | R\$ 10.922,00 | R\$ 25.792,30 | R\$ | 236,15 | R\$ 25.792,30 | R\$ | 2,60% |
| 16.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m ² | 2.241,00 | R\$ 1,27 | R\$ 2.846,07 | 1000,00 | R\$ 1.270,00 | R\$ 1.270,00 | R\$ | 1.000,00 | R\$ 1.270,00 | R\$ | 0,20% |
| 16.11 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | m ² | 2.241,00 | R\$ 0,45 | R\$ 1.008,45 | 1000,00 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | R\$ | 1.000,00 | R\$ 450,00 | R\$ | 0,07% |
| 17 | sub total | | | | R\$ 40.568,82 | | | | | | | | |
| | FISOS E PLANTAS | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m ² | 784,27 | R\$ 79,16 | R\$ 62.082,81 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62.082,81 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 4,40% |
| 17.02 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m ² | 248,73 | R\$ 73,77 | R\$ 18.348,81 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.348,81 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 1,30% |
| 17.03 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | M | 48,00 | R\$ 46,88 | R\$ 2.250,24 | 48,00 | R\$ 2.250,24 | R\$ 2.250,24 | R\$ | 48,00 | R\$ 2.250,24 | R\$ | 0,16% |
| 17.04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | M | 530,00 | R\$ 42,51 | R\$ 22.530,30 | 380,00 | R\$ 14.378,50 | R\$ 7.651,80 | R\$ | 380,00 | R\$ 14.378,50 | R\$ | 1,60% |
| 17.05 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m ² | 298,00 | R\$ 101,53 | R\$ 30.255,94 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.255,94 | R\$ | 98,00 | R\$ 9.949,94 | R\$ | 2,15% |
| 17.06 | Fornecimento e Instalação de Piso de borracha para playground | m ² | 298,00 | R\$ 107,61 | R\$ 32.067,78 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.067,78 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 2,27% |
| 17.07 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m ² | 662,82 | R\$ 23,21 | R\$ 15.384,05 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.384,05 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 1,09% |
| 17.08 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m ³ | 66,28 | R\$ 99,77 | R\$ 6.612,76 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.612,76 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 0,47% |
| 17.09 | Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio | un | 10,00 | R\$ 82,22 | R\$ 822,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 822,20 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 0,08% |
| 17.10 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 6,00 | R\$ 82,24 | R\$ 493,44 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 493,44 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 0,03% |
| 17.11 | Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio | un | 4,00 | R\$ 181,29 | R\$ 725,16 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 725,16 | R\$ | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ | 0,05% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------------|------|----------|------|----------|----------|----------|---------------|
| 17.12 | Planta - Palmeira Arca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 4,00 | R\$ 152,33 | R\$ 609,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,04% |
| 17.13 | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m | un | 24,00 | R\$ 994,76 | R\$ 23.874,24 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1,89% |
| 17.14 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | un | 1,00 | R\$ 76,07 | R\$ 76,07 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,01% |
| 17.15 | Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio | un | 8,00 | R\$ 64,98 | R\$ 519,84 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,04% |
| 17.16 | planta - murta | un | 24,00 | R\$ 66,34 | R\$ 1.640,16 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,12% |
| | sub total | | | | R\$ 218.293,12 | | | | | | | 15,48% |
| 18 | PERGOLADO | | | | | | | | | | | |
| | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017 | m³ | 3,91 | R\$ 2.821,82 | R\$ 11.033,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,75% |
| 18.01 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 5cm x 5cm | m | 380,00 | R\$ 21,22 | R\$ 8.083,60 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,57% |
| | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) PBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 5,10 | R\$ 98,17 | R\$ 500,57 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,04% |
| 18.02 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm | m | 38,50 | R\$ 21,22 | R\$ 816,97 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,06% |
| 18.03 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 10,20 | R\$ 8,98 | R\$ 91,60 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,01% |
| 18.04 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE | m² | 10,20 | R\$ 25,17 | R\$ 256,73 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,02% |
| 18.05 | PALISCAS. AF_06/2014 | m² | 31,00 | R\$ 14,88 | R\$ 460,68 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,03% |
| 18.06 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31,00 | R\$ 11,95 | R\$ 370,45 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,03% |
| 18.07 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 43,00 | R\$ 17,66 | R\$ 759,38 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,05% |
| 18.08 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARKLACK CETOL Ipiranga ou similar - RI | m2 | | | | | | | | | | |
| 18.09 | sub total | | | | R\$ 22.353,37 | | | | | | | 1,58% |
| 19 | PERGOLADO HEXAGONAL | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 137,22 | R\$ 37,88 | R\$ 5.197,88 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,37% |
| 19.02 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM | m³ | 0,54 | R\$ 2.821,22 | R\$ 1.523,46 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,11% |
| 19.03 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 550mm | un | 72,00 | R\$ 23,34 | R\$ 1.680,48 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,12% |
| 19.04 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARKLACK CETOL Ipiranga ou similar - RI | m2 | 32,00 | R\$ 17,66 | R\$ 565,12 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,04% |
| | sub total | | | | R\$ 8.966,95 | | | | | | | 0,84% |
| 20 | BRINQUEDOTECA | | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 585,00 | R\$ 37,88 | R\$ 22.159,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1,57% |
| 20.02 | Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARKLACK CETOL Ipiranga ou similar - RI | m2 | 90,00 | R\$ 17,86 | R\$ 1.607,40 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,11% |
| 20.03 | Brinquedo - Gira-gira (Carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1/2" e assento em chapa galvanizada $\phi=1/4$, serapark ou similar | un | 1,00 | R\$ 3.935,68 | R\$ 3.935,68 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,28% |
| 20.04 | Brinquedo - Balanço duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1,00 | R\$ 2.088,72 | R\$ 2.088,72 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,15% |
| 20.05 | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 2,00 | R\$ 1.778,79 | R\$ 3.557,58 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,25% |

Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.577.8

Handwritten signature and stamp.

| 20.06 | Brinquedo - Play ground | un | 1,00 | R\$ 12.321,31 | R\$ 12.321,31 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 12.321,31 | 0,87% |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------|------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| | SUB TOTAL | | | | R\$ 45.652,49 | | | | | | | | 3,24% |
| 21 | ENTRADA E BANCOS | | | | | | | | | | | | |
| 21.01 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), es=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive, estrutura metálica auxiliar em Branco com encaixe, comprimento=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e torn 1/2 | m ² | 38,00 | R\$ 510,64 | R\$ 19.404,32 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 19.404,32 | 1,38% |
| 21.02 | Refinaria de madeira, inclusive pintura | un | 13,00 | R\$ 1.111,74 | R\$ 14.452,62 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 14.452,62 | 1,02% |
| 21.03 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. GJDP1085 ou similar | un | 18,00 | R\$ 336,11 | R\$ 6.049,98 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 6.049,98 | 0,43% |
| | sub total | | | | R\$ 39.906,92 | | | | | | | | 2,83% |
| 22 | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 22.01 | Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar-5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01 | un | 10,00 | R\$ 1.062,49 | R\$ 10.624,90 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 10.624,90 | 0,75% |
| 22.02 | Poste de aço galvanizado a fogo SPP - 800/100 - 5030-LGF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomet iluminação ou similar | un | 5,00 | R\$ 2.184,17 | R\$ 10.920,85 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 10.920,85 | 0,77% |
| 22.03 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 da Comipost ou similar | un | 23,00 | R\$ 1.660,39 | R\$ 38.257,97 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 38.257,97 | 2,71% |
| 22.04 | Luminária em LED para iluminação pública, 30W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar-5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01 | un | 46,00 | R\$ 628,90 | R\$ 28.975,40 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 28.975,40 | 2,05% |
| 22.05 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 435,00 | R\$ 15,57 | R\$ 6.772,95 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 6.772,95 | 0,48% |
| 22.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020 | M | 870,00 | R\$ 10,76 | R\$ 9.361,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 9.361,20 | 0,66% |
| 22.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | M | 20,00 | R\$ 23,06 | R\$ 461,20 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 461,20 | 0,03% |
| 22.08 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 23,00 | R\$ 135,23 | R\$ 3.110,29 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 3.110,29 | 0,22% |
| 22.09 | Refletor Slim LED 100W, iluminação do letreiro | un | 10,00 | R\$ 172,09 | R\$ 1.720,90 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 1.720,90 | 0,12% |
| | sub total | | | | R\$ 110.205,66 | | | | | | | | 7,82% |
| 23 | QUADRA EXISTENTE | | | | | | | | | | | | |
| 23.01 | PINTURA AGRÍCOLA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 175,00 | R\$ 43,70 | R\$ 7.647,50 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 7.647,50 | 0,54% |
| 23.02 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | m ² | 924,00 | R\$ 25,26 | R\$ 23.340,24 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 23.340,24 | 1,66% |
| 23.03 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m ² | 458,80 | R\$ 20,37 | R\$ 9.345,76 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 9.345,76 | 0,66% |
| 23.04 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) | m ² | 245,00 | R\$ 8,88 | R\$ 2.175,60 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2.175,60 | 0,15% |
| 23.05 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | m ² | 0,50 | R\$ 237,04 | R\$ 118,52 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 118,52 | 0,01% |
| 23.06 | Refletores 460w Led Osram Ip66 Campo Quadra Futebol | un | 20,00 | R\$ 368,90 | R\$ 7.378,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 7.378,00 | 0,52% |
| 23.07 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | R\$ 35,67 | R\$ 713,40 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 713,40 | 0,05% |





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2023 14:45:14.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HTB2YloT95J00004.SFP é:

3fceadff-77df-4689-8b48-3e52f6f53b85

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 08/2023

NRA: HTB2YloT95J00004

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 155

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090110233549695300

Informação obtida em 01/09/2023 11:36:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 13832444/2023
Expedição: 03/04/2023, às 08:49:04
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:43 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **9BA6.59EA.5E4D.06E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234980523

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| MP2 CONSTRUCOES EIRELI | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| | 24.597.344/0001-98 |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2539 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913

Número da Certidão: 230555

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:38:01 horas do dia 01/08/2023.
Válida até dia 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **F314.4877.F688.03F5.5B9E.2B72.6BF9.5B91**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CNPJ/CPF | 24.597.344/0001-98 |
| Nome | MP2 CONSTRUCOES LTDA |
| Período de apuração | 08/2023 |
| Declaração Retificadora | Sim |
| Identificação da apuração de débitos | 21450388156 / eSocial 56642017 / Reinf CP |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 11.015,90 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 31.419,19 | R\$ 0,00 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 7.789,92 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 191,60 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 50.416,61 | R\$ 0,00 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Nome | PATRICIA DE CARVALHO MENDES |
| CPF | 904.030.025-91 |
| Telefone | - |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 13/09/2023 15:02:03 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000162398526 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 07.919.197/0001-06 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome do Contribuinte | MP2 CONSTRUCOES LTDA | CNPJ | 24.597.344/0001-98 |
| Período apuração | 08/2023 | Número do Recibo | 50000162398526 |
| Data/Hora da Transmissão | 13/09/2023 15:02:03 | Identificação da Apuração de Débitos | 21450388156 / eSocial 56642017 / Reinf CP |

Dados Iniciais

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000159144523 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Logradouro | TANCREDO NEVES | Número | 2539 |
| Complemento | EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING | Bairro/Distrito | CAMINHO DAS ARVORES |
| Município | Salvador | UF | BA |
| CEP | 41820021 | Telefone | 7197308153 |
| Correio Eletrônico | SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| Representante | PATRICIA DE CARVALHO MENDES | CPF | 90403002591 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | - | | |
| CPF | - | CRC | - |
| UF | - | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 10.725,50 | | |
| Deduções | Salário Família: 925,21 Retenção Lei 9711/98: 9.800,29 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 290,40 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 290,40 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Código da Receita | 0561-07 | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 191,60 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 191,60 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 26.861,91 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 26.861,91 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 528,00 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 528,00 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 4.029,28 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 4.029,28 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 3.357,73 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 3.357,73 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 268,61 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 268,61 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 1.343,09 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.343,09 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 2.014,64 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 2.014,64 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 08/2023 | | |
| Débito Apurado | 805,85 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 805,85 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
 N° ARQUIVO: HTE2Y1oT95J0000-4
 COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE
 N° CONTROLE: Avw7CYLr6S10000-4
 INSCRIÇÃO: 900045580171
 LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 CEP: 41820-021
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | 507 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,47 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 889,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,46 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 133,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,41 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 1.405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,34 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,94 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,94 |
| TOTAL A RECOLHER | 257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,94 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 14:42:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE INSCRIÇÃO:

900045580171

| FPAS | VALOR SOLICITADO | VALOR COMPENSADO | VALOR NÃO COMPENSADO |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 507 | 41.509,85 | 1.405,34 | 40.104,51 |

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 983,74

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA

| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|----------------------|---------|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|
| MP2 CONSTRUCOES LTDA | | | DED FPAS | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| 0,00 | 0,00 | 257,94 | 900045580171 | 0079 | 2216 | 507 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 257,94 | 0,00 |

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : MP2 CONSTRUCOES LTDA - 24.597.344/0001-98
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.405,34 - 05/2021 A 05/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 14:42:38
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.447,31

DEPÓSITO

355,78

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

355,78

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: HTB2Yl0t95J00000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 08/2023
 N° CONTROLE: G7heMZPbIY70000-0
 TOMADOR/OBRA : TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO INSCRIÇÃO: 900045580171 N° CONTROLE: Avw7CYLr6S10000-4
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
 DOUTOR CELINO GOMES DA SILVA OURO NEGRO CANDEIAS 43805190 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 | REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 355,78 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 | REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 382,47 | DEPÓSITO | 355,78 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 257,94 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | TOTAL TRABALHADORES | 2 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 08/2023
N° ARQUIVO: HTB2YlOT95J0000-4
N° CONTROLE: G7hemZPb1Y70000-0

TOTALS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|----------|----------------------|----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 | REM SEM 13° SALÁRIO | 4.447,31 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 0,00 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 382,47 | DEPÓSITO | 355,78 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 257,94 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 2 | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| | | TOTAL TRABALHADORES | 2 |
| | | TOTAL A RECOLHER | 355,78 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

| EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA | COD GPS: 2216 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | RAF: 3,0 | INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| COMP: 08/2023 | COD REC: 155 | | | | | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 |
| TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARTIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE | | | | | | INSCRIÇÃO: 900045580171 |
| NOME TRABALHADOR | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | | | JAM |
| | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | DEPÓSITO |
| ELISEU PEREIRA COSTA | 124.80425.44-6 | 16/03/2022 | 01 | | | 07170 |
| 1.400,22 | 0,00 | 107,83 | | | 112,02 | 0,00 |
| GEOVANE DOS SANTOS PINTO | 200.52036.03-5 | 08/12/2020 | 01 | | | 07155 |
| 3.047,09 | 0,00 | 274,64 | | | 243,76 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.447,31

0,00

0,00

382,47

355,78

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: Avw7CYLr6S10000-4
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021
N° ARQUIVO: HTB2Y1oT95J0000-4
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900045580171
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 4.447,31 | 0,00 | 4.447,31 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 4.447,31 | 0,00 | 4.447,31 | 0,00 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA
COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: TERMINAL MARITIMO DE CABOTO MUNICIPIO DE N° DE CONTROLE: Avw7CYLr6S10000-4
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 257,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 382,47
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 41.509,85
VALOR ABATIDO: 1.405,34 VALOR A COMPENSAR: 40.104,51 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 983,74

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: G7hemZPbly70000-0 N° ARQUIVO: HTE2YlOt95J0000-4
COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 4.447,31 | 0,00 | 4.447,31 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 4.447,31 | 0,00 | 4.447,31 | 0,00 |

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 557801802305 907680200821 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: G7heMZPbly70000-0 N° ARQUIVO: HTEZYloT95J0000-4
COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

| |
|-----------|
| FGTS - 8% |
| 4.447,31 |
| 0,00 |
| 2 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
| 355,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,78 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: G7hemZPbly70000-0 N° ARQUIVO: HTB2YlOT95J0000-4
COMP: 08/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HTB2YlOT95J0000-4
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 CEO SALVADOR SHOPPING BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 257,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 382,47
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 41.509,85
VALOR ABATIDO: 1.405,34 VALOR A COMPENSAR: 40.104,51 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 983,74

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 4ª MEDIÇÃO – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARCOLINO FRANCISCO XAVIER, no Município de SantaLuz - BA.

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 01 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 02 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



| | | |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |


FOTO 03 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



FOTO 04 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL




Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8


 DIRETOR
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 Nº 20/2023
 DATA: 24/09/2023

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENHIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 05 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL



FOTO 06 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL




| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 07 - Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.




FOTO 08 - Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.



| | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DATA 31/08/2023 | MUNICÍPIO Santaluz-Ba | EMPREENHIMENTO Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

FOTO 09 - Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.



159° S
Avenida Brasil
Santaluz BA
48880-000
Brasil

FOTO 10 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014



1 de ago. de 2023 13:11:16
S 11° 18' 9", W 39° 43' 53"
315° NW

Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.677.8


Handwritten signature and stamp of the contractor.

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 11 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014



FOTO 12 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.




| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 13 – APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.



FOTO 14 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021



| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENHIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |


FOTO 15 - RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS



FOTO 16 - ALVENARIA DE BLOCOS 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014.




Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8


 DAVILLA
 Engenheiro Civil
 MPE 107014-1/2013
 CNH: 24.507.3440331-66

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 17 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



FOTO 18 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



| | | |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| DATA | MUNICIPIO | EMPREENDIMENTO |
| 31/08/2023 | Santaluz-Ba | Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |

FOTO 19 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.



FOTO 20 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.



| | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DATA 31/08/2023 | MUNICÍPIO SantaLuz-Ba | EMPREENHIMENTO Reforma e Ampliação da Escola Marcolino Francisco Xavier |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

FOTO 21 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS.




FOTO 22 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS.



| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | | Data | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|--------------------------|---|----|--|--|--|--|
| | | | | | S | T | Q | Q | X | S | S | D | | | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 221 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. | | | | | EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO CABOS ELÉTRICOS | | | | | Gerente de Obra | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Engenheiro | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Aux Adm | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mestre de obra | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Encarregado geral | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Topografo | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pedreiro | | 8 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ajudante Geral | | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | Calçeteiro | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Carpinteiro | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Motorista | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Montador | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Eletricista | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Operador de Patrol | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pintor | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | |
| | | | | | CONSIDERAÇÕES | | | | | EFETIVO DO DIA | | 19 | | | | |
| | | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TIPO | | QTDE. | | | | | | | | | |
| | | | | | Veiculo Leve | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | Caminhão Muncck | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Caminhão Toco | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Escavadeira | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pá carregadeira | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Caçamba | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Patrol | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| Data: 21/07/2023 | | | | | Data: 21/07/2023 | | | | | | | | | | | |



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.577.8

CAMILLA
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 052.069.577.8
 UNP: 24.597.344.0001-59

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|
| | | | | 23/07/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D | X |
|  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | |
| | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | CATEGORIA | | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 | | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | | RDO: 223 | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | Gerente de Obra | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | Engenheiro | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tec. de Segurança | | | | | | |
| | | | | | | Aux Adm | | | | | | |
| | | | | | | Mestre de obra | | | | | | |
| | | | | | | Encarregado geral | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | |
| | | | | | | Topografo | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | |
| | | | | | | Pedreiro | | | | | | |
| | | | | | | Ajudante Geral | | | | | | |
| | | | | | | Calçeteiro | | | | | | |
| | | | | | | Carpinteiro | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Motosserra | | | | | | |
| | | | | | | Motorista | | | | | | |
| | | | | | | Montador | | | | | | |
| | | | | | | Montador/Eletricista | | | | | | |
| | | | | | | Eletricista | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Patrol | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | |
| | | | | | | Motorista de caçamba | | | | | | |
| | | | | | | Pintor | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | |
| | | | | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | |
| | | | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| | | | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | TIPO | | | QTDE. | | | |
| | | | | | | Veículo Leve | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Munck | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Toco | | | | | | |
| | | | | | | Escavadeira | | | | | | |
| | | | | | | Pá carregadeira | | | | | | |
| | | | | | | Caçamba | | | | | | |
| | | | | | | Patrol | | | | | | |
| | | | | | | PC 200 | | | | | | |
| | | | | | | Placa Vibratória | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | |
| Data: 23/07/2023 | | | | | | Data: 23/07/2023 | | | | | | |



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.577-8

CAVALLA
 CREA-BA
 Nº 24.507.344/0301/04

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | X | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | | 24/07/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 224 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | | | | | | EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA | | | |
| Condições Climáticas: SIMBOLOGIA | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | | | | Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RÍPAS, CÁIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | | | | | | | | | | | | Hh DO DIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | | | | | | | | RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | | |
| Data: 24/07/2023 | | | | Data: 24/07/2023 | | | | | | | | | | | | |


TAVILA
 CREA-BA: 052.069.677-8
 MNR. JUNATA LUIS S. SOUZA
 CNPJ: 24.507.344/0001-08

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | X | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------|------------|---|---|------|
| | | | | 25/07/2023 | | S | T | Q | Q | S | S | D |
|  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | |
| | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | CATEGORIA | | | | QTDE | | | | |
| CONTRATO N° 278/2022 | | | LICITAÇÃO N° 011-2022 | | RDO: 225 | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | Gerente de Obra | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | 1- Tempo Bom | | 2- Chuva cf cond. Trab. | | 3- Chuva cf cond. Trab. | | Engenheiro | | | 1 |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | | | | | | | |
| <p>INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS</p> <p>REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,</p> <p>EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA</p> <p>PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR</p> <p>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA</p> | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | | |
| Topografo | | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | |
| Pedreiro | | | | | | | | | | | | 8 |
| Ajudante Geral | | | | | | | | | | | | 7 |
| Calceiteiro | | | | | | | | | | | | |
| Carpinteiro | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | |
| Motorista | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | | | |
| EFETIVO DO DIA | | | | | | | | | | | | 18 |
| JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
| EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | | | | QTDE |
| Veículo Leve | | | | | | | | | | | | 2 |
| Caminhão Muncck | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Toco | | | | | | | | | | | | 1 |
| Escavadeira | | | | | | | | | | | | |
| Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | |
| Caçamba | | | | | | | | | | | | |
| Patrol | | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | |
| Data: 25/07/2023 | | | | | | Data: 25/07/2023 | | | | | | |


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.055.877.8


CAVALARI
 CREA-BA: 052.055.877.8
 CREA-BA: 052.055.877.8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|---|----------------------|---|---|--|
| | | | | 26/07/2023 | | | | | | | |
| | | | | S | T | Q | Q | \$ | S | D | |
|  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | |
| | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | CATEGORIA | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 | | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | | RDO: 226 | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | Gerente de Obra | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | Engenheiro | | 1 | | | |
| | | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | Tec. de Segurança | | | | | |
| | | | | | | Aux Adm | | | | | |
| | | | | | | Mestra de obra | | | | | |
| | | | | | | Encarregado geral | | 1 | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | |
| | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | |
| | | | | | | Topografo | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar de topografia | | | | | |
| | | | | | | Pedreiro | | 8 | | | |
| | | | | | | Ajudante Geral | | 7 | | | |
| | | | | | | Calcetelro | | | | | |
| | | | | | | Carpinteiro | | | | | |
| | | | | | | Operador de Motosserra | | | | | |
| | | | | | | Motorista | | | | | |
| | | | | | | Montador | | | | | |
| | | | | | | Montador/Eletricista | | | | | |
| | | | | | | Eletricista | | | | | |
| | | | | | | Operador de Patrol | | | | | |
| | | | | | | Operador de Escavadeira | | | | | |
| | | | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | |
| | | | | | | Motorista de caçamba | | | | | |
| | | | | | | Pintor | | 1 | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | |
| | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | |
| | | | | | | EFETIVO DO DIA | | 18 | | | |
| | | | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | |
| | | | | | | Hh ACUMULADO | | | | | |
| | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | | | | | | TIPO | | QTDE. | | | |
| | | | | | | Veiculo Leve | | 2 | | | |
| | | | | | | Caminhão MuncK | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Toco | | 1 | | | |
| | | | | | | Escavadeira | | | | | |
| | | | | | | Pá carregadeira | | | | | |
| | | | | | | Caçamba | | | | | |
| | | | | | | Patrol | | | | | |
| | | | | | | PC 200 | | | | | |
| | | | | | | Placa Vibratória | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | |
| Data: 26/07/2023 | | | Data: 26/07/2023 | | | | | | | | |


INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,
 EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA
 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA


CAMILLA
 CREA-BA: 052.059.677.8
 MF2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 04.597.341/0001-98



Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8


| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27/07/2023 | s | T | q | q | X | s | s | D |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 227 | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. | | | | EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | | | MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | TIPO QTDE Veículo Leve 2 Caminhão Muncck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | |
| Data: 27/07/2023 | | | | Data: 27/07/2023 | | | | | | | | |


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-LA: 052.069.677.8


 CAMILLA MENDES DE ALMEIDA
 MPE SANTALUZ
 CNPJ: 24.597.343/0001-05

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------|---|---------------------|------|---|---|
| | | | | 28/07/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D |
|  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | |
| | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | RDO: 228 | | CATEGORIA | | | QTDE | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) | | Tarde: (1) | | Noite: () | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | Gerente de Obra | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Engenheiro | | | | | | | |
| | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | |
| | | | | Aux Adm | | | | | | | |
| | | | | Mestre de obra | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE | | | | Topografo | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral | | | | | | | |
| | | | | Calçateiro | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | |
| | | | | Eletricista | | | | | | | |
| | | | | Operador de Patrol | | | | | | | |
| | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | Hh ACUMULADO | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | | QTDE | | | |
| | | | | Veículo Leve | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Muncie | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | |
| | | | | PC 200 | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | |
| Data: 28/07/2023 | | | | Data: 28/07/2023 | | | | | | | |


 CARILIA
 SPAN...
 MF2...
 CNPJ: 24.535.843/0001-05


 Tony Ferraz Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.577.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 30/07/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER

CONTRATO N° 278/2022

LICITAÇÃO N° 011-2022

RDO: 229

EFETIVO PESSOAL

| CATEGORIA | QTDE |
|-----------|------|
|-----------|------|

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra
Engenheiro
Tec. de Segurança
Aux Adm
Mestre de obra
Encarregado geral

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo
Auxiliar de topografia
Pedreiro
Ajudante Geral
Calceteiro
Carpinteiro
Operador de Motosserra
Motorista
Montador
Montador/Eletricista
Eletricista
Operador de Patrol
Operador de Escavadeira
Operador de Pá carregadeira
Motorista de caçamba
Pintor

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA
JORNADA DE TRABALHO
Hh DO DIA
Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

| TIPO | QTDE |
|------------------|------|
| Veículo Leve | |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

Condições Climáticas:

Manhã: (1)

Tarde: (1)

Noite: ()

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:


Data: 30/07/2023


Data: 30/07/2023

PAVILÃO DE OBRA
CREA-BA: 052.093.877.8
CPF: 24.507.344/0001-03

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.093.877.8

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data: 02/08/2023 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | S | T | Q | Q | S | S | D | | | X | | | | |
| | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAMER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 232 | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | CATEGORIA | | | QTDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Calceteiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintor 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | QTDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Veículo Leve | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 02/08/2023 | | | | Data: 02/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 CAMILLA
 CREA-BA: 052.068.677.8
 MF2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 24.937.844/0001-92


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.068.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 04/08/2023 | S | T | Q | Q | X | S | D |
|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER

CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 234

Condições Climáticas:
 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

SIMBOLOGIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM,
 EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA
 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

EFETIVO PESSOAL

| CATEGORIA | QTDE |
|-----------|------|
|-----------|------|

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra
 Engenheiro 1
 Tec. de Segurança
 Aux Adm
 Mestre de obra
 Encarregado geral 1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo
 Auxiliar de topografia
 Pedreiro 8
 Ajudante Geral 7
 Calceteiro
 Carpinteiro
 Operador de Motosserra
 Motorista
 Montador
 Montador/Eletricista
 Eletricista
 Operador de Patrol
 Operador de Escavadeira
 Operador de Pá carregadeira
 Motorista de caçamba
 Pintor 1

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA 18
 JORNADA DE TRABALHO
 Hh DO DIA
 Hh ACUMULADO

EFETIVO EQUIPAMENTOS

| TIPO | QTDE |
|------------------|------|
| Veículo Leve | 2 |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | 1 |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 04/08/2023

Data: 04/08/2023

CAPELLA
 MF2
 CNPJ: 24.537.341/0001-99

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA BA: 052.033.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | X | | | | | | |
| 08/08/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D |

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER

CONTRATO N° 278/2022 LICITAÇÃO N° 011-2022 RDO: 238

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()

CATEGORIA QTDE

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

| | |
|-------------------|---|
| Gerente de Obra | |
| Engenheiro | 1 |
| Tec. de Segurança | |
| Aux Adm | |
| Mestre de obra | |
| Encarregado geral | 1 |

INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,
 EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA
 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
 APLICAÇÃO MÃNUAL DE FUNDO SELADOR
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

| | |
|-----------------------------|---|
| Topografo | |
| Auxiliar de topografia | |
| Pedreiro | 8 |
| Ajudante Geral | 7 |
| Calcetelro | |
| Capintelro | |
| Operador de Motosserra | |
| Motorista | |
| Montador | |
| Montador/Eletricista | |
| Eletricista | |
| Operador de Patrol | |
| Operador de Escavadeira | |
| Operador de Pá carregadeira | |
| Motorista de caçamba | |
| Plntor | 1 |

Hh DO DIA

RESUMO DO EFETIVO

CONSIDERAÇÕES

| | |
|---------------------|----|
| EFETIVO DO DIA | 18 |
| JORNADA DE TRABALHO | |
| Hh DO DIA | |
| Hh ACUMULADO | |

EFETIVO EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES

| TIPO | QTDE. |
|------------------|-------|
| Veiculo Leve | 2 |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | 1 |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 08/08/2023

Data: 08/08/2023

CAMILLA
 CREA-BA: 052.059.877.8
 CNPJ: 24.807.844/0001-02

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.877.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 09/08/2023 | S | T | X | Q | Q | S | S | D |
|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER

CONTRATO Nº 278/2022

LICITAÇÃO Nº 011-2022

RDO: 238

EFETIVO PESSOAL

| CATEGORIA | QTDE |
|-----------|------|
|-----------|------|

MÃO DE OBRA INDIRETA

| | |
|-------------------|---|
| Gerente de Obra | |
| Engenheiro | 1 |
| Tec. de Segurança | |
| Aux Adm | |
| Mestre de obra | |
| Encarregado geral | 1 |

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,
 EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA
 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

| | |
|-----------------------------|---|
| Topografo | |
| Auxiliar de topografia | |
| Pedreiro | 8 |
| Ajudante Geral | 7 |
| Calçeteiro | |
| Carpinteiro | |
| Operador de Motosserra | |
| Motorista | |
| Montador | |
| Montador/Eletricista | |
| Eletricista | |
| Operador de Patrol | |
| Operador de Escavadeira | |
| Operador de Pá carregadeira | |
| Motorista de caçamba | |
| Pintor | 1 |

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

| | |
|---------------------|----|
| EFETIVO DO DIA | 18 |
| JORNADA DE TRABALHO | |
| Hh DO DIA | |
| Hh ACUMULADO | |

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

| TIPO | QTDE. |
|------------------|-------|
| Veículo Leve | 2 |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | 1 |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:


Data: 09/08/2023

Data: 09/08/2023


[Handwritten Signature]
 CARILIA P. M. S.
 CPF: 09.043.109-00
 CNPJ: 24.531.344/0001-02


[Handwritten Signature]
 Tony de A. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.058.877.8

|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | X | | S | | D | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|---|------------|---|---|---|---|--|---|--|--|
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 241 | | 11/08/2023 | | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | EFETIVO PESSOAL | | CATEGORIA | | QTDE | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | Gerente de Obra | | | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | Engenheiro | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | | | | |
| | | Aux Adm | | | | | | | | | | | | |
| | | Mestre de obra | | | | | | | | | | | | |
| | | Encarregado geral | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| | | MÃO DE OBRA DIRETA | | Topografo | | | | | | | | | | |
| | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | |
| | | Pedreiro | | | | | | 8 | | | | | | |
| | | Ajudante Geral | | | | | | 7 | | | | | | |
| Calçeteiro | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinteiro | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | RESUMO DO EFETIVO | | EFETIVO DO DIA | | 18 | | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | TIPO | | QTDE. | | | | | | | | |
| | | Veiculo Leve | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | Caminhão Munck | | | | | | | | | | | | |
| | | Caminhão Toco | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Escavadeira | | | | | | | | | | | | |
| | | Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | |
| | | Caçamba | | | | | | | | | | | | |
| | | Patrol | | | | | | | | | | | | |
| | | PC 200 | | | | | | | | | | | | |
| | | Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | FISCALIZAÇÃO: | | Data: | | 11/08/2023 | | | | | | | | |
| Data: 11/08/2023 | | Data: 11/08/2023 | | | | | | | | | | | | |



 CAMILLA
 CREA-BA: 052.069.677.8
 Nº 24.507.344/2021-08



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | | 14/08/2023 | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 244 | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | CATEGORIA | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Gerente de Obra | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | Engenheiro 1 | | | | | | |
| | | | | | | Tec. de Segurança | | | | | | |
| | | | | | | Aux Adm | | | | | | |
| | | | | | | Mestre de obra | | | | | | |
| | | | | | | Encarregado geral 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | |
| | | | | | | Topografo | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro 8 | | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral 7 | | | | | | | | |
| | | | | Calçeteiro | | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | | |
| | | | | Eletricista | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Patrol | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | |
| | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | | |
| | | | | Pintor 1 | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | |
| | | | | | | EFETIVO DO DIA 18 | | | | | | |
| | | | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| | | | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | TIPO QTDE. | | | | | | |
| | | | | | | Veículo Leve 2 | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Munck | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Toco 1 | | | | | | |
| | | | | | | Escavadeira | | | | | | |
| | | | | | | Pá carregadeira | | | | | | |
| | | | | | | Caçamba | | | | | | |
| | | | | | | Patrol | | | | | | |
| | | | | | | PC 200 | | | | | | |
| | | | | | | Placa Vibratória | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | |
| Data: 14/08/2023 | | Data: 14/08/2023 | | | | | | | | | | |


 Tony Faria Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.068.677-8

DAVILLA
 CREA-BA: 052.068.677-8
 MF2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 24.607.344/0001-03

|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | | 16/08/2023 | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | CONTRATO Nº 278/2022 | | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | RDO: 246 | | | | | |
| Condições Climáticas: | | Manhã: (1) | | Tarde: (1) | | Noite: () | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | 1- Tempo Bom | | 2- Chuva c/ cond. Trab. | | 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | |
| | | Gerente de Obra | | | | | | | | | | |
| | | Engenheiro 1 | | | | | | | | | | |
| | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | | |
| | | Aux Adm | | | | | | | | | | |
| | | Mestre de obra | | | | | | | | | | |
| | | Encarregado geral 1 | | | | | | | | | | |
| | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | |
| | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | |
| Topografo | | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | |
| Pedreiro 8 | | | | | | | | | | | | |
| Ajudante Geral 7 | | | | | | | | | | | | |
| Calçeteiro | | | | | | | | | | | | |
| Carpinteiro | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | |
| Motorista | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | |
| Pintor 1 | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | |
| | | EFETIVO DO DIA 18 | | | | | | | | | | |
| | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | |
| | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | |
| | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| | | TIPO QTDE. | | | | | | | | | | |
| | | Veiculo Leve 2 | | | | | | | | | | |
| | | Caminhão Munck | | | | | | | | | | |
| | | Caminhão Toco 1 | | | | | | | | | | |
| | | Escavadeira | | | | | | | | | | |
| | | Pá carregadeira | | | | | | | | | | |
| | | Caçamba | | | | | | | | | | |
| | | Patrol | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | |
| Data: 16/08/2023 | | Data: 16/08/2023 | | | | | | | | | | |


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

CAMILLA
 CREA-BA: 052.059.677.8
 MFC 000114-1/2018-EPB
 CNPJ: 24.597.344/0001-00



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data 17/08/2023 S T Q Q S S D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER

CONTRATO Nº 278/2022

LICITAÇÃO Nº 011-2022

RDO: 247

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA QTD

MÃO DE OBRA INDIRETA

| | |
|-------------------|---|
| Gerente de Obra | |
| Engenheiro | 1 |
| Tec. de Segurança | |
| Aux Adm | |
| Mestre de obra | |
| Encarregado geral | 1 |

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

| | |
|-----------------------------|---|
| Topografo | |
| Auxiliar de topografia | |
| Pedreiro | 8 |
| Ajudante Geral | 7 |
| Calçeteiro | |
| Carpinteiro | |
| Operador de Motosserra | |
| Motorista | |
| Montador | |
| Montador/Eletricista | |
| Eletricista | |
| Operador de Patrol | |
| Operador de Escavadeira | |
| Operador de Pá carregadeira | |
| Motorista de caçamba | |
| Pintor | 1 |

Hh DO DIA

INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,
EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

| | |
|---------------------|----|
| EFETIVO DO DIA | 18 |
| JORNADA DE TRABALHO | |
| Hh DO DIA | |
| Hh ACUMULADO | |

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

| TIPO | QTD |
|------------------|-----|
| Veiculo Leve | 2 |
| Caminhão Munck | |
| Caminhão Toco | 1 |
| Escavadeira | |
| Pá carregadeira | |
| Caçamba | |
| Patrol | |
| PC 200 | |
| Placa Vibratória | |

GERENTE DE OBRA:


FISCALIZAÇÃO:

Data: 17/08/2023


Data: 17/08/2023


CAMILLA...
CREA-BA: 052.059.877,8
CNPJ: 24.697.244/0001-01

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.877,8


|  RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | Data | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 19/08/2023 | | | | | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | CATEGORIA | | | | | | |
| CONTRATO N° 278/2022 | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | |
| LICITAÇÃO N° 011-2022 | | | RDO: 249 | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | QTYE | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE | | | Gerente de Obra | | | | | | |
| | | | Engenheiro | | | | | | |
| | | | Tec. de Segurança | | | | | | |
| | | | Aux Adm | | | | | | |
| | | | Mestre de obra | | | | | | |
| | | | Encarregado geral | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | |
| | | | Topografo | | | | | | |
| | | | Auxiliar de topografia | | | | | | |
| | | | Pedreiro | | | | | | |
| | | | Ajudante Geral | | | | | | |
| | | | Calçeteiro | | | | | | |
| | | | Carpinteiro | | | | | | |
| | | | Operador de Motosserra | | | | | | |
| | | | Motorista | | | | | | |
| | | | Montador | | | | | | |
| | | | Montador/Eletricista | | | | | | |
| | | | Eletricista | | | | | | |
| | | | Operador de Patrol | | | | | | |
| | | | Operador de Escavadeira | | | | | | |
| | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | |
| | | | Motorista de caçamba | | | | | | |
| | | | Pintor | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | |
| | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | |
| | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | |
| | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| Hh ACUMULADO | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | | | TIPO | | | | | | |
| | | | QTDE. | | | | | | |
| | | | Veiculo Leve | | | | | | |
| | | | Caminhão Muncck | | | | | | |
| | | | Caminhão Toco | | | | | | |
| | | | Escavadeira | | | | | | |
| | | | Pá carregadeira | | | | | | |
| | | | Caçamba | | | | | | |
| | | | Patrol | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | |
| Data: 19/08/2023 | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | |
| Data: 19/08/2023 | | | Data: 19/08/2023 | | | | | | |



Tony F. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.577.8



 CAMILLA
 CREA-BA: 052.069.577.8
 CNPJ: 24.597.344/0001-05

|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | | Data | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|---|
| | | | | | | | 20/08/2023 | S | T | Q | Q | S | S |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 250 | | | | | | | CATEGORIA | | | QTDE | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | |
| SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | | | | Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE | | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | |
| | | | | | | | Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor | | | | | | |
| | | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | |
| | | | | | | | EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| | | | | | | | TIPO QTDE | | | | | | |
| | | | | | | | Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| Data: 20/08/2023 | | Data: 20/08/2023 | | | | | | | | | | | |


CAMILLA M...
 CREA-BA: 052.059.677.8
 CPF: 24.599.344-0001-05



 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.059.677.8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | 21/08/2023 | | | | | | | | |
| | | | | X | | | | | | | | |
| | | | | S | T | Q | Q | S | S | D | | |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 251 | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | | CATEGORIA QTDE | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | |
| 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MÂNUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | |
| | | | | Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calceteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | TIPO QTDE. | | | | | | | | |
| | | | | Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | |
| Data: 21/08/2023 | | | | Data: 21/08/2023 | | | | | | | | |



Tony Félix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

CAMILLA...
 CREA-BA: 052.069.677.8
 CNPJ: 24.597.941/0001-00


|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Data</th> <th>X</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="2">22/08/2023</td> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> | | | | | | | | Data | | X | | | | | | | | | | 22/08/2023 | | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | Data | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2023 | | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 252 | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | CATEGORIA | | | | | QTDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerente de Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engenheiro 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tec. de Segurança | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aux Adm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestre de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encarregado geral 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Topografo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedreiro 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajudante Geral 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calceteiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carpinteiro 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Motoserra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFETIVO DO DIA 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO QTDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veículo Leve 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Muncck | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Toco 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caçamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 22/08/2023 | | | | | | Data: 22/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RÍPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Tony Filho Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.096.677.8


 CAMILLA DE FARIA
 CREA-BA: 052.096.677.8
 CNPJ: 24.597.344/0001-08

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|--------------|---|----------------|--|---------------|---|-------------|--|-----------------|--|---------|--|--------|--|--------|--|------------------|--|
| | | | | 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº: 278/2022 LICITAÇÃO Nº: 011-2022 RDO: 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | EFEITIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1600L | | | | MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro 1 Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFEITIVO EFEITIVO DO DIA 19 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFEITIVO EQUIPAMENTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veiculo Leve</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Caminhão Munck</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caminhão Toco</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Escavadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pá carregadeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caçamba</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrol</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PC 200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placa Vibratória</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | TIPO | QTDE. | Veiculo Leve | 2 | Caminhão Munck | | Caminhão Toco | 1 | Escavadeira | | Pá carregadeira | | Caçamba | | Patrol | | PC 200 | | Placa Vibratória | |
| TIPO | QTDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veiculo Leve | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Munck | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminhão Toco | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caçamba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: Data: 23/08/2023 | | | | FISCALIZAÇÃO: Data: 23/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


CAVILLA
 CREA-BA: 011.000.000-00
 CPF: 011.000.000-00
 CNPJ: 24.597.341/0001-05


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.009.577.8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 24/08/2023 | | | | | | | X | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | | CATEGORIA | | | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 011-2022 RDO: 254 | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | Gerente de Obra | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | Engenheiro 1 | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | |
| <p>INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS</p> <p>REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,</p> <p>EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA</p> <p>PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO</p> <p>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR</p> <p>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA</p> <p>EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L</p> | | | | Aux Adm | | | | | | | | | |
| | | | | Mestre de obra | | | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro 8 | | | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral 7 | | | | | | | | | |
| | | | | Calçeteiro | | | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | | | |
| Eletricista 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA 19 | | | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | | | | | | | |
| | | | | QTDE. | | | | | | | | | |
| | | | | Veiculo Leve 2 | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | | | |
| Patrol | | | | | | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | |
| Data: 24/08/2023 | | | | Data: 24/08/2023 | | | | | | | | | |

CAMILLA
 CREA-BA
 Nº 052.068.877.8
 CTPS: 24.501.2411.331-95

Tony Felipe Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.068.877.8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|-------|
| | | | | 25/08/2023 | | | | | | | |
| | | | | S | T | Q | Q | X | S | D | |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 255 | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | ELETIVO PESSOAL | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | | CATEGORIA QTDE | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | | | | Gerente de Obra | | | | | | | |
| | | | | Engenheiro | | | | | | | 1 |
| | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | |
| | | | | Aux Adm | | | | | | | |
| | | | | Mestre de obra | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONSIDERAÇÕES | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro | | | | | | | 8 |
| | | | | Ajudante Geral | | | | | | | 7 |
| | | | | Calçeteiro | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | 1 |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | |
| | | | | Eletricista | | | | | | | 1 |
| | | | | Operador de Patrol | | | | | | | |
| | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | |
| Pintor | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | | 19 |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | |
| | | | | ELETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | | | | | QTDE. |
| | | | | Veículo Leve | | | | | | | 2 |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco | | | | | | | 1 |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | |
| | | | | PC 200 | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: Data: 25/08/2023 | | | | FISCALIZAÇÃO: Data: 25/08/2023 | | | | | | | |

CAMILA
 PREFEITA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 MP2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 CNPJ: 24.597.34/0001-08

Tony *fy* Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8

|  | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | Data | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | 26/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | | <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>Q</td><td>Q</td><td>S</td><td>S</td><td>D</td><td>X</td> </tr> </table> | | | | | | | S | T | Q | Q | S | S | D | X |
| S | T | Q | Q | S | S | D | X | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | RDO: 256 | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | CATEGORIA | | QTDE | | | | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Gerente de Obra | | | | | | | | | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SIEM EXPEDIENTE | | | | Engenheiro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aux Adm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mestre de obra | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Calceiteiro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Eletricista | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pintor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | QTDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Veiculo Leve | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PC 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | |
| Data: 26/08/2023 | | | | Data: 26/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |



CAMILA
 ENG. CIVIL
 MF2 CONSTRUÇÕES
 CNPJ 24.937.344/0001-02


for
 Tony F. Andrade
 Eng. Civil
 CREA-BA: 032.153.077.8


| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|---|----------------------|---|-------|---|---|---|
| | | | | 27/08/2023 | S | T | Q | Q | S | S | X |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | | CATEGORIA | | | | QTDE | | | |
| CONTRATO Nº 278/2022 | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | RDO: 267 | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | Gerente de Obra | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | | | Engenheiro | | | | | | | |
| 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Aux Adm | | | | | | | |
| FINAL DE SEMANA - SEM EXPEDIENTE | | | | Mestre de obra | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral | | | | | | | |
| | | | | Calceiteiro | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | |
| | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | |
| | | | | Motorista | | | | | | | |
| | | | | Montador | | | | | | | |
| | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | |
| | | | | Eletricista | | | | | | | |
| | | | | Operador de Patrol | | | | | | | |
| | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | |
| | | | | Pintor | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | TIPO | | | | QTDE. | | | |
| | | | | Veiculo Leve | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | |
| | | | | PC 200 | | | | | | | |
| | | | | Placa Vibratória | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | |
| Data: 27/08/2023 | | | | Data: 27/08/2023 | | | | | | | |


DANIELA RIBEIRO DE SA
 CREA-BA: 052.069.677-8
 MF2 CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 24.597.344/0001-99


Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677-8


| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | X | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 28/08/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D | | | | | | | | | |
|  | | | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO N°: 278/2022 LICITAÇÃO N°: 011-2022 RDO: 258 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () | | | | EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | | | | Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CONSIDERAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OBSERVAÇÕES | | | | TIPO QTDE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Veiculo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Data: 28/08/2023 | | | | Data: 28/08/2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Tony F. ... Engenheiro ... CREA-BA: 052.0.../7.8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data 29/08/2023 | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S | X | T | Q | Q | S | S | D |
|  <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER CONTRATO Nº 278/2022 LICITAÇÃO Nº 044-2022 RDO: 259</p> | | | | EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA | | | | | | | |
| Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 8 Ajudante Geral 7 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RÍPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA 18 JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve 2 Caminhão Munck Caminhão Toco 1 Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: Data: 29/08/2023 | | | | FISCALIZAÇÃO: Data: 29/08/2023 | | | | | | | |



DANIELA M. S. SILVA
ENFERMEIRA
CPF: 24.897.844/201-07



Tony Felix Arruda
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.059.577-8

|  | | RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|---|----------|---|------|---|
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | | 30/08/2023 | S | T | Q | Q | S | S | D |
| OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | CONTRATO Nº 278/2022 | | | | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | | | | RDO: 280 | | | |
| Condições Climáticas: | | Manhã: (1) | | Tarde: (1) | | Noite: () | | EFETIVO PESSOAL | | | | | |
| SIMBOLOGIA | | 1- Tempo Bom | | 2 - Chuva c/ cond. Trab. | | 3- Chuva s/ cond. Trab. | | CATEGORIA | | | | QTDE | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | | | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO | | Gerente de Obra | | | | | | | | | | | |
| | | Engenheiro | | | | 1 | | | | | | | |
| | | Tec. de Segurança | | | | | | | | | | | |
| | | Aux Adm | | | | | | | | | | | |
| | | Mestre de obra | | | | | | | | | | | |
| | | Encarregado geral | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hh DO DIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | |
| | | | | | | Topografo | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | |
| | | | | | | Pedreiro | | | | | | | |
| | | | | | | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | Ajudante Geral | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | Calçeteiro | | | | | | | |
| | | | | | | Carpinteiro | | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Motosserra | | | | | | | |
| | | | | | | Motorista | | | | | | | |
| | | | | | | Montador | | | | | | | |
| | | | | | | Montador/Eletricista | | | | | | | |
| | | | | | | Eletricista | | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Patrol | | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | | | Operador de Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | | | Motorista de caçamba | | | | | | | |
| | | | | | | Pintor | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | |
| | | | | | | EFETIVO DO DIA | | | | | | | |
| | | | | | | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | |
| | | | | | | Hh DO DIA | | | | | | | |
| | | | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | TIPO | | | | | | | |
| | | | | | | QTDE. | | | | | | | |
| | | | | | | Veiculo Leve | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Muncck | | | | | | | |
| | | | | | | Caminhão Toco | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | Escavadeira | | | | | | | |
| | | | | | | Pá carregadeira | | | | | | | |
| | | | | | | Caçamba | | | | | | | |
| | | | | | | Patrol | | | | | | | |
| | | | | | | PC 200 | | | | | | | |
| | | | | | | Placa Vibratória | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| Data: 30/08/2023 | | Data: 30/08/2023 | | | | | | | | | | | |


 CARILAY
 CPF: 034.111.111-11
 MF2 CONSTRUÇÕES EIREL
 CNPJ: 24.597.944/0001-08


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.069.677.8

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA | | | | Data | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/08/2023 | S | T | Q | Q | X | S | S | D |
|  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ | | | EFETIVO PESSOAL | | | | | | | | |
| | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOLINO XAVIER | | | CATEGORIA | | | | | | | | |
| | CONTRATO Nº 278/2022 | LICITAÇÃO Nº 011-2022 | RDD: 251 | MÃO DE OBRA INDIRETA | | | | | | | | |
| Condições Climáticas: | Manhã: (1) | Tarde: (1) | Noite: () | Gerente de Obra | | | | | | | | |
| SIMBOLOGIA | 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. | | | Engenheiro 1 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS | | | | Tec. de Segurança | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUBTERRANEO DE 1500L. | | | | Aux Adm | | | | | | | | |
| | | | | Mestre de obra | | | | | | | | |
| | | | | Encarregado geral 1 | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | |
| | | | | MÃO DE OBRA DIRETA | | | | | | | | |
| | | | | Topografo | | | | | | | | |
| | | | | Auxiliar de topografia | | | | | | | | |
| | | | | Pedreiro 8 | | | | | | | | |
| | | | | Ajudante Geral 7 | | | | | | | | |
| | | | | Carpinteiro | | | | | | | | |
| Operador de Motosserra | | | | | | | | | | | | |
| Motorista | | | | | | | | | | | | |
| Montador | | | | | | | | | | | | |
| Montador/Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Patrol | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Escavadeira | | | | | | | | | | | | |
| Operador de Pá carregadeira | | | | | | | | | | | | |
| Motorista de caçamba | | | | | | | | | | | | |
| Pintor 1 | | | | | | | | | | | | |
| Hh DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| CONSIDERAÇÕES | | | | RESUMO DO EFETIVO | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO DO DIA 18 | | | | | | | | |
| | | | | JORNADA DE TRABALHO | | | | | | | | |
| | | | | Hh DO DIA | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | Hh ACUMULADO | | | | | | | | |
| | | | | EFETIVO EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | | | | TIPO QTDE. | | | | | | | | |
| | | | | Veículo Leve 2 | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Munck | | | | | | | | |
| | | | | Caminhão Toco 1 | | | | | | | | |
| | | | | Escavadeira | | | | | | | | |
| | | | | Pá carregadeira | | | | | | | | |
| | | | | Caçamba | | | | | | | | |
| | | | | Patrol | | | | | | | | |
| PC 200 | | | | | | | | | | | | |
| Placa Vibratória | | | | | | | | | | | | |
| GERENTE DE OBRA: | | | | FISCALIZAÇÃO: | | | | | | | | |
| Data: 31/08/2023 | | | | Data: 31/08/2023 | | | | | | | | |


 CARTELA Nº 015896
 Nº 2 11/08/2023 10:55:03
 CNPJ: 24.597.344/0001-02


 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.049.677.8