

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 6511 Data do Sub-Empenho: 26/12/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/09/2022
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Pregão eletrônico	013-2022PE			
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JUVELINO DA SILVA - POVOADO DE LIMEIRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036-2022, LICITAÇÃO Nº 013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 A 23/12/2022. NF 342.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
444.558,07	40.603,54	403.954,53

Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 27/12/2022

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.218,11
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	2.679,83

Trinta e seis mil e setecentos e cinco reais e sessenta centavos



Valor Retido	Valor Líquido
3.897,94	36.705,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/12/2022	342	U			40.603,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	40.603,54

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/12/2022.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/12/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---	--

3020011



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000342

Data e Hora de Emissão:
26/12/2022 14:30:40

Código de Verificação:
K9IX-JDJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social:

MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereço:

Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA

E-mail:

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:

561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

PRA CORONEL JOSE LEITAO 06, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JUVELINO DA SILVA - POVOADO LIMEIRA PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022

Processo administrativo n° 146/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, PERÍODO 01/12/2022 a 23/12/2022

VALOR TOTAL: R\$ 40.603,54

Valor Material 40%: R\$ 16.241,42

Base de cálculo do INSS 60%: 24.362,12 x 11% R\$: 2.679,83

Valor do ISS 5%: R\$ 1.218,11

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$40.603,54

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
16.241,42	24.362,12	5,00%	1.218,11	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,11	36.705,60

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

27/12/22

Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2022 à 23/12/2022
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO: R\$ 40.603,54

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LIMEIRA
Nº DA OBRA: 022/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0										
1.1	un	1,00	97,36	R\$ 97,36	1,00	R\$ 97,36	1,00	R\$ 97,36	R\$ -	0,00%
1.2	m³	40,68	24,24	R\$ 986,26	0,00	R\$ -	40,68	R\$ 986,26	R\$ -	0,00%
1.3	m²	4,02	54,07	R\$ 266,05	0,00	R\$ -	4,02	R\$ 266,05	R\$ -	0,00%
2.0				R\$ 1.348,65						
2.1	M²	401	304,72	R\$ 122.191,89	0,00	R\$ -	401,00	R\$ 122.191,89	R\$ -	0,00%
2.2	M²	590,5	65,31	R\$ 38.627,77	590,50	R\$ 38.627,77	590,50	R\$ 38.627,77	R\$ -	0,00%
2.3	m	10,78	116,27	R\$ 1.251,12		R\$ -	10,78	R\$ 1.251,12	R\$ -	0,00%
2.4	m²	32,79	57,12	R\$ 1.872,99	0,00	R\$ -	32,79	R\$ 1.872,99	R\$ -	0,00%
2.5	m²	32,79	90,27	R\$ 2.959,98	0,00	R\$ -	32,79	R\$ 2.959,98	R\$ -	0,00%
3.0				R\$ 164.883,73						
3.1	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 142,35	0,05%
3.2	un	1	84,96	R\$ 84,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 84,96	0,03%
3.3	un	16	331,43	R\$ 5.303,77	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.303,77	1,58%
4.0				R\$ 6.531,08						
4.1	par	1	291,53	R\$ 291,53	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 291,53	0,11%
4.2	m²	40,24	33,42	R\$ 1.344,99	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.344,99	0,50%
4.3	par	1	3.141,97	R\$ 3.141,97	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.141,97	1,18%
5				R\$ 4.778,46						
5.1	M	2,4	44,60	R\$ 107,03	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 107,03	0,04%
5.2	m²	95,31	40,90	R\$ 3.898,41	55,31	R\$ 3.898,41	95,31	R\$ 3.898,41	R\$ -	0,00%
5.3	m	571,32	116,27	R\$ 66.430,05	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 66.430,05	24,45%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

5.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	40,68	60,30	R\$ 2.477,29	R\$ 2.477,29	3,00	R\$ -	40,68	R\$ -	2.477,29	R\$ -	C,00%
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE BENEFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	601,39	4,61	R\$ 3.046,69	R\$ 3.046,69	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.046,69	R\$ 3.046,69	1,13%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc.) -Rev 01 (cor azul)	m²	108,47	17,26	R\$ 3.253,75	R\$ 3.253,75	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.253,75	R\$ 3.253,75	1,20%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc.) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	R\$ 2.629,65	R\$ 2.629,65	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2.629,65	R\$ 2.629,65	C,97%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc.) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	R\$ 2.196,84	R\$ 2.196,84	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	2.196,84	R\$ 2.196,84	C,81%
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc.) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,19	17,26	R\$ 503,76	R\$ 503,76	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	503,76	R\$ 503,76	C,19%
6.0	PINTURA												
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	255,69	3,73	R\$ 952,88	R\$ 952,88	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	952,88	R\$ 952,88	C,35%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	255,69	12,13	R\$ 3.102,70	R\$ 3.102,70	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.102,70	R\$ 3.102,70	1,15%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	m²	255,69	16,08	R\$ 3.855,09	R\$ 3.855,09	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	3.855,09	R\$ 3.855,09	1,43%
7.0	Limpeza geral												
7.1		m²	696,63	2,25	R\$ 1.476,96	R\$ 1.476,96	3,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1.476,96	R\$ 1.476,96	C,55%
					R\$ 270.474,95	R\$ 270.474,95							
					R\$ 40.603,54	R\$ 40.603,54							
					R\$ 172.609,03	R\$ 172.609,03							
					R\$ 97.865,86	R\$ 97.865,86							
					R\$ 36.182,66	R\$ 36.182,66							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - LIMEIRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 03

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA



DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA



DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA




Bruno de Mates Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051889958-0.



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA




LIMPEZA GERAL



CONCRETAGEM DO PASSEIO



Bruno de Mates Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																						
				S	T	Q	Q	S	S	D																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 14				EFETIVO PESSOAL																						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE																			
PINTURA DE ALAMBRADO INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO				MÃO DE OBRA INDIRETA																						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA																						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1																						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																						
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE.																									
Veículo Leve																										
Caminhão Munck																										
Caminhão Toco																										
Escavadeira																										
Pá carregadeira																										
Caçamba																										
Patrol																										
PC 200																										
Placa Vibratória																										
GERENTE DE OBRA: Data: 10/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 10/11/2022																						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ						S	T	Q	Q	X	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA						EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 038-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 15		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA						Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						Engenheiro 1							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
PINTURA DE ALAMBRADO						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
						CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA	
Topografo													
Auxiliar de topografia													
Pedreiro													
Ajudante Geral 1													
Calceteiro													
Carpinteiro													
Operador de Motosserra													
Motorista													
Montador													
Montador/Eletricista													
Eletricista													
Operador de Patrol													
Operador de Escavadeira													
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor 1													
Hh DO DIA													
OBSERVAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES						Hh ACUMULADO							
						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO							
						QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Muncik							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
Patrol													
PC 200													
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/11/2022						Data: 11/11/2022							

Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	S	X	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 16						ELETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA								
						Gerente de Obra							1	
SEM EXPEDIENTE						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral							1	
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo								
						Auxiliar de topografia								
						Pedreiro								
						Ajudante Geral							1	
Calçeteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor							1							
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO		QTDE.						
						Veículo Leve								
						Caminhão Muncck								
						Caminhão Toco								
						Escavadeira								
						Pá carregadeira								
						Caçamba								
						Patrol								
						PC 200								
						Placa Vibratória								
						GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:		
Data: 12/11/2022						Data: 12/11/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 17 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Note: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM EXPEDIENTE				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 1 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 13/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 13/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0.




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
		X				S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		EFETIVO PESSOAL													
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA		CATEGORIA										QTDE			
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDD: 18		MÃO DE OBRA INDIRETA									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.													
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS													
PINTURA DE ALAMBRADO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO													
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:													
Data: 14/11/2022		Data: 14/11/2022													



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 19		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 15/11/2022		Data: 15/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 20							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA			
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				1			
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/11/2022				Data: 16/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 21							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
				S	T	Q	Q	S	S	X	D			
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 23										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SEM EXPEDIENTE				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
				Hh DO DIA										
				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
				CONSIDERAÇÕES										
				OBSERVAÇÕES										
				GERENTE DE OBRA: Data: 19/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 19/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 24 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM EXPEDIENTE				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA							QTDE
				MÃO DE OBRA INDIRECTA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA					CATEGORIA							
CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 25					QTDE							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
<p>DEMOLIÇÃO DE PISO DA QUADRA</p>					Gerente de Obra							
					Engenheiro							1
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral							1
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro							1
					Ajudante Geral							2
					Calceteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO							
					QTDE							
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2022					Data: 21/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 26		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - ARQUIBANCADA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra							1			
		Engenheiro							1			
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral							1			
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro							1			
		Ajudante Geral							3			
		Calceiteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO							QTDE.			
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 22/11/2022		Data: 22/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 27 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - ARQUIBANCADA INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 23/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 23/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 25							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE ARQUIBANCADA COM MASSA LÁTEX				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/11/2022				Data: 24/11/2022							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.





		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 29		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE ARQUIBANCADA COM MASSA LÁTEX		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra										
		Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro		1								
		Ajudante Geral		3								
		Calceiteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 25/11/2022		Data: 25/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 30		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE.							
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 26/11/2022		Data: 26/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



 Data: 26/11/2022


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 31		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO			QTDE							
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 27/11/2022		Data: 27/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data																
					X																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S		T		Q		Q		S		S		D				
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA					EFETIVO PESSOAL																
CONTRATO N° 036-2022					LICITAÇÃO N° 013-2022					RDO: 32				CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA																
SIMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS																
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE ARQUIBANCADA COM MASSA LÁTEX					Gerente de Obra																
					Engenheiro 1																
					Tec. de Segurança																
					Aux Adm																
					Mestre de obra																
					Encarregado geral 1																
					Hh DO DIA																
					MÃO DE OBRA DIRETA																
					Topografo																
Auxiliar de topografia																					
Pedreiro 1																					
Ajudante Geral 3																					
Calceteiro																					
Carpinteiro																					
Operador de Motosserra																					
Motorista																					
Montador																					
Montador/Eletricista																					
Eletricista																					
Operador de Patrol																					
Operador de Escavadeira																					
Operador de Pá carregadeira																					
Motorista de caçamba																					
Pintor																					
Hh DO DIA																					
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO																
					EFETIVO DO DIA																
					JORNADA DE TRABALHO																
					Hh DO DIA																
					Hh ACUMULADO																
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS																
					TIPO								QTDE.								
					Veículo Leve																
					Caminhão Munck																
					Caminhão Toco																
					Escavadeira																
					Pá carregadeira																
					Caçamba																
					Patrol																
					PC 200																
					Placa Vibratória																
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:																
Data: 28/11/2022					Data: 28/11/2022																



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0


 Data: 28/11/2022

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 33		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond, Trab. 3- Chuva s/ cond, Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE ARQUIBANCADA COM MASSA LÁTEX		Gerente de Obra										
		Engenheiro		1								
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral		1								
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro		1								
		Ajudante Geral		3								
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO		QTDE								
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 29/11/2022		Data: 29/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 Data: 29/11/2022


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	X				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 34		EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE						
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR		Gerente de Obra											
		Engenheiro											1
		Tec. de Segurança											
		Aux Adm											
		Mestre de obra											
		Encarregado geral											1
		Hh DO DIA											
		MÃO DE OBRA DIRETA											
		Topografo											
		Auxiliar de topografia											
		Pedreiro											1
		Ajudante Geral											3
		Calceteiro											
		Carpinteiro											
		Operador de Motosserra											
		Motorista											
		Montador											
		Montador/Eletricista											
		Eletricista											
		Operador de Patrol											
		Operador de Escavadeira											
		Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba													
Pintor													
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO											
		EFETIVO DO DIA											
		JORNADA DE TRABALHO											
		Hh DO DIA											
		Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS											
		TIPO											QTDE.
		Veículo Leve											
		Caminhão Munck											
		Caminhão Toco											
		Escavadeira											
		Pá carregadeira											
		Caçamba											
		Patrol											
		PC 200											
		Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 30/11/2022		Data: 30/11/2022											


Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 35							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 01/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 01/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 37		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE					
SEM EXPEDIENTE		MÃO DE OBRA INDIRETA									
		Gerente de Obra									
		Engenheiro							1		
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral							1		
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
Topografo											
Auxiliar de topografia											
Pedreiro							1				
Ajudante Geral							3				
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO				QTDE					
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		PÁ carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 03/12/2022		Data: 03/12/2022									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data											
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA		S	T	Q	Q	S	S	D					
Condições Climáticas:		CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 40			EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA		Manhã: (3)		Tarde: (3)		Noite: ()		CATEGORIA		QTDE							
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A CHUVA						1- Tempo Bom		2- Chuva c/ cond. Trab.		3- Chuva s/ cond. Trab.							
						SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA					
						Gerente de Obra											
						Engenheiro						1					
						Tec. de Segurança											
						Aux Adm											
						Mestre de obra											
						Encarregado geral						1					
						Hh DO DIA											
												MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topografo											
						Auxiliar de topografia											
						Pedreiro						1					
						Ajudante Geral						3					
						Calceteiro											
						Carpinteiro											
						Operador de Motosserra											
						Motorista											
						Montador											
						Montador/Eletricista											
						Eletricista											
						Operador de Patrol											
						Operador de Escavadeira											
						Operador de Pá carregadeira											
						Motorista de caçamba											
						Pintor											
						Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO											
						EFETIVO DO DIA											
						JORNADA DE TRABALHO											
						Hh DO DIA											
						Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS											
						TIPO		QTDE									
						Veículo Leve											
						Caminhão Munck											
						Caminhão Toco											
						Escavadeira											
						Pá carregadeira											
						Caçamba											
						Patrol											
						PC 200											
						Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:														
Data: 06/12/2022			Data: 06/12/2022														

Bruno


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	X	Q	S	S	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 41		CATEGORIA		QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A CHUVA				Engenheiro 1						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro 1						
				Ajudante Geral 3						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/12/2022				Data: 07/12/2022						



Brune de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	X	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 42		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A CHUVA		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro 1										
		Ajudante Geral 3										
		Calçeteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
Pintor												
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO										
		QTDE.										
		Veículo Leve										
		Caminhão MuncK										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 08/12/2022		Data: 08/12/2022										




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 43				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()										
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A CHUVA				MÃO DE OBRA INDIRECTA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
GERENTE DE OBRA: Data: 09/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 09/12/2022						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 44 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL										
		CATEGORIA QTDE										
		MÁO DE OBRA INDIRETA										
SEM EXPEDIENTE		Gerente de Obra										
		Engenheiro 1										
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÁO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
Pedreiro 1												
Ajudante Geral 3												
Calceiteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE										
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 10/12/2022		Data: 10/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	Q	S	S	S	D	X		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 45 Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM EXPEDIENTE												
CONSIDERAÇÕES												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA: Data: 11/12/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 11/12/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					S	X	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA					EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		Manhã: (1)	Tarde: (1)	RDO: 46	CATEGORIA							QTDE	
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra								
					Engenheiro							1	
INSTALAÇÃO DE TRAVES E REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL INSTALAÇÃO DE TABELA PARA BASQUETE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral							1	
					Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA								
					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro							1	
					Ajudante Geral							3	
					Calçeteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista							1	
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira													
Motorista de caçamba													
Pintor													
					Hh DO DIA								
					RESUMO DO EFETIVO								
					EFETIVO DO DIA								
					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO							QTDE.	
					Veículo Leve								
					Caminhão Munck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/12/2022					Data: 12/12/2022								

Bruno de Mates Santos
 Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 47		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE TRAVES E REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL INSTALAÇÃO DE TABELA PARA BASQUETE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 13/12/2022		Data: 13/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	X	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA			EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 48		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas:			MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA										
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra							
<p>INSTALAÇÃO DE TRAVES E REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL</p> <p>INSTALAÇÃO DE TABELA PARA BASQUETE</p>			Engenheiro							1
			Tec. de Segurança							
			Aux Adm							
			Mestre de obra							
			Encarregado geral							1
			CONSIDERAÇÕES			MÃO DE OBRA DIRETA				
			Topografo							
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							1
			Ajudante Geral							3
			Calçeteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							1
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
Pintor										
OBSERVAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO							
			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
Data: 14/12/2022			TIPO							QTDE.
			Veículo Leve							
			Caminhão Munck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 200							
			Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:										
Data: 14/12/2022			Data: 14/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 49		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		CATEGORIA				QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A CHUVA		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 15/12/2022		Data: 15/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data			
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 50 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS PINTURA ESMALTE EM TRAVES PINTURA ESMALTE EM TABELAS DE BASQUETE		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/12/2022		Data: 16/12/2022							


Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 Rua... nº...
 CEP: 48.100-000

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data									
				S	T	Q	Q	S	S	X	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA				EFETIVO PESSOAL									
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 51		CATEGORIA		QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA									
SEM EXPEDIENTE				Gerente de Obra						1			
				Engenheiro						1			
				Tec. de Segurança									
				Aux Adm									
				Mestre de obra									
				Encarregado geral						1			
Hh DO DIA													
				MÃO DE OBRA DIRETA									
				Topografo									
				Auxiliar de topografia									
				Pedreiro						1			
				Ajudante Geral						3			
				Calceteiro									
				Carpinteiro									
				Operador de Motosserra									
				Motorista									
				Montador									
				Montador/Eletricista									
				Eletricista									
				Operador de Patrol									
				Operador de Escavadeira									
				Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba													
Pintor						1							
Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO									
				EFETIVO DO DIA									
				JORNADA DE TRABALHO									
				Hh DO DIA									
				Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS									
				TIPO		QTDE.							
				Veículo Leve									
				Caminhão Munck									
				Caminhão Toco									
				Escavadeira									
				Pá carregadeira									
				Caçamba									
				Patrol									
				PC 200									
Placa Vibratória													
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:									
Data: 17/12/2022		Data: 17/12/2022											



Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data													
					S	T	Q	Q	S	S	D	X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 52		EFETIVO PESSOAL																
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE													
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA																
SEM EXPEDIENTE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Gerente de Obra													
					Engenheiro 1													
					Tec. de Segurança													
					Aux Adm													
					Mestre de obra													
					Encarregado geral 1													
					Hh DO DIA													
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA																
					Topografo													
					Auxiliar de topografia													
					Pedreiro 1													
					Ajudante Geral 3													
					Calceteiro													
					Carpinteiro													
					Operador de Motosserra													
					Motorista													
					Montador													
OBSERVAÇÕES					Montador/Eletricista													
					Eletricista													
					Operador de Patrol													
					Operador de Escavadeira													
					Operador de Pá carregadeira													
					Motorista de caçamba													
					Pintor 1													
					Hh DO DIA													
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			RESUMO DO EFETIVO													
								EFETIVO DO DIA										
								JORNADA DE TRABALHO										
								Hh DO DIA										
								Hh ACUMULADO										
					Data: 18/12/2022		Data: 18/12/2022			EFETIVO EQUIPAMENTOS								
													TIPO					
													QTDE					
													Veículo Leve					
													Caminhão Munck					
			Caminhão Toco															
			Escavadeira															
			Pá carregadeira															
			Caçamba															
			Patrol															
			PC 200															
			Placa Vibratória															



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051889958-0.




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 53		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS PINTURA ESMALTE EM TRAVES PINTURA ESMALTE EM TABELAS DE BASQUETE		Gerente de Obra										
		Engenheiro				1						
CONSIDERAÇÕES		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral				1						
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro				1						
		Ajudante Geral				3						
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
Pintor				1								
Hh DO DIA												
RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO				QTDE.						
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 19/12/2022		Data: 19/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0.


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	X	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 54 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 20/12/2022		Data: 20/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 EMPRESA DE ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÃO S.A.
 RUA... Nº...
 CEP...

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	X			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 55 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 1 Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 21/12/2022		Data: 21/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		S	T	Q	X	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 56 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS REMOÇÃO DE ENTULHO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 22/12/2022		Data: 22/12/2022										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 57		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE						
REMOÇÃO DE ENTULHO		MÃO DE OBRA INDIRETA									
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO									
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 23/12/2022		Data: 23/12/2022									


Bruno de Mates Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	X	D
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA		CONTRATO N° 038-2022			LICITAÇÃO N° 013-2022			RDO: 58			
Condições Climáticas:		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
REMOÇÃO DE ENTULHO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra									
		Engenheiro			1						
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral			1						
					Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA			Topografo						
		Auxiliar de topografia									
		Pedreiro									
		Ajudante Geral			3						
		Calceteiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol									
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba									
		Pintor									
					Hh DO DIA						
		CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO				
					EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO						
					QTDE.						
					Veículo Leve						
					Caminhão Munc						
					Caminhão Toco						
					Escavadeira						
					Pá carregadeira						
					Caçamba						
					Patrol						
					PC 200						
					Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/12/2022				Data: 24/12/2022							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 05188958-0

Data								X	
	S	T	Q	Q	S	S	D		
 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS DE LIMEIRA CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 59		EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA		QTDE			
		MÃO DE OBRA INDIRETA							
		Gerente de Obra							
	Engenheiro						1		
	Tec. de Segurança								
	Aux Adm								
	Mestre de obra								
	Encarregado geral						1		
Hh DO DIA									
MÃO DE OBRA DIRETA									
	Topografo								
	Auxiliar de topografia								
	Pedreiro								
	Ajudante Geral						3		
	Cateteiro								
	Carpinteiro								
	Operador de Motosserra								
	Motorista								
	Montador								
	Montador/Eletricista								
	Eletricista								
	Operador de Patrol								
	Operador de Escavadeira								
	Operador de Pá carregadeira								
	Motorista de caçamba								
	Plintor								
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO					
REMOÇÃO DE ENTULHO				EFETIVO DO DIA					
				JORNADA DE TRABALHO					
				Hh DO DIA					
				Hh ACUMULADO					
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS					
				TIPO		QTDE			
				Veículo Leve					
				Caminhão Munck					
				Caminhão Toco					
				Escavadeira					
				Pá carregadeira					
				Caçamba					
				Patrol					
				PC 200					
				Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/12/2022		Data: 25/12/2022							

Bruno

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro : 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Contrato: 036/2022

Celebrado em: 21/06/2022

Valor: R\$ 9.882.736,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

50,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

6. Declarações


- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENCE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

SAWADDE, 27 de JUNHO de 2022

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: , ip: 45.171.15.142

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901592875423078

Informação obtida em 26/12/2022 15:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



01/12/2022

006077017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006077017

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/12/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

PEDIDO Nº:

006077017





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226764067**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 561323/001-97
CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 12.603.068

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total Cotas	Total Cotas a Vencer	Total Cotas Atraso	Total Cotas Residuo
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo

Numero do DOC Programação Situação

Emissão autorizada à 11:18:11 horas do dia 14/12/2022

Válida até dia 13/01/2023

Código de controle da certidão: **6B030DAE82D5646DF251110ADF330B1E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Certidão n°: 42661212/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:25:42

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUÇOES

CNPJ: 24.597.344/0001-98

CGA: 561.323/001-97

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 02/03/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

224575660



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 1 de Novembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224575660

página: 2/2



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Registro: 0010068120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 30/05/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR. OBJETO NO NO ÂMBITO ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, SANTIÁRIA E AMBIENTAL (RESTRITO ÀS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820021

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 14/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001007771DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES

Registro: 0508425565

CPF: 019.426.365-71

Data Início: 31/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

URBANISTA

Atribuição: ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PAISAGISMO, EXCLUINDO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ITENS 2 E OS ITENS 5, 6, 11 E 12 E 15 A 18 DO ARTIGO 1 DA MESMA RESOLUÇÃO.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS SANTOS DE CERQUEIRA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 137310/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: a6Y3Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0518918637
 CPF: 052.309.355-10
 Data Início: 27/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.314.075-04

Data Início: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: ARGEU CORREIA CARDIM NETO

Registro: 0512790485

CPF: 952.958.015-00

Data Início: 15/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS

Registro: 0515236942

CPF: 050.774.095-52

Data Início: 14/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dactada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET


858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FYUJQSEh7IM0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: GfeDrHvhrXXV0000-3
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR CEP 41820021 UF BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
		DEPÓSITO	5.572,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	86.705,55	REM SEM 13° SALÁRIO	57.791,15
REM BASE CALC 13° SAL	12.168,81	REM 13° SALÁRIO	11.871,26
CONTRIB SOCIAL	7.723,97	DEPÓSITO	5.572,99
ENCARGOS CONTRIB SOC	3.437,08	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES	72	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	38



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8
LOGRADOURO TANCREDO NEVES BAIRRO NOVA CANDEIAS CIDADE CEP UF
CANDEIAS NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 1.476,79
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTRIB SOCIAL 596,96
ENCARGOS DEVIDO PREV SOC 2.638,47
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 1.476,79
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0003/0003

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 93.794,18
REM BASE CALC 13° SAL 12.168,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.320,93
VAL DEVIDO PREV SOC 6.075,55
TOTAL TRABALHADORES 75

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 64.879,78
REM 13° SALÁRIO 13.348,05
DEPÓSITO 5.572,99
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 41

TOTAL A RECOLHER 5.572,99



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG : 0001/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CBO JAM

JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA 0,00 280,63 136.82574.27-0 26/08/2022 01 26,31 16/11/2022 J 07152
0,00 350,80 22,46 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF


DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0002/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL 13° SAL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SILVESTRE CRUZ DA SILVA	524,09	327,56	107.99051.48-6	327,56	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07170
VALDEMIRO ALELUIA DOS SANTOS JUNIOR	280,64	175,40	113.85912.50-7	175,40	21/09/2022	01	21/09/2022	01		04/11/2022	I3	07152
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	952,95	310,75	122.44085.77-7	310,75	26/08/2022	01	26/08/2022	01		23/11/2022	I3	07170
DEJALMAR DA ENCARNACAO VALENTINO	538,62	310,75	123.21712.85-8	310,75	16/08/2022	01	16/08/2022	01		13/11/2022	I3	07170
ROGERIO CARDOSO DE JESUS	350,80	175,40	123.85143.57-9	175,40	22/09/2022	01	22/09/2022	01		05/11/2022	I3	07152
HELIO DE PAULA OLIVEIRA	911,52	310,75	124.24316.55-6	310,75	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170
ANCELMO BAIISTA DOS SANTOS	982,23	526,19	125.18237.71-4	526,19	17/08/2022	01	17/08/2022	01		14/11/2022	I3	07152
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.135,52	327,56	125.94982.04-2	327,56	29/08/2022	01	29/08/2022	01		26/11/2022	I3	07170
CASSIO DA CONCEICAO	841,91	526,19	126.62797.04-7	526,19	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07152
ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS	1.543,50	526,19	126.71148.05-6	526,19	15/08/2022	01	15/08/2022	01		12/11/2022	I3	07152
ADRIANO BARRETO FERREIRA	960,83	327,56	126.77279.06-3	327,56	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07170
DAISY JESUS DOS SANTOS	1.543,50	526,19	126.94142.06-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152
NEILSON DE JESUS SANTIAGO	1.543,50	526,19	127.36754.05-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	1.543,50	526,19	127.75101.07-2	526,19	25/08/2022	01	25/08/2022	01		22/11/2022	I3	07152
JEFFERSON DOS SANTOS SANTIAGO	1.543,50	526,19	129.22196.08-0	526,19	11/08/2022	01	11/08/2022	01		08/11/2022	I3	07152
		526,19		526,19						81,55	0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF


DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PAG: 0003/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/U001-98

REINAN SILVA DOS SANTOS	497,19	310,75	129.68303.06-8	15/08/2022	01	12/11/2022	I3	07170
EDIVANDO SILVA RANGEL	497,19	310,75	130.25844.05-0	15/08/2022	01	12/11/2022	I3	07170
RICARDO VIDAL DE SOUSA	538,62	310,75	140.79814.27-1	16/08/2022	01	13/11/2022	I3	07170
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.077,25	310,75	161.36301.46-7	29/08/2022	01	26/11/2022	I3	07170
GEORGE LUCAS ALVES FERREIRA	662,92	310,75	162.65391.50-0	25/08/2022	01	22/11/2022	I3	07170
VITOR DE BRITO FERREIRA	290,03	310,75	165.28962.48-1	10/08/2022	01	07/11/2022	I3	07170
WILLIAN SANTOS DA SILVA	952,95	310,75	165.67411.65-2	26/08/2022	01	23/11/2022	I3	07170
ANTONIO JOSE SANTOS	1.377,75	449,27	170.14341.00-4	26/08/2022	01	23/11/2022	I3	07823
BRUNO GONCALVES SANTOS	103,58	103,58	200.09563.84-3	21/09/2022	01	04/11/2022	I3	07170
ENDE SOUZA	526,19	526,19	200.10987.65-1	01/09/2022	01	29/11/2022	I3	07166
GIULIANO DA SILVA	310,75	310,75	200.11587.30-4	15/08/2022	01	12/11/2022	I3	07170
JERSON SILVA CORTEIA	911,56	310,75	200.12307.91-7	25/08/2022	01	22/11/2022	I3	07170
LUZILACERDA DE CUNHA	561,27	526,19	200.12505.83-2	11/08/2022	01	08/11/2022	I3	07152
VINICIUS DI JESUS	1.266,55	327,56	200.22891.21-2	01/09/2022	01	29/11/2022	I3	07170
GIL SANTANA DE ASSIS	310,75	310,75	200.27686.47-1	16/08/2022	01	13/11/2022	I3	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0004/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LAILTON DOS SANTOS PINHEIRO	538,62	310,75	206.03204.51-6	310,75	16/08/2022	01	13/11/2022	I3	07170	0,00			
BRUNO RENATO DOS SANTOS	828,65	207,16	212.41270.82-3	207,16	25/08/2022	01	22/11/2022	I3	07170	0,00			
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	952,95	310,75	236.81922.77-9	310,75	26/08/2022	01	23/11/2022	I3	07170	0,00			
					94,77					0,00			



DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0005/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	299,51	123.98467.24-6	0,00	143,55	14/09/2022	01			167,73	07823
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	940,71	200.23321.75-4	0,00	151,14	01/08/2020	01			225,77	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,10	200.08707.42-6	0,00	171,24	19/09/2022	01			189,42	07156
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	151,14	19/10/2020	01			225,77	04110
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	126.23326.06-3	0,00	93,68	12/09/2022	01			116,02	07170
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.052,39	175,40	164.12290.23-1	0,00	78,92	16/11/2022	01			98,22	07152
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	350,80	160.00109.34-3	0,00	171,24	15/09/2022	01			196,44	07152
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.242,98	207,16	200.10507.22-6	0,00	93,68	13/09/2022	01			116,01	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	952,95	155,37	200.27016.77-8	0,00	71,47	19/09/2022	01			88,66	07170
EDILSON		539,83	210.12030.77-8	0,00	297,67	08/09/2022	01			302,30	07102
ELTON DOS SANTOS	1.242,98	163,78	160.04546.60-8	0,00	99,73	22/09/2022	01			117,92	07170
ELEN EVELIN OLIVEIRA	1.881,42	155,37	202.15115.95-8	0,00	93,68	21/09/2022	01			111,86	07170
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	137.52159.27-7	0,00	151,14	04/06/2020	01			225,78	04110
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,16	212.41425.77-0	0,00	99,73	12/09/2022	01			122,28	07170
			212.11689.85-0	0,00	93,68	13/09/2022	01			116,01	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PÁG: 0006/0016

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
											CBO	JAM
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	350,80	350,80	122.81157.24-7	0,00	0,00	15/09/2022	01			15/09/2022	01	07152
2.104,77						171,24						0,00
FAUSTO DONIZETE PESSOA	350,80	350,80	127.05284.18-6	0,00	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	01	07152
2.104,77						171,24						0,00
JEFERSON SANTOS DE JESUS	163,78	163,78	149.03088.27-4	0,00	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	01	07170
1.310,22						99,73						0,00
JEFERSON XAVIER FALCAO	155,37	155,37	149.71075.27-1	0,00	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	01	07170
1.242,98						93,68						0,00
JONATAS SENA DOS SANTOS	207,16	207,16	156.78852.12-8	0,00	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	01	07170
1.242,98						93,68						0,00
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	207,16	207,16	161.88428.27-1	0,00	0,00	13/09/2022	01			13/09/2022	01	07170
1.242,98						93,68						0,00
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	344,91	344,91	125.33459.18-8	0,00	0,00	25/08/2022	01			25/08/2022	01	07823
2.069,43						168,06						0,00
KLEBERSON EVANGELISTA LUZ	207,16	207,16	164.62429.26-8	0,00	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	01	07170
1.242,98						93,68						0,00
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	263,10	263,10	201.28812.31-6	0,00	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	01	07152
2.104,77						171,24						0,00
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	350,80	350,80	126.17799.06-0	0,00	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	01	07152
2.104,77						171,24						0,00
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	103,58	103,58	206.81087.27-1	0,00	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	01	07170
1.052,99						46,61						0,00
CELO FERREIRA DA SILVA	175,40	175,40	114.35968.94-2	0,00	0,00	16/11/2022	01			16/11/2022	01	07152
1.242,98						78,92						0,00
MARCIO PIRES XAVIER	207,16	207,16	129.64314.44-8	0,00	0,00	08/09/2022	01			08/09/2022	01	07170
2.104,77						93,68						0,00
MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO DA VIANA	350,80	350,80	165.05257.76-5	0,00	0,00	14/09/2022	01			14/09/2022	01	07152
1.242,98						171,24						0,00
	155,37	155,37	203.40989.89-5	0,00	0,00	22/09/2022	01			22/09/2022	01	07170
						93,68						0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0007/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400019

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

REMEMORANTE	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	1.881,42	940,71	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01	18/08/2020	01				225,77	04110
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.242,98	155,37	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01	22/09/2022	01				111,86	07170
PAULO DOS SANTOS NUNES	1.310,22	163,78	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01	26/09/2022	01				117,93	07170
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	1.242,98	207,16	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01	12/09/2022	01				116,01	07170
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	1.242,98	207,16	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01	12/09/2022	01				116,02	07170
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	2.104,77	350,80	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01	08/09/2022	01				196,45	07152
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	1.242,98	207,16	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01	08/09/2022	01				116,02	07170



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PAG: 0008/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
1.212,00
131.17567.06-1
0,00
01/07/2020 11
133,32
0,00
02521
0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
86.705,55

23.689,27

12.168,81

7.723,97

5.572,99

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
HORA: 15:18:02
PÁG: 0009/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000550 729901802215 207671180827 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfedrHvhrXXV0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	71	57.791,15	11.871,26	85.493,55	12.168,81
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTALS:	72	59.003,15	11.871,26	86.705,55	12.168,81



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: GfedrHvhrXV0000-3


LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.437,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.723,97
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 32.959,51
VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2022
 HORA: 15:18:02
 PAG: 0011/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 9000/US28179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01				0,00	07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	599,81	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01				0,00	07102
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	438,49	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01				0,00	07152
										0,00	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.088,63

1.476,79

0,00

596,96

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: FyUjQSEh7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS N° DE CONTROLE: NAJ9dWFBz8i0000-8 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/U528179

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	1.476,79	7.088,63	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI N° DE CONTROLE: EF3xZENJHaw0000-7 N° ARQUIVO: FYUJQSE7IM0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.075,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.320,93
SALÁRIO FAMÍLIA: 752,93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 32.959,51
VALOR ABATIDO: 31.903,11 VALOR A COMPENSAR: 1.056,40 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 22.106,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO ANEXO 15	QUANTIDADE	QUANTIDADE	25 ANOS	QUANTIDADE
ADOTADA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	0,00	0	0,00	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	0 I1:	0 I2:	0 I3:	33 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q6:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q8:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q9:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q10:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q11:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q12:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q15:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q16:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q17:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q18:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q19:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q20:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q21:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q22:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q23:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q24:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q25:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q26:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q27:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q28:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q29:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q30:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q31:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q32:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q33:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q34:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q35:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q36:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q37:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q38:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q39:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q40:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q41:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q42:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q43:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q44:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q45:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q46:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q47:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q48:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q49:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q50:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

