



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 360 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 901	Data do Sub-Empenho: 16/04/2024	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
---------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI	Tipo Pessoa:	Juridica
Endereço:	RUA 02 DE JULHO, 133	Complemento:	SALA 04
Bairro:	CENTRO	Cidade:	SERRINHA
CNPJ:	13.749.776/0001-50	Insc. Estadual:	
CPF:		RG:	
Conta Corrente:	240487-7	Agência:	3017
		Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
		Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 1007.4451.1706	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	26/03/2024

Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1706 - Transferência Especial da União
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada para registro de preço	Nº Lic.:	011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	134-2023	55.000,00	50.000,00	5.000,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA -SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº011-2022TP, CONTRATO Nº134-2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/02/2024 À 28/03/2024. NFS-e 180	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	201.607,84	199.178,49	2.429,35

Data do Empenho: 26/03/2024	Data do Liquidação: 16/04/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.046	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1706	4.182,75
2.1.8.8.1.01.04.00.00.046	IRRF - Fonte 1706	2.987,68
2.1.8.8.1.01.08.00.00.046	ISS - Fonte 1706	5.975,35

## Cento e oitenta e seis mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos ##	Valor Retido	13.145,78
	Valor Líquido	186.032,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/04/2024	180	U			199.178,49

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	199.178,49

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/04/2024.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/04/2024, podendo efetuar o pagamento.
 ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	 NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA EM 22/04/24

Carlos Antonio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 252-2022

EMPENHO: 360 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 901 Data do Sub-Empenho: 16/04/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 5535 - ARK ENGENHARIA EIRELI **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: RUA 02 DE JULHO, 133 **Complemento:** SALA 04
Bairro: CENTRO **Cidade:** SERRINHA **Estado:** BA
CNPJ: 13.749.776/0001-50 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta Corrente: 240487-7 **Agência:** 3017 **Banco:** 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1706 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 26/03/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1706 - Transferência Especial da União
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Tomada para registro de preço	Nº Lic.: 011-2022TP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 134-2023	55.000,00	50.000,00	5.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA -SANTALUZ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, TOMADA DE PREÇO Nº011-2022TP, CONTRATO Nº134-2023.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
201.607,84	199.178,49	2.429,35

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	199.178,49	199.178,49

Cento e noventa e nove mil e cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos

199.178,49

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/04/2024.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/04/2024

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
180



Data e Hora da Emissão	10/04/2024 10:49:47	Competência	10/4/2024	Código de Verificação	UU0D50COE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTALUZ - BA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ARK ENGENHARIA EIRELI				
Nome Fantasia	ARK ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50	Inscrição Municipal	5647	Município	SERRINHA - BA
Endereço e CEP	R 02 DE JULHO ,133 - CENTRO CEP: 48700-000				
Complemento	:SALA 4	Telefone	(75)9306-3856	e-mail	arkengenhariaeireli@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				
CNPJ/CPF	13.807.870/0001-19	Inscrição Municipal		Município	SANTALUZ - BA
Endereço e CEP	AVENIDA GETULIO VARGAS ,SN - CENTRO CEP: 48880-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MEDIÇÃO Nº 02 - Período da medição: 01/02/2024 a 28/03/2024

CONTRATO Nº 134/2023 | Contrato de Repasse 923470/2021.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na recuperação de estradas vicinais, no trecho Limeira-Santaluz, no Município de Santaluz - Bahia.

MÃO DE OBRA 50%: \$ 99.589,25

MATERIAL 50%: \$ 99.589,25

I.R. 1,5%=\$ 2.987,68

INSS 3,5% =\$ 3.485,62

ISS 2,5% =\$ 4.979,46

DADOS BANCARIOS:

BANCO SICOOB - 756

AGENCIA: 3017

CONTA CORRENTE 240487-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
 EM 10/04/24 *Evaldo Moraes*
 Assinatura

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	791374	Código ART	791374
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	2.987,68	INSS (R\$)	3.485,62	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	----------	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	199.178,49	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	199.178,49
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	99.589,25
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	6.473,30	0-Nenhum		Base de Cálculo	99.589,24
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISSQN Retido	2.489,73	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	190.215,46	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	2.489,73
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SERRINHA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





I.R.R.F

Nº DAM: 381937		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO: 34223	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Rua REGINALDO RIBEIRO						NÚMERO: 808
COMPLEMENTO: *****			BAIRRO: GINASIO	MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.:		13.749.776/0001-50
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE						
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F					
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 2.987,68	Quantidade/Aliquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.987,68	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.987,68	
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 16/04/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 16/04/2024 11:12:56	DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2024		
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.987,68		
Valor do Tributo: 2.987,68	Vir. Devido sem Desconto (VD): 2.987,68		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
Valor de Base Calculo: 2.987,68	Vir. Devido com Desconto: 2.987,68		(+) MULTA DE MORA - R\$			
INSTRUÇÕES:			(+) JUROS DE MORA - R\$			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.987,68		
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;						
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.						
4) Referente a NF-e Nº 180 Data de Emissão 10/04/2024						
4)						



Operador:




8171000029 . 5 87683906202 . 6 40430010100 . 7 00038193707 . 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000029 . 5 87683906202 . 6 40430010100 . 7 00038193707 . 7

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 381937	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 16/04/2024 11:12:56	DATA VENCIMENTO: 30/04/2024
INSCRIÇÃO: 34223			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.987,68
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.987,68





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 381939		CONTRIBUINTE 34223 - ARK ENGENHARIA LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: REGINALDO RIBEIRO					NÚMERO: 808	
COMPLEMENTO: *****		BAIRRO: GINASIO		MUNICÍPIO: SERRINHA		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 13.749.776/0001-50			R.G.:		ORGÃO	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 119.507,09	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 5.975,35	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 5.975,35		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 16/04/2024	MÊS REFERÊNCIA: Abril	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 16/04/2024 11:30:37	DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- MANTENHA SEUS IMPOSTOS EM DIAS 4- REFERENTE A NF-e Nº 180 DATA DE EMISSÃO 10/04/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.975,35		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.975,35		



Operador:



8178000059 . 5 75353906202 . 0 40531010500 . 3 00038193912 . 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000059 . 5 75353906202 . 0 40531010500 . 3 00038193912 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Abril	Nº DAM: 381939	EXERCÍCIO 2024	DATA 16/04/2024 11:30:37	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	5.975,35
ARK ENGENHARIA LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	5.975,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 10/04/2024

A EMPRESA:

ARK ENGENHARIA EIRELI, SOB O CNPJ Nº 13.749.776/0001-50

ENDEREÇO:

RUA 02 DE JULHO, 133, CENTRO, CEP 48700-000, SERRINHA/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
RECURSO GOVERNO FEDERAL
HISTÓRICO:
Recuperação de Estradas Vicinais , no trecho Limeira-Santaluz, no município de Santaluz/BA.
Processo Licitatório: Tomada de Preço 011/2023
Contrato: 134/2023 Processo administrativo: Contrato de Repasse 923470/2021 Nº da obra: 107/2023
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 180 VALOR DA NOTA: R\$ 199.178,49 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024 A 28/03/2024 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.
CONTA: AGÊNCIA 3017 C/C: 240487-7 BANCO SICOOB
Recurso – GOVERNO FEDERAL

Atenciosamente,

Evaldo Moraes

Fiscal de Obra

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Ofício nº 100/2024

Ao Sr. Carlos Antônio da Silva Filho

Controlador Interno

Assunto: Justificativa período do Boletim de Medição – 02 da obra 107/2023 | contrato 134/2023

Venho por meio deste informar que o período de medição exposto no Boletim de Medição nº 02 e NF nº 180 da empresa ARK ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 13.749.776/0001-50) necessita está condizendo com o Portal de Fiscalização do Transferegov onde o período deve contemplar da ultima data do boletim anterior até a data de lançamento da medição no sistema pela empresa. Desta forma, o período presente na NF deverá ser de 01/02/2024 a 28/03/2024.

Vale ressaltar que só é possível realizar a medição quando o evento (grupo de atividades pré cadastradas) está concluído, por isso que os períodos não acontecem exatamente ao final de cada mês.

Santaluz-BA 19 de abril de 2024

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil – CREA/BA 051417303-3
Fiscalização de Obras
Secretaria de Infraestrutura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202343258-6 **Emitida por:** 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 02/04/2024 15:17:57 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		BARBARA LIMA MENDONCA PIO	6	046.850.465-60	101	19/04/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
03/2024		CLEBSON MOTA DE SOUZA	5	066.572.645-77	101	19/04/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Total do Tomador							Sem Tomador	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21
Total do Estabelecimento						13.749.776/0001-50	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
Total da Guia								3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202343258-6 **Emitida por:** 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 02/04/2024 15:17:57 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/74
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/90
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202343258-6 **Emitida por:** 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 02/04/2024 15:17:57 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	13.749.776/0001-50	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 Nome Empregador: ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202343258-6 Emitida por: 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 02/04/2024 15:17:57 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.749.776/0001-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
		Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.749.776 **Nome Empregador:** ARK ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202343258-6 **Emitida por:** 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA

Data Emissão: 02/04/2024 15:17:57 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21
	Total da Guia	3.927,68	314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21



CPF/CNPJ do Empregador 13.749.776	Nome/Razão Social do Empregador ARK ENGENHARIA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040202343258-6	Tag 02/04/2024 15:17
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
314,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Inderização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	314,21	0,00	0,00	0,00	314,21
Total Geral:		314,21	0,00	0,00	0,00	314,21

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 15:17:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010102126900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobro/3387a8878c4641c089aac54bef18a7f15204000e53038865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045388

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobro/3387a8878c4641c089aac54bef18a7f1



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 314,21

Pagamento realizado

02/04/2024 17:54

De

Denilson Contabilidade E Negocios

CNPJ: 11459018000172

Ag 0001 - Cc 3852329-8

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

ID da transação

E378802062024040220540GG1JIEBLAM

Autenticação Cora

c5b2f104-ba73-4941-9ab6-7894ebc0a5dd

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



CNPJ 13.749.776/0001-50	Razão Social ARK ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24093.5131359-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219258989			Valor Total do Documento 1.250,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	249,09			249,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	785,53			785,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	117,83			117,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98,19			98,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		1.250,64			1.250,64



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6	50640385241 3	10071624093 5	51313591938 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.749.776/0001-50
Número: 07.16.24093.5131359-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.250,64

Pague com o PIX





Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 1.250,64

Pagamento realizado

02/04/2024 17:54

De

Denilson Contabilidade E Negocios

CNPJ: 11459018000172

Ag 0001 - Cc 3852329-8

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062024040220544GGINQ7UY6S

Autenticação Cora

7ff80bf9-0e77-43a9-874b-0bfd4c569a94

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.749.776/0001-50
Nome	ARK ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	25120699486 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 311,13	R\$ 249,09
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 903,36	R\$ 903,36
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 98,19	R\$ 98,19
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.312,68	R\$ 1.250,64

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WENDEL SIMOES CRUZ
CPF	039.993.565-70
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/04/2024 15:19:39
Nº do recibo de entrega	0000050000219258989



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000219258989
Data/Hora da Transmissão	02/04/2024 15:19:39	Identificação da Apuração de Débitos	25120699486 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	62,04	62,04	0,00



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000219258989
Data/Hora da Transmissão	02/04/2024 15:19:39	Identificação da Apuração de Débitos	25120699486 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000218160661
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	REGINALDO RIBEIRO	Número	808
Complemento	-	Bairro/Distrito	GINASIO
Município	SERRINHA	UF	BA
CEP	48700000	Telefone	7193063856
Correio Eletrônico	ARKENGENHARIAEIRELI@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WENDEL SIMOES CRUZ	CPF	03999356570
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	98,19		
Saldo a Pagar	98,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	117,83		
Saldo a Pagar	117,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	785,53		
Saldo a Pagar	785,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	311,13		
Deduções	Salário Família: 62,04		
Saldo a Pagar	249,09		



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ARK ENGENHARIA LTDA	CNPJ	13.749.776/0001-50
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000219258989
Data/Hora da Transmissão	02/04/2024 15:19:39	Identificação da Apuração de Débitos	25120699486 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	311,13	62,04	249,09

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	785,53	0,00	785,53
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	117,83	0,00	117,83

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	98,19	0,00	98,19





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 94 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 03/01/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2024

Chave de validação: f0e9df40





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 3669 / 2024

CONCEDIDO À

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 13.749.776/0001-50

Endereço: Rua REGINALDO RIBEIRO Nº00808 - GINASIO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 11/04/2024 , por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quinta-feira, 11 de Abril de 2024

Chave de validação: 93709682





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241293225

RAZÃO SOCIAL	
XXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/03/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241563755**

RAZÃO SOCIAL	
XXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	13.749.776/0001-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 01:24:25 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/05/2024.

Código de controle da certidão: **00EC.191B.4EB2.BDB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.749.776/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:34:58 do dia 11/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2024.

Código de controle da certidão: **B5D8.8573.5AF6.9695**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 22270950/2024

Expedição: 02/04/2024, às 22:34:54

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.749.776/0001-50

Certidão nº: 25491553/2024

Expedição: 11/04/2024, às 16:32:43

Validade: 08/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARK ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.749.776/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032401153182126993

Informação obtida em 02/04/2024 22:33:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.749.776/0001-50
Razão Social: ARK ENGENHARIA LTDA
Endereço: R REGINALDO RIBEIRO 808 / GINASIO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032401153182126993

Informação obtida em 11/04/2024 16:33:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ - BA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 01 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 02 – ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperaçõa De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 03- TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141V303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Foto 04 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 5 -EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA

Foto 6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperaçõa De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 7 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 8 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperaçõa De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 9 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0514117303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Foto 10 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1910



1910



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperaçõa De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 11 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materias, Serviço de
Manutenção LTDA



Foto 12 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
11/03/2024	Santaluz	Recuperação De Estrada Vicinais no Trecho de Limeira



Foto 13 – ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS



Foto 14 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/02/2024 a 28/03/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA

EMPRESA:
ARK ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:
13.307.870/0001-19
MEDIÇÃO 02:
R\$ 199.178,49

TOMADA DE PREÇO Nº 011-2022
Nº DO CONTRATO: 134/2023
Nº DA OBRA: 107/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 252/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
								QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				R\$ 853.896,65						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.392,16						
1.1.1	51	ORSE	Ficha de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8	R\$ 424,02	R\$ 3.392,16		8,00		3.392,16	R\$ 0,00	0,00%
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 24.234,00						
1.2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	R\$ 149,43	R\$ 17.931,60	30	R\$ 4.482,90	30,00	4.482,90	R\$ 13.448,70	75,00%
1.2.2	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	R\$ 39,39	R\$ 6.302,40	40	R\$ 1.575,60	40,00	1.575,60	R\$ 4.726,80	75,00%
1.3			TERRAPLANAGEM				R\$ 346.143,01						
1.3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	106200	R\$ 0,14	R\$ 14.868,00	25500	R\$ 3.570,00	25500,00	3.570,00	R\$ 11.298,00	75,99%
1.3.2	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	24687	R\$ 5,18	R\$ 127.878,66	6171,75	R\$ 31.969,67	6171,75	31.969,67	R\$ 95.908,99	75,00%
1.3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	28997,93	R\$ 3,85	R\$ 111.642,03	7299,48	R\$ 28.103,00	7299,48	28.103,00	R\$ 83.539,03	74,83%
1.3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	7429,5	R\$ 1,85	R\$ 13.744,57	1857,37	R\$ 3.436,13	1857,37	3.436,13	R\$ 10.308,44	75,00%
1.3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	5715	R\$ 13,65	R\$ 78.009,75	1428,75	R\$ 19.502,44	1428,75	19.502,44	R\$ 58.507,31	75,00%
1.4			OBRA DE ARTE CORRENTE - PASSAGEM MOLHADA				R\$ 42.970,73						
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,2	R\$ 89,03	R\$ 641,01		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 641,01	100,00%
1.4.2	73644/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	54,4	R\$ 778,12	R\$ 42.329,72		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 42.329,72	100,00%
1.5			CASCALHAMENTO				R\$ 434.486,75						
1.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	67821,97	R\$ 3,30	R\$ 223.812,50	16955,49	R\$ 55.953,12	16955,49	55.953,12	R\$ 167.859,38	75,00%
1.5.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	15980	R\$ 1,85	R\$ 29.470,50	3825	R\$ 7.076,25	3825,00	7.076,25	R\$ 22.394,25	75,99%
1.5.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	13275	R\$ 13,65	R\$ 181.203,75	3187,5	R\$ 43.509,38	3187,50	43.509,38	R\$ 137.694,37	75,99%
1.6			DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 2.670,00						
1.6.1	79480	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	800	R\$ 4,45	R\$ 3.560,00		R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 2.670,00	100,00%
							TOTAL GERAL	R\$ 853.896,65	R\$ 199.178,49	0,00	R\$ 202.570,65	R\$ 651.326,00	76,28%



Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais Serviços e Manutenção LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 3		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS INSTALAÇÃO DE PLACA							
		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 01/02/2024		Data: 01/02/2024						

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0003-
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Av. Aracaju 811, 805 - Gral.
 CEP: 44.144-000 - Salvador - BA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 3		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SÍMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
INSTALAÇÃO DE PLACA		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE			
		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/02/2024		Data: 02/02/2024						

Wendel Simões Grog
 13 749.775/0001-00
 W&M ENGENHARIA LTDA
 RUA HEDRÔNICO REHEM, 806 - GARDAS
 CEP 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data																																																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 4						S							T							Q							Q							S							S							D						
						EFETIVO PESSOAL																																																
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()						CATEGORIA							QTDE																																									
SIMBOLOGIA						MÃO DE OBRA INDIRETA																																																
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA																																																
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA DIRETA																																																
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																																																
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO																																																
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																																																
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS																																																
						TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória																																																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																																																
Data: 03/02/2024						Data: 03/02/2024																																																

Wendel Simões
 13 749.778/0001-0
 W&W ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO RIBEIRO, 808 - CRUZ
 CEP 42.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 5				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/02/2024				Data: 04/02/2024							

Wendel Simões Góes
 13 749.775/0001-00
 W&S ENGENHARIA LTDA
 Av. Higienópolis, 806 - Goiás
 CEP 74.200-000 - Goiânia - GO

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X									
		S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 6		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA					QTDE					
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topógrafo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO					QTDE.					
		Veiculo Leve Carro pipa 1 Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 Rolo 1 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/02/2024		Data: 05/02/2024										

Wendel Simões
 13.749.775/0001-13
 ARY ENGENHARIA LTDA
 Rua Presidente Dutra, 808 - Goiás
 CEP 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 7		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019		Gerente de Obra							
		Engenheiro						1	
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral							1
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo							2
		Auxiliar de topografia							3
		Pedreiro							
		Ajudante Geral							2
		Calçateiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							1
		Operador de Patrol							1
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							2
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
		Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							1
		Carro pipa							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							1
		Pá carregadeira							2
		Caçamba							1
		Patrol							1
		Rolo							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/02/2024		Data: 06/02/2024							

Wendel Simões Cruz
 03 749.776/0001-00
 W.S. ENGENHARIA LTDA.
 Av. Brasil, 808 - Casa
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 9				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 3							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 2							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista 1							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira 2							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
Serralheiro											
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve 1							
				Carro pipa 1							
				Caminhão Toco 1							
				Escavadeira 1							
				Pá carregadeira 2							
				Caçamba 1							
				Patrol 1							
				Rolo 1							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/02/2024				Data: 08/02/2024							

Wendel Simões
 03 749.776/0001-
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Av. Industrial Pôrto, 808 - Graças
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 10				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva a/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2							
				Auxiliar de topografia 3							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral 2							
				Calceiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol 1							
				Operador de Escavadeira 1							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba 2							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve 1							
				Carro pipa							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira 1							
				Pá carregadeira							
				Caçamba 2							
				Patrol 1							
				Rolo 1							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2024				Data: 09/02/2024							

Wendel Simões Cruz
 13.749.776/0001-
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Rua Itapagaram, 808 - Grão
 CEP: 44.142-0 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 11				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/02/2024				Data: 10/02/2024						

Wendel Simões
 13.749.775/0001-3
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA REGISTRADO RIBEIRO, 800 - CARIACI
 CEP: 44.112-120 - SANTALUZ - BAHIA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 12				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2024				Data: 11/02/2024						



 13.749.775/0001-3
 AME ENGENHARIA LTDA.
 Av. Presidente Riberto, 808 - Graças
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data	X									
				S	T	Q	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 13				EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA					QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra										
				Engenheiro					1					
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra										
				Encarregado geral					1					
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo					2					
				Auxiliar de topografia					3					
Pedreiro														
Ajudante Geral					2									
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol					1									
Operador de Escavadeira					1									
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba					2									
Pintor														
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO										
				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO					QTDE.					
Veiculo Leve														
Carro pipa					1									
Caminhão Toco														
Escavadeira					1									
Pá carregadeira														
Caçamba					2									
Patrol					1									
Rolo					1									
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 12/02/2024				Data: 12/02/2024										


 13.749.775/0001-0
 RAY ENGENHARIA LTDA
 Av. Presidente Dutra, 805 - Graças
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 14				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA								
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra								
				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo 2								
				Auxiliar de topografia 3								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral 2								
				Calceteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol 1								
				Operador de Escavadeira 1								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba 2								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE.								
				Veiculo Leve								
				Carro pipa 1								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira 1								
				Pá carregadeira								
				Caçamba 2								
				Patrol 1								
				Rolo 1								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/02/2024				Data: 13/02/2024								

Wendel Simões Grog
 03 749.776/0001-00
 ENGENHARIA LTDA
 Rua Presidente Ribeyro, 806 - Goiás
 CEP: 75.000-000 - Santana - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 15				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
Pedreiro											
Ajudante Geral				2							
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista				1							
Operador de Patrol				1							
Operador de Escavadeira				1							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba				2							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/02/2024				Data: 14/02/2024							

Wendel Simões Grog
 05 749.776/0001-00
 WENDEL ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienado Ribeiro, 806 - Graças
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 16				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/02/2024				Data: 15/02/2024							


 13.749.775/0001-
 ARY ENGENHARIA LTDA.
 Av. Insular do Itamaré, 808 - Graças
 CEP: 41.100-10 - Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 17				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3KKM). AF_07/2020				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
Pedreiro											
Ajudante Geral				2							
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol				1							
Operador de Escavadeira				1							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba				2							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2024				Data: 16/02/2024							

Wendel Simões
 13 749.776/0001-0
 WENDEL ENGENHARIA LTDA.
 Rua Francisco Ribeiro, 806 - Girassol
 CEP: 43.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 18		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/02/2024		Data: 17/02/2024						

Wendel Simões
 13 749.776/0001-3
 ARK ENGENHARIA LTDA.
 Av. Higienópolis, 806 - Curitiba
 CEP: 81.250-000 - Paraná - Brasil

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/02/2024				Data: 18/02/2024						

Wendel Simões
 35 749.775/0001-33
 ANO ENGENHARIA LTDA.
 RUA Francisco Ribeiro, 806 - Goiás
 CEP: 13.124-110 - Santa Rita - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141Y303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 21				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DE PLACA ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
Pedreiro											
Ajudante Geral				2							
Caçeteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol				1							
Operador de Escavadeira				1							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba				2							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/02/2024				Data: 20/02/2024							


 03 749.778/0001-00
 W.M. ENGENHARIA LTDA
 Rua Heraldo Ribeiro, 808 - Centro
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 22				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
INSTALAÇÃO DE PLACA ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
Pedreiro											
Ajudante Geral				2							
Calceteiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patroi				1							
Operador de Escavadeira				1							
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba				2							
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patroi				1			
Rolo				1							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/02/2024				Data: 21/02/2024							

Wendel Simões
 05 749.775/0001-0
 W&S ENGENHARIA LTDA.
 Av. Maranhão Ribeiro, 806 - Cidade
 CEP 41.100-10 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 25		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/02/2024		Data: 24/02/2024						

Wendel Simões
 13 749.775/0001
 WWS ENGENHARIA LTDA
 RUA Professor Roberto, 800 - Graças
 CEP 44.152-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 26		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro Tac. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/02/2024		Data: 25/02/2024						

Wendell Simões
 13.749.775/0001-88
 ENR 51487878-1
 RUA Herculano Rebello, 806 - Graças
 CEP: 45.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		X								
		S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 27		EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA								
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		Gerente de Obra						1		
		Engenheiro								
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra						1		
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						2
				Auxiliar de topografia						3
		Pedreiro								
		Ajudante Geral						2		
		Calçeteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista								
		Operador de Patrol						1		
		Operador de Escavadeira						1		
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba						2		
		Pintor								
		Serralheiro								
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO						QTDE.		
		Veículo Lave								
		Carro pipa						1		
		Caminhão Toco								
		Escavadeira						1		
		Pá carregadeira								
		Caçamba						2		
		Patrol						1		
		Rolo						1		
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/02/2024		Data: 26/02/2024								

Wendel Simões Grog
 13.749.775/0001-00
 RAY ENGENHARIA LTDA
 RUA Maranhão Rebelo, 806 - Graças
 CEP: 45.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X					
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO N° 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002-2022 RDO: 28		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve		1				
		Carro pipa		1				
		Caminhão Toco		1				
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira		2				
		Caçamba		1				
		Patrol		1				
		Rolo		1				
		Placa Vibratória		1				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/02/2024		Data: 27/02/2024						

Wendel Simões Cab
 13.749.775/0001-3
 WSC ENGENHARIA LTDA.
 RUA HILÁRIO PINHEIRO, 808 - GARDOLINHO
 CEP: 45.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 0514117303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 29				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo		2					
				Auxiliar de topografia		3					
				Pedreiro							
Ajudante Geral		2									
Calçateiro											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol		1									
Operador de Escavadeira		1									
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba		2									
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veiculo Leve		1					
				Carro pipa							
				Caminhão Toco		1					
				Escavadeira		1					
				Pá carregadeira		2					
				Caçamba		1					
				Patrol		1					
				Rolo		1					
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/02/2024				Data: 28/02/2024							

Wendel Simões Góes
 13 749.776/0003-
 ANEX ENGENHARIA LTDA
 RUA Prognóstico Robert, 806 - Grãss
 CEP 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 05141V303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 30				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro 2 Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE			
				Veículo Leve Carro pipa 1 Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 Rolo 1 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/02/2024				Data: 29/02/2024						

Wendel Simões Cruz
 13.749.775/0001-
 W&M ENGENHARIA LTDA
 Rua Industrial Rhenan, 806 - Grãis
 CEP: 42.124-110 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 32		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 02/03/2024		Data: 02/03/2024						

Wendel Simões
 13.749.775/0003-10
 WSK ENGENHARIA LTDA
 KM 11, Estrada Riber, 805 - Graça
 CEP 41.100-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 33		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/03/2024		Data: 03/03/2024						

Wendel Simões
 13.749.775/0001-10
 W&M ENGENHARIA LTDA
 Rua Engenheiro Robert, 805 - Grupos
 CEP: 45.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		S	T	X	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 36		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRECTA									
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		Gerente de Obra						1			
		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral						1			
		Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo						2	
				Auxiliar de topografia						3	
		Pedreiro									
		Ajudante Geral						2			
		Calçoteiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista						1			
		Operador de Patrol						1			
		Operador de Escavadeira									
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba						2			
		Pintor									
		Serralheiro									
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO						QTDE.			
		Veículo Leve						1			
		Carro pipa									
		Caminhão Toco						1			
		Escavadeira									
		Pá carregadeira						2			
		Caçamba						1			
		Patrol						1			
		Rolo									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 06/03/2024		Data: 06/03/2024									

Wendel Simões Cav
 13.749.775/0001-00
 ENGENHARIA LTDA.
 RUA Francisco Ribeiro, 808 - Cidade
 CEP: 41.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 37				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo			2			
				Auxiliar de topografia			3			
Pedreiro										
Ajudante Geral			2							
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol			1							
Operador de Escavadeira			1							
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba			2							
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve			1			
				Carro pipa						
				Caminhão Toco			1			
				Escavadeira						
				Pá carregadeira			2			
				Caçamba			1			
				Patrol			1			
Rolo										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/03/2024				Data: 07/03/2024						

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-11
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA INTEGRADO PIMENTA, 806 - GARDAS
 CEP: 41.120-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		S	T	Q	Q	X	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 38		EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA				QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019		Gerente de Obra						1			
		Engenheiro									
		Tec. de Segurança									
		Aux Adm									
		Mestre de obra									
		Encarregado geral						1			
		Hh DO DIA									
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo						2	
				Auxiliar de topografia						3	
		Pedreiro									
		Ajudante Geral						2			
		Calceteiro									
		Carpinteiro									
		Operador de Motosserra									
		Motorista									
		Montador									
		Montador/Eletricista									
		Eletricista									
		Operador de Patrol						1			
		Operador de Escavadeira						1			
		Operador de Pá carregadeira									
		Motorista de caçamba						2			
		Pintor									
		Serralheiro									
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO									
		EFETIVO DO DIA									
		JORNADA DE TRABALHO									
		Hh DO DIA									
		Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO				QTDE.					
		Veículo Leve						1			
		Carro pipa									
		Caminhão Toco						1			
		Escavadeira									
		Pá carregadeira						2			
		Caçamba						1			
		Patrol						1			
		Rolo									
		Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 08/03/2024		Data: 08/03/2024									

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0003
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA PROSPERIDADE RIBEIRO, 806 - Graças
 CEP 42.115-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 39				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro						
SEM SERVIÇO				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/03/2024				Data: 09/03/2024						


 13.749.775/0003
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA Iracema Riboni, 806 - Graças
 CEP 44.104-000 Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 40		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/03/2024		Data: 10/03/2024						

Wendel Simões
 13 749.775/0001-
 ARV ENGENHARIA LTDA
 Rua José Augusto Ribeiro, 808 - Grão
 CEP 44.111-000 - Salvador - Bahia

Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 42						EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA								
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						Gerente de Obra								
						Engenheiro							1	
						Tec. de Segurança								
						Aux Adm								
						Mestre de obra								
						Encarregado geral							1	
						Hh DO DIA								
						MÃO DE OBRA DIRETA								
						Topografo							2	
						Auxiliar de topografia							3	
						Pedreiro								
						Ajudante Geral							2	
						Calceteiro								
						Carpinteiro								
						Operador de Motosserra								
						Motorista								
						Montador								
						Montador/Eletricista								
						Eletricista							1	
						Operador de Patrol							1	
						Operador de Escavadeira								
						Operador de Pá carregadeira								
						Motorista de caçamba							2	
						Pintor								
						Serralheiro								
						Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO								
						EFETIVO DO DIA								
						JORNADA DE TRABALHO								
						Hh DO DIA								
						Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS								
						TIPO		QTDE.						
						Veículo Leve		1						
						Carro pipa		1						
						Caminhão Toco		1						
						Escavadeira		1						
						Pá carregadeira		2						
						Caçamba		1						
						Patrol		1						
						Rolo		1						
						Placa Vibratória		1						
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/03/2024						Data: 12/03/2024								


 749.775/0001-00
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA Helder Ribeiro, 808 - Cidade
 CEP: 44.120-000 - Salvador - Bahia


 Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		S	T	X	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 43		EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA								
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		Gerente de Obra						1		
		Engenheiro								
		Tec. de Segurança								
		Aux Adm								
		Mestre de obra						1		
		Encarregado geral								
		Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						2
				Auxiliar de topografia						3
		Pedreiro								
		Ajudante Geral						2		
		Calceteiro								
		Carpinteiro								
		Operador de Motosserra								
		Motorista								
		Montador								
		Montador/Eletricista								
		Eletricista						1		
		Operador de Patrol						1		
		Operador de Escavadeira								
		Operador de Pá carregadeira								
		Motorista de caçamba						2		
		Pintor								
		Serralheiro								
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA								
		JORNADA DE TRABALHO								
		Hh DO DIA								
		Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO		QTDE.						
		Veiculo Leve		1						
		Carro pipa								
		Caminhão Toco		1						
		Escavadeira								
		Pá carregadeira		2						
		Caçamba		1						
		Patrol		1						
		Rolo								
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/03/2024		Data: 13/03/2024								

Wendel Simões Gof
 13 749.775/0001-00
 W&W ENGENHARIA LTDA
 RUA ANTONIO PEDRO, 800 - GRAJAÚ
 CEP: 41.140-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 44						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						Gerente de Obra							
						Engenheiro							1
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						1							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						2							
						Auxiliar de topografia							
						3							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						2							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						1							
						Operador de Escavadeira							
						1							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						2							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO		QTDE.					
						Veiculo Leve							
						Carro pipa		1					
						Caminhão Toco							
						Escavadeira		1					
						Pá carregadeira							
						Caçamba		2					
						Patrol		1					
						Rolo		1					
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 14/03/2024						Data: 14/03/2024							

Wendel Simões Greg
 13 749.776/0001-00
 ARX ENGENHARIA LTDA
 RUA HENRIQUE RIBEIRO, 806 - GRUPO
 1 - CEP 41.105-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 46						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()						CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra							
SEM SERVIÇO						Engenheiro							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro							
						Ajudante Geral							
						Calceteiro							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE.				
						Veiculo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/03/2024						Data: 16/03/2024							

Wendel Simões Greg
 13.749.775/0001-00
 ARS ENGENHARIA LTDA
 RUA ESTADUAL PIMENTA, 808 - GARDAS
 CEP: 41.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
								D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 47		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE			
		Veiculo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
Patrol								
PC 200								
Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/03/2024		Data: 17/03/2024						

13 749.775/0001-00
 W&V ENGENHARIA LTDA
 RUA Progresso Renovo, 800 - Graças
 CEP 44.112-210 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 49				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 19/03/2024				Data: 19/03/2024							

Wendel Simões
 13 749.776/0001-0
 W.S. ENGENHARIA LTDA.
 RUA PROCELADO PINHEIRO, 808 - GARDAS
 CEP: 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	X	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 50		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		Gerente de Obra						1	
		Engenheiro							
		Tec. de Segurança							
		Aux Adm							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral						1	
		Hh DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topografo						2	
		Auxiliar de topografia						3	
Pedreiro									
Ajudante Geral						2			
Calceiteiro									
Carpinteiro									
Operador de Motosserra									
Motorista									
Montador									
Montador/Eletricista									
Eletricista									
Operador de Patrol						1			
Operador de Escavadeira						1			
Operador de Pá carregadeira									
Motorista de caçamba						2			
Pintor									
Serralheiro									
Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO						QTDE.	
		Veiculo Leve							
		Carro pipa						1	
		Caminhão Toco							
		Escavadeira						1	
		Pá carregadeira							
		Caçamba						2	
		Patrol						1	
Rolo						1			
Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/03/2024		Data: 20/03/2024							

Wendel Simões Greg
 13 749.776/0001-00
 ARK ENGENHARIA LTDA
 Rua Higienado Ribem, 800 - Graças
 CEP 41.101-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 51		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Carro pipa		1				
		Caminhão Toco						
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira						
		Caçamba		2				
		Patrol		1				
		Rolo		1				
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/03/2024		Data: 21/03/2024						

Wendel Simões Goy
 13 749.779/0001-0
 ARB ENGENHARIA LTDA.
 RUA Maranhão Leblon, 806 - Ginasio
 CEP 41.120-000 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 52		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veiculo Leve Carro pipa 1 Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 Rolo 1 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/03/2024		Data: 22/03/2024						

Wendel Simões Cruz
 13 749.775/0001-0
 ARV ENGENHARIA LTDA
 RUA ESTRELA DO NORTE, 806 - GARDAS
 CEP: 44.000-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 53						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA			QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral							
						Hh DO DIA							
						MÃO DE OBRA DIRETA							
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
						Hh DO DIA							
						RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO			QTDE.				
						Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 23/03/2024						Data: 23/03/2024							

Wendel Simões Greg
 13 749.776/0003-0
 ARK ENGENHARIA LTDA
 RUA HIRSHMAN DE REBENT, 806 - GRUPO
 CEP 44.100-000 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 54		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
		Hh DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veiculo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/03/2024		Data: 24/03/2024						

Wendel Simões Greg
 13 749.776/0001-0
 ARX ENGENHARIA LTDA.
 RUA HOSANILDO RIBEIRO, 806 - GRUPO
 CEP 44.112-100 - Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 55		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra 1 Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veiculo Leve		1				
		Carro pipa		1				
		Caminhão Toco		1				
		Escavadeira		1				
		Pá carregadeira		2				
		Caçamba		1				
		Patrol		1				
		Roio		1				
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/03/2024		Data: 25/03/2024						

Wendel Simões Cruz
 13 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA Progresso Rbent, 806 - Grdão
 CEP 44.104-110 Salvador - Bahia

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	X							
		S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 56		EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE					
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra 1 Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro								
		Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
		TIPO			QTDE					
		Veículo Leve								
		Carro pipa			1					
		Caminhão Toco								
		Escavadeira			1					
		Pá carregadeira								
		Caçamba			2					
		Patrol			1					
		Roio			1					
		Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/03/2024		Data: 26/03/2024								

Wendel Simões Gref
 13 749.776/0001-0
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA PRESIDENTE PRIMEI, 808 - GRAJÓIS
 CEP: 42.000-000 - SANTALUZ - BA

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 57				S	T	X	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo 2 Auxiliar de topografia 3 Pedreiro Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol 1 Operador de Escavadeira 1 Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 2 Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veiculo Leve Carro pipa 1 Caminhão Toco Escavadeira 1 Pá carregadeira Caçamba 2 Patrol 1 Rolo 1 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/03/2024				Data: 27/03/2024							


 13.749.776/0001-8
 ARY ENGENHARIA LTDA
 RUA HILARÍO PINHEIRO, 800 - GRUPO
 I - CEP: 44.100-000 - SANTALUZ - BA


Eivaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO LIMEIRA-SANTALUZ, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BAHIA CONTRATO Nº 134-2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002-2022 RDO: 58				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo				2			
				Auxiliar de topografia				3			
				Pedreiro							
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol				1			
				Operador de Escavadeira				1			
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba				2			
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Carro pipa				1			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira				1			
				Pá carregadeira							
				Caçamba				2			
				Patrol				1			
				Rolo				1			
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/03/2024				Data: 28/03/2024							

Wendell Simões
 13 749.778/0001-0
 W.S. ENGENHARIA LTDA.
 Av. Franklin Roosevelt, 808 - Goiás
 CEP: 71.240-000 - Brasília - DF

Evaldo Almeida Moraes
 Engenheiro Civil
 RNP 051419303-3

