



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 321 Data do Sub-Empenho: 12/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	6768 - CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	31.849.263/0001-01 Insc. Estadual:
Conta Corrente:	13010855-1 Agência: 4682
Tipo PIX:	Nº PIX:
Tipo Pessoa: Jurídica	
Complemento: SALA 306 ANDAR 3	
Estado:	
Cidade:	CPF:
RG:	
Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 19/01/2026	
Unidade:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	365 - Educação Infantil
Programa:	004 - EDUCALUZ
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Sub-Elemento:	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº01/2025. OBRA Nº 051/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/02/2026 À 28/02/2026. NFS-e: 202646.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	81.423,04	81.423,04	0,00

Data do Empenho: 19/01/2026 Data do Liquidação: 12/03/2026



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.035,58
## Setenta e nove mil e trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos ##		Valor Retido 2.035,58
		Valor Líquido 79.387,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	10/03/2026	202646	U			81.423,04
Quantidade: 1						Total: 81.423,04

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	81.423,04

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/03/2026.  MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/03/2026, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
---	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 12/03/2026
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 012/2026



Santaluz, 11/03/2026

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025
Processo administrativo: 066/2025
Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matrícula): 202646
VALOR DA NOTA: R\$ 81.423,04
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/02/2026 A 28/02/2026
DOCUMENTOS EM ANEXO.
RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,



TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778



**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202646

Data e Hora de Emissão

10/03/2026 16:13:59

Código de Verificação

A7AA6B25C

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.849.263/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045439

Nome/Razão CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição Estadual:

Inscrição

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel José Leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA

Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 066/2025

Nº DA OS: 051/2025

Nº DO CONTRATO: 876/2025

BM: 08

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/02/2026 A 28/02/2026

VALOR TOTAL: R\$ 81.423,04

VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 40.711,52

VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 40.711,52

BC DE INSS: R\$ 40.711,52 x 3,5%: R\$ 1.424,90

BC DE ISS: R\$ 40.711,52 x 2,50%: R\$ 1.017,79

VALOR LÍQUIDO: R\$ 78.980,35

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG: 4682 C/C: 13010855-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 12/03/2026

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677-8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 81.423,04

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
40.711,52	40.711,52	2,50	1017,79	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	1.424,90	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 78.980,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido

NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

Benefício Municipal: -

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução: 50,0%



Autentique
Via QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 616863	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		INSCRIÇÃO	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO 1833	
COMPLEMENTO: SL. 306	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 40.711,52	Aliquota (%): 5,000	Valor R\$ 2.035,58	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.035,58
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 12/03/2026	MÊS REFERÊNCIA: Março	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 12/03/2026 12:19:09	DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 202646 - DATA DE EMISSÃO: 10-03-2026 Vencimento original: 10/04/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.035,58
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.035,58



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81780000020 . 7	35583906202 . 1	60410010500 . 5	00061686312 . 2
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81780000020 . 7	35583906202 . 1	60410010500 . 5	00061686312 . 2
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Março	Nº DAM: 616863	EXERCÍCIO 2026	DATA 12/03/2026 12:19:09	DATA VENCIMENTO: 10/04/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.035,58
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.035,58



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SINAPI - 12/2024 - Bahia
ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

BANCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SINAPI - 12/2024 - Bahia
ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA

BDI
23,54%

Nº DA OBRA: 051/2025
PERÍODO: 10/02/2026 A 28/02/2026

Nº DO CONTRATO: 876/2025

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,82%
Mensalista: 64,40%

LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							53.790,08	6.723,76	10.444,92	43.345,16
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,28	128,00	16,00	22,00	106,00	20.005,12	2.500,64	3.438,38	16.566,74
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00	88,00	146,00	558,00	33.784,96	4.223,12	7.006,54	26.778,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	413,32	6,00		0,00	6,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92
2.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADOS VEZES	m²	543,66	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							23.532,69	0,00	0,00	23.532,69
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	59,21	19,54		0,00	19,54	1.156,96	0,00	0,00	1.156,96
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	208,36	18,84		0,00	18,84	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	26,02	20,99		0,00	20,99	546,15	0,00	0,00	546,15
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,74	0,00	0,00	81,74
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13
3.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFO. DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,41	0,00	0,00	131,41
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,69	1350,95		0,00	1.350,95	6.335,95	0,00	0,00	6.335,95
4	BOTA FORA							3.020,62	0,00	0,00	3.020,62
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	50,16		0,00	50,16	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	50,16		0,00	50,16	1.519,84	0,00	0,00	1.519,84
4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	1,39	50,16		0,00	50,16	69,72	0,00	0,00	69,72



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.063.677.8

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

5	MOVIMENTO DE TERRA	H							28.249,99	0,00	0,00	28.249,99
5.1	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO AX4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2014		48,20	8,00			0,00	8,00	385,80	0,00	0,00	385,80
5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA A TERRO, AF_08/2023	m²	106,83	270,19			0,00	270,19	28.864,39	0,00	0,00	28.864,39
6	FUNDACÃO								35.343,80	0,00	21.111,90	14.231,90
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m²	108,08	8,33			4,01	4,32	900,39	0,00	433,44	466,95
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	m³	98,35	25,15			18,67	6,48	2.473,50	0,00	1.836,19	637,31
6.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	521,06	14,21			9,24	4,97	7.404,26	0,00	4.814,59	2.589,67
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2DEMAÇOS, AF_09/2023	m²	41,79	104,32			53,44	50,88	4.359,53	0,00	2.233,25	2.126,28
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	13,82	412,36			335,28	77,07	5.888,82	0,00	4.633,71	1.065,11
6.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COMBETONEIRA 600 L AF_05/2021	m³	569,34	2,19			1,04	1,15	1.246,85	0,00	592,11	654,74
6.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	m²	137,80	81,16			40,08	41,10	11.186,60	0,00	5.523,02	5.663,58
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	20,87	99,37			50,10	49,27	2.073,85	0,00	1.045,59	1.028,26
7	SUPERESTRUTURA								44.085,93	0,00	17.843,12	26.242,81
7.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	10,88	469,40			44,54	424,76	5.003,80	0,00	475,84	4.527,96
7.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	521,06	14,00			6,88	7,12	7.284,84	0,00	3.584,87	3.709,97
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	20,87	174,02			52,59	121,52	3.631,80	0,00	1.095,66	2.536,12
7.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	m²	183,17	185,99			55,00	100,99	23.892,99	0,00	8.424,36	15.468,63
7.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	kg	11,10	384,00			384,00	0,00	4.262,40	0,00	4.262,40	0,00
8	ALVENARIA								44.461,81	8.397,51	5.625,32	38.836,29
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m³	51,25	488,31			0,00	488,31	24.000,86	0,00	0,00	24.000,86
8.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	644,97	13,02	13,02		0,00	13,02	8.397,50	8.397,51	-0,01	9.397,51
8.3	Pedra granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	120,56	100,06			46,66	53,40	12.063,23	0,00	5.625,33	6.437,90
	REVESTIMENTO								209.304,63	26.234,54	117.573,36	91.731,26



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Alexandre
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052.149.377-8

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - DECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8,68	936,62		0,00	936,62	8,129,86	0,00	0,00	8,129,86
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	43,21	936,62		0,00	936,62	40,471,35	0,00	0,00	40,471,35
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, amarelada. Porcello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024	m²	91,14	225,45	50,45	0,00	225,45	20,547,51	4,596,01	0,00	20,547,51
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - LARANJA	m²	76,54	5,56		0,00	5,56	425,56	0,00	0,00	425,56
9.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - VERDE	m²	76,54	5,56		0,00	5,56	427,09	0,00	0,00	427,09
9.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - AZUL	m²	76,54	1,22		0,00	1,22	93,37	0,00	0,00	93,36
9.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	86,73	249,47	249,47	0,00	249,47	21,636,53	21,636,53	0,00	21,636,53
9.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	468,14	251,15		251,15	0,00	117,573,36	0,00	117,573,36	0,00
10	PISOS							130,506,68	15,392,28	6,125,77	133,380,92
10.1	PISO EM GRANILITE, MARBRITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	90,20	354,47		0,00	354,47	31,973,19	0,00	0,00	31,973,19
10.2	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	92,56	315,04		0,00	315,04	29,166,40	0,00	0,00	29,166,40
10.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DECONCRETO. AF_04/2022	m²	2,58	315,04		0,00	315,04	815,95	0,00	0,00	815,95
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023, PE	m²	118,68	81,42	81,42	0,00	81,42	9,663,74	9,663,74	0,00	9,663,74
10.5	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	70,25	861,85	81,55	81,54	780,31	60,544,96	5,728,54	5,728,19	54,816,77
10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIG-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	34,43	201,71		0,00	201,71	6,944,87	0,00	0,00	6,944,87
	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	23,25	17,10		17,10	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

Tony F. de A. Jr.
Engenheiro de
CREA-BA 05214947-8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA RPI 052214947-2

12.7	Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, ondulina ecológica, 2,00 x 0,85 x 0,028 m NA COR BRANCA	m²	57,26	124,68	0,00	7.139,75	0,00	7.139,75	0,00
12.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,60	88,00	88,00	4.276,80	0,00	4.276,80	4.276,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					31.574,37	0,00	20.100,05	11.474,32
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	3,45	450,60	0,00	1.554,57	0,00	0,00	1.554,57
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4,16	369,00	0,00	1.536,04	0,00	0,00	1.536,04
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	6,44	6,30	0,00	40,57	0,00	0,00	40,57
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	8,98	246,00	0,00	2.209,08	0,00	0,00	2.209,08
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	7,52	430,00	0,00	3.233,80	0,00	0,00	3.233,80
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	13,77	45,00	0,00	619,85	0,00	0,00	619,85
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	17,24	20,00	0,00	344,80	0,00	0,00	344,80
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	14,71	65,00	0,00	956,15	0,00	0,00	956,15
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,67	5,00	0,00	53,35	0,00	53,35	0,00
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11,35	1,00	0,00	11,35	0,00	11,35	0,00
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	20,50	4,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar 776 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	798,35	1,00	0,00	798,35	0,00	798,35	0,00
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	80,57	4,00	0,00	242,28	0,00	242,28	0,00
13.14	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntores	un	538,78	1,00	0,00	538,78	0,00	538,78	0,00
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	158,26	1,00	0,00	158,26	0,00	0,00	158,26
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo decobre tipo condutalha	un	189,76	1,00	0,00	189,76	0,00	189,76	0,00
13.17	CABA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	18,28	45,00	0,00	822,60	0,00	0,00	822,60
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	53,60	1,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	26,54	9,00	0,00	238,86	0,00	238,86	0,00



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 05214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Edmundo Henrique Azevedo de Jesus
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA BPI 0522149472

13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	40,08	4,00		4,00	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	43,80	5,00		5,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	320,54	12,00		12,00	0,00	3.946,48	0,00	3.946,48	0,00
13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	69,14	1,00		1,00	0,00	69,14	0,00	69,14	0,00
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	56,95	23,00		23,00	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00
13.25	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	42,98	4,00		4,00	0,00	171,84	0,00	171,84	0,00
13.26	Luminária Pirel Led embutir 18w quadrada, 6000K da G-light ou similar -Rev01_11/2021	un	71,40	23,00		23,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
13.27	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivoit. Avant ou similar	un	46,06	13,00		13,00	0,00	598,78	0,00	598,78	0,00
13.28	Plata de apo galvanizado cônico conito rto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 da Compost ou similar	un	1.534,10	6,00		6,00	0,00	9.204,60	0,00	9.204,60	0,00
13.29	Luminária tipo espelo para jardim com lâmpada led 3w	un	57,29	10,00		10,00	0,00	572,90	0,00	572,90	0,00
13.30	CABO TELEFONICO CCL-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,32	30,00		30,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
14	INSTALAÇÕES ESGOTO							4.755,02	0,00	4.755,02	0,00
14.1	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	30,95	5,00		5,00	0,00	154,75	0,00	154,75	0,00
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	31,68	1,00		1,00	0,00	31,68	0,00	31,68	0,00
14.3	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTOSANITÁRIO, AF_08/2022	UN	44,40	2,00		2,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	46,08	5,00		5,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	34,43	65,16		65,16	0,00	2.243,46	0,00	2.243,46	0,00
14.6	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9,63	1,00		1,00	0,00	9,62	0,00	9,62	0,00
14.7	TE PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17,03	7,00		7,00	0,00	119,21	0,00	119,21	0,00
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	11,34	4,00		4,00	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00
14.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	20,21	30,00		30,00	0,00	606,30	0,00	606,30	0,00
14.10	CAIXA DE GORRURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M, AF_12/2020	UN	784,56	1,00		1,00	0,00	784,56	0,00	784,56	0,00



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREMBA 052214947-2

Tony Felix Antunes
Engenheiro Civil
CREA-BA 052.153.777.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

164.711	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,96	3,00		0,00	3,00	440,88	0,00	440,88
165	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							2.809,65	0,00	2.809,65
165.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	11,78	52,00		0,00	52,00	612,56	0,00	612,56
165.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,15	15,00		0,00	15,00	77,25	0,00	77,25
165.3	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,23	18,00		0,00	18,00	130,14	0,00	130,14
165.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	35,30	4,00		0,00	4,00	141,20	0,00	141,20
165.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	81,36	7,00		0,00	7,00	569,52	0,00	569,52
165.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	401,23	2,00		0,00	2,00	802,46	0,00	802,46
165.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	81,07	2,00		0,00	2,00	162,14	0,00	162,14
165.8	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/2" - Rev01_10/2022	un	37,34	2,00		0,00	2,00	74,68	0,00	74,68
165.9	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	14,54	4,00		0,00	4,00	58,16	0,00	58,16
165.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00		0,00	2,00	25,54	0,00	25,54
165.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	78,00	2,00		0,00	2,00	156,00	0,00	156,00
166	AGRESSIVOS							16.239,21	2.921,52	13.317,69
166.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	483,05	3,00		3,00	0,00	1.449,15	0,00	0,00
166.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	750,95	2,00		2,00	0,00	1.501,90	0,00	0,00
166.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	51,45	5,00		5,00	0,00	257,25	0,00	0,00
166.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	270,49	4,00		4,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00
166.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	270,49	4,00		4,00	0,00	1.081,96	0,00	0,00
166.6	BARNEADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	576,75	2,00	2,00	0,00	2,00	1.153,50	0,00	1.153,50
166.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,60, p/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.760,56	1,00		1,00	0,00	1.760,56	0,00	0,00
166.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,56	9,00		9,00	0,00	95,04	0,00	0,00
166.9	BARNEADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBITIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	589,34	3,00	3,00	0,00	3,00	1.768,02	0,00	1.768,02
166.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	97,93	4,00		4,00	0,00	391,72	0,00	0,00



Tony Felipe
Engenheiro Civil
CREA-BA 05214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	805,88	2,00		2,00	0,00	1.611,76	0,00	1.611,76	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	98,41	2,00		2,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
16.13	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.152,10	1,00		1,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00
16.14	Lavatório louça, linha guarapari, LOCASA ou similar, sem coluna, c/valvula, sifão, engate e torneira (hero ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (doca ref sp7) ou similares	un	280,44	1,00		1,00	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	54,93	9,00		9,00	0,00	494,37	0,00	494,37	0,00
16.16	Bota automática picausa d'água - 15 amperes	un	77,80	4,00		4,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00
16.17	Conjunto mola-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1.211,00	1,00		1,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
16.18	PLACA DE AMBIENTE	Un	48,94	9,00		9,00	0,00	440,46	0,00	440,46	0,00
17	DRENAGEM							4.031,74	0,00	2.012,12	2.019,62
17.1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	51,83	18,00		0,00	18,00	932,94	0,00	0,00	932,94
17.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	99,52	4,00		0,00	4,00	398,08	0,00	0,00	398,08
17.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	34,43	20,00		0,00	20,00	688,60	0,00	0,00	688,60
17.4	Greixa em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	1.006,06	2,00		2,00	0,00	2.012,12	0,00	2.012,12	0,00
18	REFRIGERAÇÃO							24.589,20	0,00	24.589,20	0,00
18.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	5.394,36	4,00		4,00	0,00	21.577,44	0,00	21.577,44	0,00
18.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	14,54	7,50		7,50	0,00	109,05	0,00	109,05	0,00
18.3	CAIXA DE ESFERA AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	56,80	5,00		5,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00
18.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE	UN	2.553,41	1,00		1,00	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41	0,00
18.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,53	10,00		10,00	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00
19	PINTURA							39.116,82	12.321,23	14.799,37	24.317,45
19.1	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,07	1158,01		0,00	1.158,01	4.713,10	0,00	0,00	4.713,10
19.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIVRAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	1158,01	810,61	0,00	1.158,01	17.601,75	12.321,23	0,00	17.601,75
19.3	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,78	1158,01		1.158,01	0,00	14.799,37	0,00	14.799,37	0,00
19.4	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	3,23	620,00		0,00	620,00	2.002,60	0,00	0,00	2.002,60
20	MINI QUADRA INFANTIL							67.833,62	0,00	35.864,54	31.969,08




Tony Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA 0521178

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Edmundo Henrique Azevedo de Jesus
Eng. Civil - Execução
CREA-RN: 0522149472

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE MEUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522189472

21.3	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	232,05	28,01			28,01	0,00	6,499,72	0,00	6,499,72	0,00
21.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	92,58	89,96			0,00	89,96	6,328,49	0,00	6,328,49	0,00
21.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusão cda. tipo, área tratada, borache e mão de obra especializada	m²	57,35	69,98			0,00	69,98	5,159,20	0,00	5,159,20	0,00
21.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM/ESPESURA 14 CM, FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	m²	134,28	21,34			0,00	21,34	2,865,53	0,00	2,865,53	0,00
21.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	8,68	21,34			0,00	21,34	185,23	0,00	185,23	0,00
21.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS, AF_03/2024	m²	25,64	21,34			0,00	21,34	547,15	0,00	547,15	0,00
21.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:6:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: ÁREA MÉDIA SEXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	619,07	1,19			0,00	1,19	736,69	0,00	736,69	0,00
21.10	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_06/2024	m³	87,26	5,93			0,00	5,93	517,45	0,00	517,45	0,00
21.11	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,07	21,34			21,34	0,00	86,85	0,00	86,85	0,00
21.12	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	21,34			21,34	0,00	324,36	0,00	324,36	0,00
21.13	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,78	21,34			21,34	0,00	272,72	0,00	272,72	0,00
22	GRADIL								34,843,00	0,00	34,843,00	0,00
22.1	Gradil tecido para subatuação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura conforme projeto	m²	285,30	111,66			111,66	0,00	31,856,59	0,00	31,856,59	0,00
22.2	PORTÃO DE ENTRADA	m²	285,30	10,00			10,00	0,00	2,853,00	0,00	2,853,00	0,00
22.3	Dinâmica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	45,65	2,00			2,00	0,00	91,70	0,00	91,70	0,00
22.4	Ferroliho ou largeta de fio redondo (alargado ou similar) ref. 61098 63mm (2 1/2")	un	41,71	1,00			1,00	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00
23	VERGAS E CONTRAVERGAS								2,435,52	0,00	2,435,52	0,00
23.1	VERGAS E CONTRA VERGA 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	28,14	83,58			0,00	83,58	2,435,52	0,00	2,435,52	0,00
24	JARDIM								16,416,76	0,00	16,416,76	0,00
24.1	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBIANA, EMPLACAS, AF_07/2024	m²	18,88	236,00			236,00	0,00	3,983,68	0,00	3,983,68	0,00
24.2	Planta - Palmeira Vecchia, n=3,00m, fornecimento e plantio	un	1,481,38	5,00			5,00	0,00	7,406,90	0,00	7,406,90	0,00
24.3	PLANTA-MURTA	un	32,81	60,00			60,00	0,00	1,968,60	0,00	1,968,60	0,00
24.4	Banco com encosto, com n=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régulas de madeira, inclusive pintura	un	1,019,20	3,00			3,00	0,00	3,057,60	0,00	3,057,60	0,00
	SERVIÇOS FINAIS								8,412,23	0,00	8,412,23	0,00
	Limpeza geral	m²	2,26	1110,04			1,115,04	0,00	2,519,99	0,00	2,519,99	0,00



 Tony Ferreira

 Engenheiro(a) Civil

 CREA-BA-062.069.377.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,

 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO

 CREA RPN: 05323/09472

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

 Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,854,90	1,00	0,00	1,854,90	0,00	1,854,90	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	186,37	12,00	0,00	2.236,44	0,00	2.236,44	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120,06	15,00	0,00	1.800,90	0,00	1.800,90	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA					4.528,64	566,08	1.132,16	3.396,48
26.1	Dedicamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) pontualidade - Rev 01	km	3,05	1484,80	1,113,60	4.528,64	566,08	1.132,16	3.396,48
						R\$ 1.229.503,31	R\$ 81.423,04	R\$ 505.918,28	R\$ 723.585,03
			MEDIÇÃO ATUAL			R\$ 81.423,04			
			ACUMULADO			R\$ 723.585,03			
			SALDO			R\$ 505.918,28			
			VALOR CONTRATUAL			R\$ 1.229.503,31			

Tony F. F. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-PA: 052.014/877,8

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 12/03/2026 11:08:54-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Eng. Civil - CREA/BA 052214947-2

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 10/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.018.877.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 11/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.005.277.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 12/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 13/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032.612.177.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 14/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.063.177.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 15/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Faria Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.010.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 16/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andreia
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052061778

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 17/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

ENSOLARADO

NUBLADO

CHUVAS LEVES

CHUVAS FORTES

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO PORTAS DE MADEIRA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andreia
Engenharia Civil
CREA-BA: 052.060.977.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 18/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO PORTAS DE MADEIRA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Faria Andreia
Engenheira Civil
CREA Bahia 211177-8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 10

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 19/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO PORTAS DE MADEIRA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andreia
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.000.017.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 20/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO PORTAS DE MADEIRA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

Tony E. A. André
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032.063.377-8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 21/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO PORTAS DE MADEIRA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.015.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 22/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

ENSOLARADO

NUBLADO

CHUVAS LEVES

CHUVAS FORTES

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

MÃO DE OBRA DIRETA

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.005.877,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 23/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0520000007.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 24/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052 012 777.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 16

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 25/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.050.577.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472

PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 26/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 27/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472


Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA BA 082.092.877.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 19

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. CONTRATO: 876/2025 RESP. TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA INÍCIO: 19/08/2025 Nº CREA: 522149472
PRAZO: 8 meses Nº DA ART: BA20251199595

DATA: 28/02/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EMASSAMENTO DAS PAREDES
- 2) EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- 3) ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO
- 4) INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 10/03/2026 17:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.065.377.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

Nº 00-8

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CONTRATO:	876/2025	RESP. TÉCNICO:	EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENDEREÇO:	POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.	Nº DA OBRA:	051/2025	Nº CREA-BA:	522149472
		INÍCIO:	19/08/2025	Nº DA ART:	BA20251199595
		PRAZO:	8 meses		

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Período: 10/02/2026 A 28/02/2026

1) ASSENTAMENTO REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.054.277.8





2) EXECUÇÃO DO PISO INTERTRAVADO



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.066.377.8





3) EMASSAMENTO DAS PAREDES



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA-RN: 0522149472

Tony Felipe de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052033778





4) INSTALAÇÃO DAS BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA, 052.151.477





ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felipe de Jesus
Engenheiro Civil
CREA BA-0522149472
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
Data: 11/03/2026 11:23:56-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 09/03/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 09/03/2026 17:14:35, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000073934120260309

Emitida via Internet, às 17:15:00 hs, do dia 09/03/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20260374161

RAZÃO SOCIAL	
CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
152.850.603	31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:21 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **4369.BEB9.10FF.770E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão nº: 66720938/2025

Expedição: 05/11/2025, às 11:58:40

Validade: 04/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01
Razão Social: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204005348685518

Informação obtida em 03/03/2026 11:43:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000441484672
Data/Hora da Transmissão	12/02/2026 23:47:17	Identificação da Apuração de Débitos	37580285454 / eSocial 139913827 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000436722083
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	998,60		
Deduções	Salário Família: 381,57 Retenção Lei 9711/98: 617,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.454,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.454,29		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	368,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 368,14		
Saldo a Pagar	0,00		



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 02/02/2026 17:51
 Usuário: SETOR PESSOAL

janeiro/2026

Resumo agrupado dos eventos

Evento							Provento	Desconto
112	SALARIO FAMILIA						121,57	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR						1.621,00	
149	SALDO DE SALARIO						324,20	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO						135,08	
152	FERIAS PROPORCIONAIS						405,25	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO						180,11	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA						135,08	
516	SALARIO FAMILIA RETROATIVO						260,00	
1	SALARIO BASE						11.812,20	
129	PROLABORE - SÓCIO						1.621,00	
108	INSS							988,47
156	INSS 13º SALARIO							10,13
162	LIQUIDO DE RESCISAO							2.564,05
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT							153,42
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO							485,83
446	TAXA ASSISTENCIAL							182,04
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL							4.724,22
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO							178,31
Ocorrências no Mês							16.615,49	9.286,47
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:		7.329,02
7	0	1	0	0	0			

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	944,98	Valor total base de INSS	13.892,48
FGTS de Rescisão	166,43	DARF - Segurados	1.176,91
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	12.271,48
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	2.454,30
Base do FGTS 8%	11.812,20	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,0000%)	368,14
Base FGTS 8% na Rescisão	2.080,28	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	1.621,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	711,75
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	1.176,91	DARF (SÓCIO) 20,000%	324,20
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	381,57
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	13.892,48	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	4.653,73
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 02/02/2026 17:51
 Usuário: SETOR PESSOAL

janeiro/2026

Colaborador :	13	JOAO JOSE DOS SANTOS				Admissão:	02/01/2026	Matricula:	13
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo		
CTPS:	0088945-00007\SE	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		213,00	hora(s)	3.658,80				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				1.462,86	A
108	INSS		8,95	%				327,64	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				54,86	A
							3.658,80	1.870,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.787,87	
Assinatura		3.658,80	3.658,80	292,70	0,00				

Colaborador :	7	JOSE PEREIRA DOS SANTOS				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	7
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	7045002-0010\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.455,70				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
108	INSS		8,01	%				196,69	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				

Colaborador :	1	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA				Admissão:	01/02/2025	Matricula:	1
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR				Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
129	PROLABORE - SÓCIO			cota(s)	1.621,00				A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO		11,00%					178,31	A
							1.621,00	178,31	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.442,69	
Assinatura		1.621,00	0,00	0,00	0,00				

Colaborador :	9	VALDINO DIAS DOS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	9
Cargo:	717020	AJUDANTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	0377484-0020\SE	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	1.621,00				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				648,40	A
108	INSS		7,50	%				121,57	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				24,32	A
							1.621,00	819,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		801,14	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				



Folha Analítica

Página: 1/3

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
 Estabelecimento: Matriz
 CNPJ/CEI: 31849263000101

Emissão: 02/02/2026 17:51
 Usuário: SETOR PESSOAL

janeiro/2026

Colaborador :12		ELAN DE JESUS SANTOS				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	12
Cargo:		717020	AJUDANTE PRATICO			Situação:	Rescisão 06/01/2026		
CTPS:		0620649-1510\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista			
Evento				Referência	Tipo			Provento	Desconto
112	SALARIO FAMILIA			4,00	cota(s)			54,03	A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR			30,00	dias(s)			1.621,00	A
149	SALDO DE SALARIO			6,00	dias(s)			324,20	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO			1,00	avo(s)			135,08	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS			3,00	avo(s)			405,25	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			3,00	avo(s)			180,11	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA			1,00	avo(s)			135,08	A
516	SALARIO FAMILIA RETROATIVO			4,00	R\$			260,00	I
108	INSS			7,50	%				24,31 A
156	INSS 13º SALARIO			7,50	%				10,13 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO				R\$				2.564,05 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00	%				25,57 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO				R\$				485,83 I
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50	%				4,86 I
								3.114,75	3.114,75
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00	
Assinatura		459,28	324,20	25,94	0,00				

Colaborador :	10	GEOVANE DOS SANTOS PINTO				Admissão:	01/10/2025	Matricula:	10	
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo			
CTPS:	4048193-0040\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28	A
108	INSS		8,01	%					196,69	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84	A
								2.455,70	1.241,38	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.214,32		
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador :	5	JEANDERSON ESTRELA LIMA				Admissão:	01/03/2025	Matricula:	5
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM				Situação:	Ativo		
CTPS:	8655571-0040\BA	Salário Base:	1.621,00	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.621,00	
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)				67,54	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					648,40
108	INSS		7,50	%					121,57
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					25,57
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,32
								1.688,54	819,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		868,68	
Assinatura		1.621,00	1.621,00	129,68	0,00				



Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

944,96

CPF/CNPJ do Empregador

31.849.263

Nome/Razão Social do Empregador

CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126021220932986-0

Tag

12/02/2026 23:50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	5	944,96	0,00	0,00	0,00	944,96
Total FGTS:		944,96	0,00	0,00	0,00	944,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

944,96

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 23:50:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2368pia-grocode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c33bf4b1da1c47b99e80638a857b3ee520400053019845802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia207050

Payload Location:

pia-grocode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c33bf4b1da1c47b99e80638a857b3ee



Comprovante de pagamento

20 FEV 2026 - 20:15:40

Valor R\$ 944,96

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026022
02315x14d9512685

Destino

Nome CEF MATRIZ

CNPJ 00360305000104

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Ludmila Ferreira de Almeida

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 90520831-6

CPF *** 687.165-**

Informações adicionais

Identificador 07fd0df7e3524e0c9a977fcc7be75cf7

Vencimento 20/02/2026

Expiração 20/02/2026 23:59:59

Valor original R\$ 944,96

Nome do devedor CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ do devedor 31849263000101

IDENTIFICADOR GFD 0126021220932986-0

TAG 12/02/2026 23:50

totalConsignado 0

Nome do recebedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do recebedor 00360305000104

Logradouro do recebedor SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade do recebedor Brasília

UF do recebedor DF

CEP do recebedor 70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202602202315x14d9512685

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#) →

Ouvidora: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/
contatos@ouvidora (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.849.263/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0516025570

Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0010334165-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Nº: **S/N**

CEP: 48880000

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Complemento:

Cidade: **SANTALUZ**

Data de Início: **26/06/2025**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Bairro: **Zona Rural**

UF: **BA**

Nº: **s/n**

CEP: 48880000

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **27/06/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **60608220**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: , ip: 177.50.203.255

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Cidade: **SANTALUZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

Nº: **S/N**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAU OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Complemento:

Cidade: **SANTALUZ**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

Nº: **s/n**

Bairro: **Zona Rural**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dxxw18
Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: , ip: 177.121.246.228

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Recibo de Prolabore			
Empresa:	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ:	31849263000101
Estabelecimento:	Matriz	Endereço:	Avenida Santos Dumont
Bairro:	Centro	Nr:	1883
		Município:	LAURO DE FREITAS (BA)
		Mês de Referência:	01/2026
Favorecido:	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF:	06068716597

Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00	Quantidade de Dependente para IRRF		
Descrição			Referência		Provento
PROLABORE - SÓCIO			0,00	cota(s)	1.621,00
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00	%	178,31
Retenção do INSS	178,31	Retenção do IRRF	0,00		1.621,00
					Valor Líquido:
					1.442,69

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de janeiro de 2026.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA

GESBA CONTABILIDADE

.....Recorte aqui.....

Recibo de Prolabore			
Empresa:	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ:	31849263000101
Estabelecimento:	Matriz	Endereço:	Avenida Santos Dumont
Bairro:	Centro	Nr:	1883
		Município:	LAURO DE FREITAS (BA)
		Mês de Referência:	01/2026
Favorecido:	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF:	06068716597

Dedução da Base de Cálculo do IRRF		0,00	Quantidade de Dependente para IRRF		
Descrição			Referência		Provento
PROLABORE - SÓCIO			0,00		1.621,00
INSS AUTÔNOMO/SÓCIO			11,00		178,31
Retenção do INSS	178,31	Retenção do IRRF	0,00		1.621,00
					Valor Líquido:
					1.442,69

LAURO DE FREITAS (BA), 31 de janeiro de 2026.

LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA



GESBA CONTABILIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	37580285454 / eSocial 139913827 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.176,91	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.146,63	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.323,54	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2026 23:47:17
Nº do recibo de entrega	0000050000441484672
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,96
Número da Guia: 0126021220932986-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:50:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	083.313.325-61	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.115-89	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		JOAO JOSE DOS SANTOS	13	997.803.055-72	101	20/02/2026	Mensal	3.658,80	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
01/2026		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	20/02/2026	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
01/2026		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	944,96
				Total do Estabelecimento		31.849.263/0001-01		11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	944,96
						Total FGTS		11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	944,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,96
Número da Guia: 0126021220932986-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:50:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	5	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
		Total FGTS	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conserite
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 730 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Batizado
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,96
Número da Guia: 0126021220932986-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:50:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	31.849.263/0001-01	5	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
		Total FGTS	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,96
Número da Guia: 0126021220932986-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:50:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	5	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
		Total FGTS	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 944,96
Número da Guia: 0126021220932986-0 **Data Emissão:** 12/02/2026 23:50:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96
	Total FGTS	11.812,20	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,96



Relação Bancária

Página: 1/1

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ: 31849263000101

Ao Banco: Liquidado a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

janeiro/2026

Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	GERAL.	-	N/I	-	1.214,32	06331332561
JEANDERSON ESTRELA LIMA	GERAL.	-	N/I	-	868,68	07702411589
JOAO JOSE DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.787,87	99780305572
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.214,32	04346781551
LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	GERAL.	-	N/I	-	1.442,69	06068716597
VALDINO DIAS DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	801,14	03403926575
Total de Colaboradores:	6				Valor Total:	7.329,02

