

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 322 / 2022 Data do Empenho: 26/07/2022 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR
Nome: 4260 - ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Complemento: CASA
Bairro: CONTORNO Cidade: Estado:
CNPJ: 19.650.110/0001-27 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 39975113-4 Agência: 0001 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Nº Lic.:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	003-2020	60.665,17	60.462,14	203,03
Convênio:	Contrato: 130-2020			
Patrimônio: -				

HISTÓRICO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020, NFS-e.202233.

Data do Empenho: 26/07/2022 Data da Liquidação: 26/07/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.209,24
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	906,93
## Cinquenta e oito mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos ##		Valor Retido 2.116,17
		Valor Líquido 58.345,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	26/07/2022	202233	UN			60.462,14

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	60.462,14

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 26/07/2022.  NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 26/07/2022, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 24/08/22

Carlos Antônio da Silva Filho
Controlador Interno
Decreto 004/2021



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 322 / 2022 **Data do Empenho: 26/07/2022** **TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal**

FORNECEDOR
 Nome: **4260 - ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** **Tipo Pessoa: Jurídica**
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 **Complemento: CASA**
 Bairro: CONTORNO **Cidade:** **Estado:**
 CNPJ: 19.650.110/0001-27 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
 Conta Corrente: 39975113-4 **Agência: 0001** **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.**


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**
 Unidade: **701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 Função: **12 - Educação**
 Sub-Função: **361 - Ensino Fundamental**
 Programa: **004 - EDUCALUZ**
 Ação: **1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental**
 Elemento: **4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**
 Fonte: **19 - Recursos do FUNDEB 30%**
 Sub-Elemento: **4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)**

Modalidade: Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.: 003-2020	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	Contrato: 130-2020	60.665,17	60.462,14	203,03
Patrimônio: -				


HISTÓRICO
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO 130-2020, LICITAÇÃO 003-2020.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-07-26	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	60.462,14	60.462,14

Sessenta mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos ## 60.462,14

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 26/07/2022.


 NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula : 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 26/07/2022


 NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula : 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 202233
Data da Competência: Julho/2022
Data e Hora da Emissão: 26/07/2022 10:00:00
Código Verificação: A8E2EDB40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.650.110/0001-27
Telefone: 753644155...
Nome/Razão Social: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA Nº 25 BAIRRO CENTRO CIDADE: QUEIMADAS - BA
E-mail: ARCOCONSTRUCOESEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 154100189
Inscrição Estadual:
Nome Fantasia: *****



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13807870000119
Telefone:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS Nº SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTALUZ - BA CEP: 48880000
E-mail: secretariafinancas2021@outlook.com

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONTRATO Nº 130/2020 SENDO 40% SERVIÇOS (R\$ 24.184,86) E 60% MATERIAIS (R\$ 36.277,28)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obras) foi(ram) efetuada(s)
EM 26/07/2022 Tony Felix Andrade
Assinatura

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.677.8

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 60.462,14

CNAE - 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Item da Lista de Serviços - 7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG

	VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
	R\$ 60.462,14	R\$ 36.277,28	R\$ 0,00	R\$ 24.184,86	5%	R\$ 0,00	R\$ 1.209,24	R\$ 0,00
	VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.345,97	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO EIRELI	SIMPLES NACIONAL Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO SANTALUZ - BA	LOCAL INCIDÊNCIA SANTALUZ - BA	ISS Retido Sim
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

Observação:

- ISS RETIDO PELO TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 13.807.870/0001-19



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.650.110/0001-27

Razão Social: ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL

Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA / CONTORNO / QUEIMADAS / BA /
48860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402181111472377

Informação obtida em 26/07/2022 10:44:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223045919

RAZÃO SOCIAL	
ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.761.127 - BAIXADO	19.650.110/0001-27

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.650.110/0001-27
Certidão n°: 20949359/2022
Expedição: 04/07/2022, às 13:36:21
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.650.110/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.650.110/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:33:24 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **B77D.E6B2.5B8D.81A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
PRAÇA EVERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA
QUEIMADAS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 540/2022

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		C.G.A 154100189	C.N.P.J. 19.650.110/0001-27
Endereço: RUA ALTO DA CHACRINHA, 25			
Bairro: CENTRO	CEP: 48860000	Município: QUEIMADAS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 180 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
26/05/2022

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 22/11/2022

22906.540.20220526.N.292.539





FOTO187: Esquadrias de vidro



FOTO 188: Mastros bandeira



FOTO189: Alumínio composto (ACM)



FOTO 190: Fachada





FOTO183: Alumínio composto (ACM)



FOTO 184: Instalação e pintura dos brises



FOTO185: Instalação e pintura dos brises



FOTO 186: Instalação e pintura dos brises





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C5W6R-KBQ46-6KRYQ-UX4AP

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/C5W6R-KBQ46-6KRYQ-UX4AP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>





RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 533
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 05/07/2022
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Condição do Tempo

Manhã
 Bom Chuva Não Operável

Noite
 Bom Chuva Não Operável

EFETIVO DA OBRA

ARCO

Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 49.860-000
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 534
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	06/07/2022	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)		Condição do Tempo		
		Manhã		
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite		
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA		
		ARCO		
		Função	Qtde.	
Engenheiro Civil	1			
Administrativo	1			
Mestre de Obras	1			
Pedreiro	2			
Ajudante Comum	2			
Serralheiro	1			
Pintor	2			
Eletricista	1			
Gesseiro				
TOTAL		9		

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 535
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Período:	07/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



Visto

19.650.310/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.960-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 536
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)

Período:	08/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Visto
19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA LUIZ DA SILVA CRINHA, 25 CASA 01
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-005



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 537
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 09/07/2022
------------------	---------------------

SÁBADO - NÃO HOUE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	1
TOTAL	9

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA MESTRE DA GRACA, CNPJ Nº 08.258.054/0001-01
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 538
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES		Período:	10/07/2022
DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA		Condição do Tempo	
		Manhã	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		Noite	
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
		EFETIVO DA OBRA	
		ARCO	
		Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1		
Mestre de Obras	1		
Pedreiro	2		
Ajudante Comum	2		
Serralheiro	1		
Pintor	2		
Eletricista	1		
Gesseiro			
TOTAL	9		

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO SÁBADO, 130 - BARRA DO VALE
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.860-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 539
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Período:	11/07/2022
------------------	--	----------	------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS QUADRIAS DE VIDRO

Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

Visto

19.650.110/0001-27
 ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADO - CEP 48.860-000
 BAIRO CONTORNO QUEIMADO - EMPREENDIMENTOS EIRELI



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 540
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONTINUAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS QUADRIAS DE VIDRO

Período:	12/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACINHA, 25 CASA
 BARRIO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48.960-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 541
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRISES (FACHADA)
 CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS QUADRIAS DE VIDRO
 INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA (TANQUE)

Período:	13/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA - CEP 48.960-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020		Nº: 542
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020		
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA		CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES		Período:	14/07/2022		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS QUADRIAS DE VIDRO INÍCIO DA LIMPEZA DE OBRA INSTALAÇÃO DOS MASTROS (BANDEIRA) - FACHADA		Condição do Tempo			
		Manhã			
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável			
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável			
		Noite			
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável			
		EFETIVO DA OBRA			
		ARCO			
		Função	Qtde.		
		Engenheiro Civil	1		
Administrativo	1				
Mestre de Obras	1				
Pedreiro	2				
Ajudante Comum	2				
Serralheiro	1				
Pintor	2				
Eletricista	1				
Gesseiro					
TOTAL		9			

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 542
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS QUADRIAS DE VIDRO
CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DE OBRA

Período:	15/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



[Handwritten Signature]

19.650.110/0001-27

ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA		CONTRATO: 130/2020	Nº: 543
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS		TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI		

ANOTAÇÕES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

CONCLUSÃO DA LIMPEZA DE OBRA
PINTURA DOS MASTROS (BANDEIRA) - FACHADA

Período:	16/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	2
Ajudante Comum	2
Serralheiro	1
Pintor	2
Eletricista	1
Gesseiro	
TOTAL	9

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

19.650.119/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	Nº: 544
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES

DOMINGO - NÃO HOUVE PRODUTIVIDADE NESTE DIA

Período:	17/07/2022
Condição do Tempo	
Manhã	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
Noite	
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Não Operável
EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	2
Serralheiro	0
Pintor	0
Eletricista	0
Gesseiro	
TOTAL	4

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ARCO RUA ALTO DA CHACRINHA 25 CASA
BAIRRO CONTORNO QUEIMADASIBA CEP 28.390-006



RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA



INTERESSADO: PREF. MUNICIPAL DE SANTALUZ/BA	CONTRATO: 130/2020	N°: 545
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS	TP: 003/2020	
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO - SANTALUZ/BA	CONTRATADA: ARCO CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

ANOTAÇÕES	Período: 18/07/2022
------------------	---------------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ENTREGA DA OBRA

OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE NESTA DATA.

Condição do Tempo		
Manhã		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável
Noite		
<input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva	<input type="checkbox"/> Não Operável

EFETIVO DA OBRA	
ARCO	
Função	Qtde.
Engenheiro Civil	1
Administrativo	1
Mestre de Obras	1
Pedreiro	1
Ajudante Comum	2
Serralheiro	0
Pintor	0
Eletricista	0
Gesseiro	0
TOTAL	4

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ



19.650.110/0001-27
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000

Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHÁ, 25, Contorno, Queimadas/B.A. CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-42
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PERÍODO: 05.07.2022 A 18.07.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT		V. TOTAL		EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
				(R\$EQUILIBRADO)	(R\$EQUILIBRADO)	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL			
MEDIÇÃO 18														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 6,00	R\$ 100,00	R\$ 60,00								
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARANTIDO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.490,42	R\$ 5,00	R\$ 7.452,10									
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	360,80	R\$ 19,00	R\$ 6.855,20									
1.4	CABINA E LIMPZEIA MANUAL DE TERRENO	m²	1.560,00	R\$ 0,93	R\$ 1.450,80									
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AREIA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24									
1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	35,00	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00									
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	122,93	R\$ 83,42	R\$ 10.254,82									
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	103,61	R\$ 1.806,00	R\$ 187.117,86									
2.3	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA PISO ESP=16 COM CAMADA DE CONCRETO ESP 8CM	m²	220,59	R\$ 162,97	R\$ 35.949,55									
2.4	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	4.447,20	R\$ 6,27	R\$ 27.883,94	4.447,20	R\$ 27.883,94							
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/ALIÉS DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFÁLTICA COM ELASTOMEROS. 3 DEMAOS	m²	265,13	R\$ 36,16	R\$ 9.587,10									
3 COBERTURA														
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1.058,88	R\$ 89,16	R\$ 94.409,74									
3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCUSCUTA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_08/2016	m²	1.058,88	R\$ 156,38	R\$ 165.587,65									
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,59	R\$ 94,07	R\$ 10.591,34									
3.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	119,09	R\$ 24,41	R\$ 2.906,99									
4 PAREDES E FECHAMENTOS														
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_06/2014	m²	2.843,11	R\$ 42,00	R\$ 119.410,62									
4.2	COBRGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X30X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	22,01	R\$ 74,41	R\$ 1.637,76									
4.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	29,60	R\$ 101,95	R\$ 3.017,72									
4.4	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	40,32	R\$ 221,07	R\$ 8.913,54	40,32	R\$ 8.913,54							
4.5	GRADÔ DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	m²	339,10	R\$ 308,87	R\$ 104.717,47									
4.6	GRAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPANHO PLASTIFICADO (MADEIRINHA DE 1,4 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL)	M	349,65	R\$ 26,04	R\$ 9.104,89									
4.7	FORRO EM DRYVALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	534,97	R\$ 53,00	R\$ 28.353,41									
4.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	629,25	R\$ 2,17	R\$ 1.365,47									
5	PISO													



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25 Contorno, Quilmeadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.07.2022

ORÇÃO Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020

MEDICÃO 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUERIDO)	V. TOTAL (REQUERIDO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		%
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	
5.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA INTERMEDIARILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS, COM CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEBIDO, ESPESURA 3CM, AF_06/2014	m²	1.490,42	R\$ 3,47	R\$ 5.171,76	R\$ -	-	1.490,42	R\$ 5.171,76	-	R\$ -	100,00%
5.2	PISO INDUSTRIAL, RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.427,48	R\$ 77,40	R\$ 110.486,95	R\$ -	-	1.427,48	R\$ 110.486,95	-	R\$ -	100,00%
5.4	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	629,25	R\$ 6,00	R\$ 3.775,50	R\$ -	-	-	R\$ -	629,25	R\$ 3.775,50	0,00%
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m²	28,80	R\$ 400,00	R\$ 11.520,00	R\$ -	-	28,80	R\$ 11.520,00	-	R\$ -	100,00%
5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	m²	137,23	R\$ 43,63	R\$ 5.987,34	R\$ -	-	137,23	R\$ 5.987,34	-	R\$ -	100,00%
5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXÁNGULO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	1.256,73	R\$ 35,50	R\$ 44.613,97	R\$ -	-	1.256,73	R\$ 44.613,97	-	R\$ -	100,00%
5.8	REVESTIMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	5,36	R\$ 20,00	R\$ 107,20	R\$ -	-	5,36	R\$ 107,20	-	R\$ -	100,00%
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM RÓDIO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 2,00	R\$ 11.372,44	R\$ -	-	5.686,22	R\$ 11.372,44	-	R\$ -	100,00%
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF_06/2014	m²	5.686,22	R\$ 23,00	R\$ 130.783,06	R\$ -	-	5.686,22	R\$ 130.783,06	-	R\$ -	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	487,10	R\$ 30,00	R\$ 14.613,00	R\$ -	-	487,10	R\$ 14.613,00	-	R\$ -	100,00%
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_08/2014	m²	886,87	R\$ 25,00	R\$ 22.171,73	R\$ -	-	886,87	R\$ 22.171,73	-	R\$ -	100,00%
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	230,00	R\$ 40,66	R\$ 9.351,80	R\$ -	-	230,00	R\$ 9.351,80	-	R\$ -	100,00%
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF_06/2014	m²	88,90	R\$ 80,00	R\$ 7.112,00	R\$ -	-	-	R\$ -	88,90	R\$ 7.112,00	0,00%
6.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	4.047,22	R\$ 4,00	R\$ 16.188,88	R\$ -	-	4.047,22	R\$ 16.188,88	-	R\$ -	100,00%
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	4.581,22	R\$ 2,12	R\$ 9.712,19	R\$ -	-	4.581,22	R\$ 9.712,19	-	R\$ -	100,00%
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016	m²	5.051,06	R\$ 12,50	R\$ 63.138,25	R\$ -	-	5.051,06	R\$ 63.138,25	-	R\$ -	100,00%
6.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	221,60	R\$ 19,16	R\$ 4.245,86	R\$ -	-	221,60	R\$ 4.245,86	-	R\$ -	100,00%
6.11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	345,67	R\$ 22,29	R\$ 7.704,98	R\$ -	-	345,67	R\$ 7.704,98	-	R\$ -	100,00%
6.12	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO PAREDO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	m²	67,50	R\$ 10,03	R\$ 677,03	R\$ -	-	-	R\$ -	67,50	R\$ 677,03	0,00%



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS ERELI
 Endereço: R. ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quilmeadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.660.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 18.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PERÍODO: 05.07.2022 A 18.07.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	288,67	R\$ 22,28	R\$ 6.431,57						
6.14	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TÍPICO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	75,06	R\$ 68,97	R\$ 5.176,89						
7	ESQUADRIAS										
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	14,00	R\$ 539,77	R\$ 7.556,78						
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00	R\$ 579,33	R\$ 1.158,66						
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	28,00	R\$ 607,45	R\$ 17.008,60						
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.	UN	2,00	R\$ 634,92	R\$ 1.269,84						
7.5	FECHADURA DE EMBUITR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	44,00	R\$ 55,60	R\$ 2.446,40						
7.6	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	245,64	R\$ 194,03	R\$ 47.661,53						
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	245,64	R\$ 157,00	R\$ 38.565,48						
7.8	JOGO DE FERRAGENS GROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA CONTRA FECHADURA COM CARILHINHO SEM MOLA E FLUXADOR	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00						
7.9	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	13,65	R\$ 150,00	R\$ 2.047,50						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	148,00	R\$ 101,24	R\$ 14.983,52						
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS), 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	90,00	R\$ 137,00	R\$ 12.330,00						
8.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 20,41	R\$ 122,46						
8.4	FIO TELEFÔNICO FI 0,8MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 1,32	R\$ 422,40						
8.5	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30 MDO PISO), PUC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	230,00	R\$ 7,08	R\$ 1.628,40						
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	570,77	R\$ 3,15	R\$ 1.797,93						
8.7	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	340,00	R\$ 4,25	R\$ 1.445,00						



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quelmadães/BA - CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.140/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
 DATA: 18.07.2022

OBRA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020

MEDICÃO 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. Total	%
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	120,00	R\$ 5,80	R\$ 816,00		-		R\$ 816,00	-	R\$	100,00%
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	120,00	R\$ 10,38	R\$ 1.245,60		-		R\$ 1.245,60	-	R\$	100,00%
8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00		-		R\$ 1.320,00	-	R\$	100,00%
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	300,00	R\$ 6,02	R\$ 1.806,00		-		R\$ 1.806,00	-	R\$	100,00%
8.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	280,00	R\$ 5,98	R\$ 1.674,40		-		R\$ 1.674,40	-	R\$	100,00%
8.13	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMERICANO), 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R\$ 10,71	R\$ 214,20		-		R\$ 214,20	-	R\$	100,00%
8.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUSTR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 16,07	R\$ 241,05		-		R\$ 241,05	-	R\$	100,00%
8.15	LUMINARIA TIPO TARTARUGA/PLAQUE/REBOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	R\$ 476,74	R\$ 953,48		-		R\$ 953,48	-	R\$	100,00%
8.16	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	111,00	R\$ 51,45	R\$ 5.710,95		-		R\$ 5.710,95	-	R\$	100,00%
8.18	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,00	R\$ 18,77	R\$ 2.083,47		-		R\$ 2.083,47	-	R\$	100,00%
8.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPORE METALICO 400 W	UN	8,00	R\$ 193,82	R\$ 1.550,56		-		R\$ 1.550,56	-	R\$	100,00%
8.20	CAIXA DE PROTECÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 92,22	R\$ 92,22		-		R\$ 92,22	-	R\$	100,00%
8.21	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR.	UN	1,00	R\$ 741,31	R\$ 741,31		-		R\$ 741,31	-	R\$	100,00%
8.22	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00	R\$ 41,80	R\$ 668,80		-		R\$ 668,80	-	R\$	100,00%
8.23	PARAFUSOS TIPO BRANKLIN, CABO E SUPORTE ISOLADOR EYACAO H = 30CM	M	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68		-		R\$ 1.631,68	-	R\$	100,00%
8.24	CORRALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MMx2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 25,47	R\$ 815,04		-		R\$ 815,04	-	R\$	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	320,00	R\$ 39,91	R\$ 12.771,20		-		R\$ 12.771,20	-	R\$	100,00%
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	UN	52,00	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00		-		R\$ 5.200,00	-	R\$	100,00%
9.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	M	24,00	R\$ 9,67	R\$ 232,08		-		R\$ 232,08	-	R\$	100,00%
9.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	M	58,00	R\$ 13,84	R\$ 802,72		-		R\$ 802,72	-	R\$	100,00%
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	12,00	R\$ 4,71	R\$ 56,52		-		R\$ 56,52	-	R\$	100,00%
9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	14,00	R\$ 7,26	R\$ 101,64		-		R\$ 101,64	-	R\$	100,00%
9.6	JE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	24,00	R\$ 10,24	R\$ 245,76		-		R\$ 245,76	-	R\$	100,00%



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quilmeadas/BA- CEP 44860-000
 CNPJ: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.07.2022

ORBA Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 038-2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

MEDIDAÇÃO 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. UNIT	%
9.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DELTATO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 10,63	R\$ 233,86	22,00	R\$ 233,86	-	-	-	R\$	100,00%
9.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LÁTAXO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 51,97	R\$ 207,88	4,00	R\$ 207,88	-	-	-	R\$	100,00%
9.9	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	R\$ 24,65	R\$ 345,10	14,00	R\$ 345,10	-	-	-	R\$	100,00%
9.10	TORNHEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	2,00	R\$ 116,00	-	-	-	R\$	100,00%
9.11	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 411,29	R\$ 411,29	1,00	R\$ 411,29	-	-	-	R\$	100,00%
9.12	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 107,94	R\$ 107,94	1,00	R\$ 107,94	-	-	-	R\$	100,00%
9.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	R\$ 17,30	R\$ 69,20	4,00	R\$ 69,20	-	-	-	R\$	100,00%
9.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	R\$ 24,18	R\$ 96,72	4,00	R\$ 96,72	-	-	-	R\$	100,00%
9.15	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSIVEL, ATE 10 CV	UN	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	1,00	R\$ 160,00	-	-	-	R\$	0,00%
9.16	BOMBA RECÁLQUE D'ÁGUA, TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00	R\$ 616,43	R\$ 616,43	1,00	R\$ 616,43	-	-	-	R\$	100,00%
9.17	RESERVAÇÃO 2000L EM PVC	UN	4,00	R\$ 572,47	R\$ 2.289,88	4,00	R\$ 2.289,88	-	-	-	R\$	100,00%
9.18	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA CAP 20.000L, ENTERRADA	UN	1,00	R\$ 6.938,78	R\$ 6.938,78	1,00	R\$ 6.938,78	-	-	-	R\$	100,00%
9.19	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 19,46	R\$ 311,36	16,00	R\$ 311,36	-	-	-	R\$	100,00%
9.20	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 6,97	R\$ 111,52	16,00	R\$ 111,52	-	-	-	R\$	100,00%
9.21	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	58,00	R\$ 13,00	R\$ 754,00	58,00	R\$ 754,00	-	-	-	R\$	100,00%
9.22	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46,00	R\$ 19,81	R\$ 911,26	46,00	R\$ 911,26	-	-	-	R\$	100,00%
9.23	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00	R\$ 29,52	R\$ 1.003,68	34,00	R\$ 1.003,68	-	-	-	R\$	100,00%
9.24	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	112,00	R\$ 38,43	R\$ 4.304,16	112,00	R\$ 4.304,16	-	-	-	R\$	100,00%
9.25	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	230,00	R\$ 30,18	R\$ 6.941,40	230,00	R\$ 6.941,40	-	-	-	R\$	100,00%
9.26	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	16,00	R\$ 321,11	R\$ 5.137,76	16,00	R\$ 5.137,76	-	-	-	R\$	100,00%
9.27	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 80MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 196,31	R\$ 392,62	2,00	R\$ 392,62	-	-	-	R\$	100,00%
9.28	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVADO E CONFEÇÃO	UN	9,00	R\$ 129,53	R\$ 1.165,77	9,00	R\$ 1.165,77	-	-	-	R\$	100,00%



Licitante: ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Quilmeadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 18.07.2022

ORÇÃO Nº 001/2021
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
 CONTRATO: Nº 130/2020
 P. ADM. Nº 038-2020
 TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020

PERÍODO: 05.07.2022 A 18.07.2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)	V. TOTAL (REQUILIBRADO)	EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
						QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL	%
9.29	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	3,00	R\$ 1.646,15	R\$ 4.938,45	-	-	-	-	3,00	R\$ 4.938,45	0,00%
9.30	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	3,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-	3,00	R\$ 600,00	0,00%
9.31	SIFÃO DO TIPO GARRAFALCOPPO EM PVC 1/4" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	19,00	R\$ 11,54	R\$ 219,26	-	-	19,00	R\$ 219,26	-	-	100,00%
9.32	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	33,00	R\$ 9,47	R\$ 312,51	-	-	33,00	R\$ 312,51	-	-	100,00%
9.33	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL DE PARQUE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 51,59	R\$ 103,18	-	-	2,00	R\$ 103,18	-	-	100,00%
9.34	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	15,00	R\$ 44,75	R\$ 671,25	-	-	15,00	R\$ 671,25	-	-	100,00%
9.35	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	-	-	2,00	R\$ 43,86	-	-	100,00%
9.36	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	11,00	R\$ 270,55	R\$ 2.976,05	-	-	11,00	R\$ 2.976,05	-	-	100,00%
9.37	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	4,00	R\$ 352,26	R\$ 1.409,04	-	-	4,00	R\$ 1.409,04	-	-	100,00%
9.38	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	7,00	R\$ 125,87	R\$ 881,09	-	-	7,00	R\$ 881,09	-	-	100,00%
9.39	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE MESA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 205,67	R\$ 411,34	-	-	2,00	R\$ 411,34	-	-	100,00%
9.40	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	3,00	R\$ 340,34	R\$ 1.021,02	-	-	3,00	R\$ 1.021,02	-	-	100,00%
9.41	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL, LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL, CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL, PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL, PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	10,83	R\$ 325,50	R\$ 3.525,17	-	-	10,83	R\$ 3.525,17	-	-	100,00%
9.42	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 94,47	R\$ 188,94	-	-	2,00	R\$ 188,94	-	-	100,00%
9.43	VALVULA EM METAL, CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1,12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	R\$ 28,06	R\$ 56,12	-	-	2,00	R\$ 56,12	-	-	100,00%
9.44	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL, CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI FIXAÇÃO. AF_102016	UN	15,00	R\$ 67,11	R\$ 1.006,65	-	-	-	-	15,00	R\$ 1.006,65	0,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
10.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52M INCLUI PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	8,00	R\$ 55,00	R\$ 440,00	-	-	-	-	8,00	R\$ 440,00	0,00%
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.490,42	R\$ 1,00	R\$ 1.490,42	-	-	1.490,42	R\$ 1.490,42	-	-	100,00%
10.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARAFUSOS H=3,00M INCLUI BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 302,85	R\$ 908,58	-	-	3,00	R\$ 908,58	-	-	100,00%



Licitante ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Endereço: R ALTO DA CHACRINHA, 25, Contorno, Queimadas/BA- CEP 48860-000
 CNPJ.: 19.650.110/0001-27
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA
 DATA: 1.07.2022

OBRA Nº 001/2021
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 01/03/2021
CONTRATO: Nº 130/2020
P. ADM. Nº 038-2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT (REQUILIBRADO)		V. TOTAL (REQUILIBRADO)		EXEC. PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				R\$	R\$	R\$	R\$	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	V. TOTAL
11	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO												
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISSE METÁLICO (ORSE COD. 11489)	M²	90,45	R\$	450,00	R\$	40.702,50						
10.2	Revestimento melílico em alumínio composto (Alucobond), a=0,3mm	m²	171,13	R\$	458,82	R\$	78.517,87	40,45	R\$	18.202,50	90,45	R\$	40.702,50
								PERÍODO=	R\$	60.462,14	ACUMULADO=	R\$	1.736.163,67
								PERÍODO=	R\$	1.762.534,54	ACUMULADO=	R\$	1.736.163,67
								SALDO=	R\$	26.370,87	SALDO=	R\$	99,50%

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

ARCO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 FABIO DA SILVA OLIVEIRA
 GERENTE

19.650.110/0001-27
 ARCO CONSTRUCOES E
 EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA ALTO DA CHACRINHA, 25 CASA
 BAIRRO CONTORNO QUEIMADAS/BA CEP 48 860-000





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QNPVQ-LC2SZ-EDF3W-T8C8K

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Rafael De Araujo Pereira (CPF 027.662.785-75)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/QNPVQ-LC2SZ-EDF3W-T8C8K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

