

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

122-2022

EMPENHO: 83 / 2023

Data do Empenho:

13/01/2023

TIPO DO EMPENHO:

Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: **5159 - MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME** Tipo Pessoa: Jurídica  
Endereço: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA, 446 Complemento:  
Bairro: COQUEIRO Cidade: ARACI Estado: BA  
CNPJ: 14.356.865/0001-08 Insc. Estadual: CPF: RG:  
Conta Corrente: 51-0 Agência: 4765 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2049.4451.1704 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**  
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
Programa: 011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte: 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	Nº Lic.:	001-2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:		103.785,88	102.437,48	1.348,40
Patrimônio:	-					

### HISTÓRICO

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001-2022, CONTRATO Nº210-2022, NFS-e.268.

Data do Empenho: 13/01/2023 Data do Liquidação: 13/01/2023

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - PM FONTE 42	2.243,38
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 42	5.634,06

## Noventa e quatro mil e quinhentos e sessenta reais e quatro centavos ##

Valor Retido 7.877,44  
Valor Líquido 94.560,04

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	12/01/2023	268	UNIC			102.437,48

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	102.437,48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/01/2023.  ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula : 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/01/2023, podendo efetuar o pagamento.  NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula : 6408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 13/01/2023

Carlos Antônio da Silva  
Controlador  
Decreto nº 11

SIAFIC



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 122-2022

<b>EMPENHO:</b> 83 / 2023	<b>Data do Empenho:</b> 13/01/2023	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Ordinário/Normal
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------------


<b>FORNECEDOR</b>		
<b>Nome:</b> 5159 - MOURA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	<b>Tipo Pessoa:</b> Jurídica	
<b>Endereço:</b> FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA, 446	<b>Complemento:</b>	<b>Estado:</b> BA
<b>Bairro:</b> COQUEIRO	<b>Cidade:</b> ARACI	
<b>CNPJ:</b> 14.356.865/0001-08	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>CPF:</b>
<b>Conta Corrente:</b> 51-0	<b>Agência:</b> 4765	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2049.4451.1704	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<b>Unidade:</b> 1201	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
<b>Função:</b> 15	- Urbanismo
<b>Sub-Função:</b> 451	- Infra-estrutura Urbana
<b>Programa:</b> 011	- SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
<b>Ação:</b> 2.049	- Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE
<b>Elemento:</b> 4.4.90.51.00	- Obras e Instalações
<b>Fonte:</b> 1704	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
<b>Sub-Elemento:</b> 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

<b>Modalidade:</b> Tomada de preço p/obras e serviços de engenhar	<b>Nº Lic.:</b> 001-2022	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b>	103.785,88	102.437,48	1.348,40
<b>Patrimônio:</b> -				



<b>HISTÓRICO</b>
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001-2022, CONTRATO Nº210-2022.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2023-01-13	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	102.437,48	102.437,48



## Cento e dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos ##

102.437,48

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 13/01/2023.</p> <p></p> <p>ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula : 6422</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 13/01/2023</p> <p></p> <p>NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI**  
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Número da Nota 268
Número do Lote -
Data e Hora da Emissão 12/01/2023 às 08:19:55
Código de Verificação 2727 - 8668 - 4546

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Código Mobiliário	<b>00377678</b>	Inscrição Municipal	<b>00377678</b>
Razão Social	<b>MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME</b>	CNPJ/CPF	<b>14.356.865/0001-08</b>
Logradouro	<b>FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA</b>	Número	<b>446</b>
Bairro	<b>COQUEIRO</b>	Cep	<b>48.760-000</b>
Município	<b>ARACI</b>	UF	<b>BA</b>
Inscrição Estadual			

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ</b>	CNPJ/CPF	<b>13.807.870/0001-19</b>
Logradouro	<b>AVENIDA AV.GETÚLIO VARGAS</b>	Número	<b>S/N</b>
Bairro	<b>CENTRO</b>	Cep	<b>48.880-000</b>
Município	<b>SANTALUZ</b>	UF	<b>BA</b>
Inscrição Estadual			

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
19	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DE SERRA BRANCA - SANTALUZ/BA	51218,7400	1,0000	0,0000	51218,7400

Valor Total dos Serviços R\$ 51.218,74

**DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS**

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
2	MATERIAL	51218,7400	1,0000	51218,7400

Valor Total dos Materiais R\$ 51.218,74

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO**

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA 4765 / CC 51-0 / OPERAÇÃO 003, NOTA REFERENTE AO BM 04, DA REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, TP 001/2022, CONFORME CONTRATO 210/2022.

*[Assinatura]*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 05175351/0

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**Valor Total da Nota R\$ 102.437,48**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)  
 EM 12/01/23

Operação <b>Com lançamentos de materiais</b>	Deduz Materiais? <b>Sim</b>	Responsável pelo Pagamento do imposto <b>Contratante, tomador do serviço</b>
Optante pelo Simples ? <b>Sim</b>	Local do Serviço <b>Fora do Município</b>	Situação da Nota <b>Simples Nacional</b>
Atividade <b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>		


Valor Total das Deduções R\$ 51.218,74	Base de Cálculo R\$ 51.218,74	Alíquota % 2,00	Valor do ISS R\$ 1.024,37	Valor Total Retido R\$ 1.024,37
-------------------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------------

**RETENÇÕES**

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota R\$ 101.413,11

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**



Recebi(emos) do Prestador: MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.356.865/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 268 - emitida em: 12/01/2023 às 08:19:55 com o código de verificação: 2727 - 8668 - 4546

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI  
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
SETOR DE TRIBUTOS


**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA**

Nº de Controle: 8726 / 2023

**Contribuinte:** MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 14.356.865/0001-08  
**Zoneamento:** 377678  
**Endereço:** RUA FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA, 446 - COQUEIRO 48.760-000 ARACI.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 10/01/2023 às 10:19:56  
Validade: 09/02/2023



**Observações:**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.  
Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Código de Autenticidade: 8522 - 1438 - 3041**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**  
CNPJ: **14.356.865/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:20:52 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **0C13.364C.1691.5C55**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.356.865/0001-08  
Certidão n°: 1122741/2023  
Expedição: 10/01/2023, às 10:21:32  
Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.356.865/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20230235851**

RAZÃO SOCIAL	
<b>MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>013.925.695 - BAIXADO</b>	<b>14.356.865/0001-08</b>

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

**Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA**

700026.4064/22-2 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 10/01/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.356.865/0001-08  
**Razão Social:** MOURA SERVICOS E LOCACOES LTDA ME  
**Endereço:** R FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 / COQUEIRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/01/2023 a 06/02/2023

**Certificação Número:** 2023010801211743142894

Informação obtida em 10/01/2023 10:20:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**






**Santa Construções e Locações Ltda**  
 CNPJ: 14.356.965/0001-00 CEP: 48.764-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca, Município de Santaluz - BA.

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

BM DE MEDIÇÃO 04		FAMILIAR ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDDI	P. TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	CONCL (%)			
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>46.266,83</b>													
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022	m²	6,00	497,65	2.985,90		0,00			6,00	2.985,90		0,00	0,00	100%			
1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	225,76	4.515,20		0,00			20,00	4.515,20		0,00	0,00	100%			
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	66,60	62,17	4.140,62		0,00			66,60	4.140,62		0,00	0,00	100%			
1.4	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTIEIRO - UNIDADE M3XXKM). AF_07/2020	M3XXKM	666,00	6,13	4.082,58		0,00			666,00	4.082,58		0,00	0,00	100%			
1.5	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.759,00	11,45	20.140,55		0,00			1.759,00	20.140,55		0,00	0,00	100%			
1.6	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	215,00	32,35	6.955,25		0,00			0,00	0,00		215,00	6.955,25	0%			
1.7	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2.803,66	1,32	3.436,83		0,00			2.803,66	3.436,83		0,00	0,00	100%			
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>8.824,20</b>													
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	134,51	8.070,60	15,00	2.017,65			60,00	8.070,60		0,00	0,00	100%			
2.2	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	37,68	753,60		0,00			20,00	753,60		0,00	0,00	100%			
<b>3</b>			<b>CONCHA ACÚSTICA</b>				<b>126.662,85</b>													
<b>3.1</b>			<b>Projeto Estrutural</b>				<b>2.097,88</b>													
3.1.1	0000003	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL	m²	62,40	33,62	2.097,88		0,00			62,40	2.097,88		0,00	0,00	100%			
<b>3.2</b>			<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>12.368,76</b>													
3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	4,00	111,59	446,36		0,00			4,00	446,36		0,00	0,00	100%			
3.2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,33	146,48	341,29	2,33	341,30			2,33	341,30		0,00	0,00	100%			
3.2.3	96617	SINAPI	FORRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO ARMAADO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,64	22,22	236,42	10,64	236,42			10,64	236,42		0,00	0,00	100%			
3.2.4	96639	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL FAMILIAR TERREO (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,81	3.217,43	9.040,97	2,81	9.040,98			2,81	9.040,98		0,00	0,00	100%			
3.2.5	96657	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOIS AF_08/2017	m²	45,90	50,19	2.303,72	45,90	2.303,72			45,90	2.303,72		0,00	0,00	100%			
<b>3.3</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>31.264,65</b>													
3.3.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL FAMILIAR TERREO (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,90	3.217,43	28.635,12	8,90	28.635,13			8,90	28.635,13		0,00	0,00	100%			
3.3.2	96093	ORSE	Laje pré-fabricada, encaixada para piso ou cobertura, intereço 38cm, h=12cm, e/ enchimento em L'S h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	13,40	195,46	2.619,43	13,40	2.619,43			13,40	2.619,43		0,00	0,00	100%			



*[Handwritten signature]*




**MANTA CONSTRUÇÕES E LOCACÕES EIRELI**  
 CEP: 44.356.865/0004-48 CP: 44.700-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/EDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)	
								QUANT.	VALOR (R\$)		QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.		VALOR (R\$)
<b>3.4</b>			<b>PISOS</b>				<b>33.288,67</b>										
3.4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	204,32	113,62	23.194,41	0,00	204,32	23.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
3.4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	19,21	39,88	766,09	766,09	19,21	766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
3.4.3	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, hf=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	33,00	195,43	6.450,84	0,00	0,00	0,00	33,00	6.450,84	0,00	0,00	0%		
3.4.4	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	46,42	51,48	2.389,70	0,00	0,00	0,00	46,42	2.389,70	0,00	0,00	0%		
3.4.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 6 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	5,79	63,16	365,81	0,00	0,00	0,00	5,79	365,81	0,00	0,00	0%		
3.4.6	86648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	11,80	8,46	99,82	0,00	0,00	0,00	11,80	99,83	0,00	0,00	0%		
<b>3.5</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				<b>8.837,20</b>										
3.5.1	11396	ORSE	Cobogó cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m2	13,65	119,51	1.631,31	0,00	0,00	0,00	13,65	1.631,31	0,00	0,00	0%		
3.5.2	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	91,76	56,74	5.205,88	5.205,90	91,75	5.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
<b>3.6</b>			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>18.541,83</b>										
3.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	332,32	4,46	1.482,14	1.482,15	332,32	1.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
3.6.2	87579	SINAPI	ARGAMASSA FINCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM APLICAÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	332,32	29,68	9.863,25	0,00	0,00	0,00	332,32	9.863,26	0,00	0,00	0%		
3.6.3	8839	ORSE	Revestimento de base para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobelo, linha cetim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1 rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	27,86	186,52	5.196,44	0,00	0,00	0,00	27,86	5.196,45	0,00	0,00	0%		
<b>3.7</b>			<b>PINTURA</b>				<b>10.269,66</b>										
3.7.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIANTE DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	304,46	13,57	4.131,52	0,00	0,00	0,00	304,46	4.131,52	0,00	0,00	0%		
3.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	304,46	17,16	5.224,53	0,00	0,00	0,00	304,46	5.224,53	0,00	0,00	0%		
3.7.3	88493	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref DeGuard FS ou similar.	m2	46,42	19,66	912,61	0,00	0,00	0,00	46,42	912,62	0,00	0,00	0%		
<b>3.8</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>2.442,38</b>										






**MAIOLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DEBENI**  
 CEP: 44.556.965 / 0001-08 CP: 48.704-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
3.8.1	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, o material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	3,00	235,22	705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	705,66	0%
3.8.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	480,82	480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	480,82	0%
3.8.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	157,27	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	157,27	0%
3.8.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	53,93	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	53,93	0%
3.8.5	1447	ORSE	Caixa d água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	737,33	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	737,33	0%
3.8.6	86356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	5,00	24,43	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	122,15	0%
3.8.7	1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom, diam = 25mm	un	3,00	11,51	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	34,53	0%
3.8.8	10226	ORSE	Joelho 90° pvc rígido soldável e chosca, diam = 25mm x 1/2"	un	4,00	9,55	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38,20	0%
3.8.9	5003	ORSE	Torneira de bola p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,45	0%
3.8.10	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	33,52	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	67,04	0%
<b>3.9</b>			<b>ESGOTO</b>				<b>688,87</b>							
3.9.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (navabrios, mictricos, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	89,29	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	178,58	0%
3.9.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pç	1,00	140,91	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	140,91	0%
3.9.3	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	10,00	26,75	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	267,50	0%
3.9.4	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	2,00	41,44	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	82,88	0%
<b>3.10</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>3.616,86</b>							
3.10.1	9033	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	150,00	5,18	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	777,00	0%
3.10.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00	3,55	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	177,50	0%
3.10.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	56,46	0%
3.10.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	45,20	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	90,40	0%
3.10.5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	31,86	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	127,44	0%
3.10.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	28,23	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	112,92	0%






**Monte Construções e Locações LTDA**  
 CNPJ: 14.558.965/0001-00 CEP: 46.104-440

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT CR/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
<b>4.1</b>			<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>16.746,98</b>									
4.1.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m²	1,10	146,48	161,12	0,00	161,13	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.1.2	98523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMAENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m²	9,79	111,59	1.092,46	0,00	1.092,47	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.1.3	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	m²	10,03	22,22	222,86	0,00	222,87	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.1.4	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	4,14	3.217,43	13.320,16	0,00	13.320,16	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	38,86	50,19	1.950,38	0,00	1.950,38	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
<b>4.2</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>9.387,05</b>									
4.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	2,53	3.217,43	8.140,09	0,00	8.140,10	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.2.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	3,90	66,80	260,52	0,00	260,52	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.2.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	6,30	85,40	538,02	0,00	538,02	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.2.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	3,92	49,39	193,60	0,00	193,61	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.2.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	3,90	65,34	254,82	0,00	254,83	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
<b>4.3</b>			<b>PISOS</b>				<b>8.107,27</b>									
4.3.1	87622	SINAPI	CONCRETO PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO DE REFORÇO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	53,39	39,88	2.129,19	0,00	2.129,19	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.3.2		ORSE	Piso de alta resistência, 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusivo argamassa regularização	m	38,48	78,90	3.036,07	0,00	3.036,07	0,00	0,00	0,00	3.036,07	0%		
4.3.3	87627	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_06/2014	m²	14,91	63,18	942,01	14,91	942,01	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
4.4			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>				<b>4.414,39</b>									
4.4.1	4458	ORSE	Divisória em granito, acabamento regularizado para interiores, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	0,70	543,93	380,75	0,00	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.4.2	87627	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	71,09	56,74	4.033,64	0,00	4.033,65	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
<b>4.5</b>			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>12.032,88</b>									






**MANTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 14.356.965/0001-40 CEP: 48.769-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca, do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)		QUANT.	VALOR (R\$)		QUANT.	VALOR (R\$)	
4.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	142,19	4,46	634,16	0,00	142,19	634,17	0,00	0,00	0,00	100%		
4.5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	142,19	29,68	4.220,19	0,00	142,19	4.220,20	0,00	0,00	0,00	100%		
4.5.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	43,68	77,57	3.388,25	43,68	43,68	3.388,25	0,00	0,00	0,00	100%		
4.5.4	12439	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Porobelio, linha cetim branco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	20,32	186,52	3.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	3.790,09	0%		
<b>4.6</b>			<b>PINTURA</b>				<b>5.135,24</b>									
4.6.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	142,19	13,57	1.929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142,19	1.929,52	0%		
4.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	142,19	17,16	2.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,19	2.439,98	0%		
4.6.3	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSRCC, ref DerGuard FS ou similar- R1	m2	38,95	19,66	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	765,76	0%		
<b>4.7</b>			<b>CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA</b>				<b>188,39</b>									
4.7.1	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,56	0%		
4.7.2	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	13,00	5,99	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	77,87	0%		
4.7.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6,00	6,13	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,78	0%		
4.7.4	89409	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,81	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	25,62	0%		
4.7.5	89407	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	7,64	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,56	0%		
<b>4.8</b>			<b>CAIXAS E RÁLOS</b>				<b>8.011,64</b>									
4.8.1	89109	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	16,79	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	67,16	0%		
4.8.2	89108	ORSE	Caixa sifonada redonda, grupo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x150mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	4,00	53,17	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	212,68	0%		
4.8.3	89107	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	1,00	737,33	737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	737,33	0%		
4.8.4	1488	ORSE	Fornecedora de água em pvc d = 1/2"	un	1,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43,04	0%		






**MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA**  
**CONSTRUTORA E LUCAS DOS REIS**  
 CNPJ: 14.356.865/0001-88 CEP: 48.769-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 1/22/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM		CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C.B/DI	P. TOTAL	MEDÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)	
									QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
4.9.5		86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	450,82	1.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.923,28	0%	
4.9.6		86899	SINAPI	BANCADEA DE MARIPORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	292,37	584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	584,74	0%	
4.9.7		86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	95,67	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	191,34	0%	
4.9.8		2013	ORSE	Micrô de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606/180) e registro de pressão (deca linha c40 ref 416) ou similares	un	3,00	713,11	2.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.139,33	0%	
4.9.9		2105	ORSE	Plta de cozinha com bancado em aço inox, dim 1,50x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	2,00	1.056,37	2.112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.112,74	0%
<b>4.9</b>				<b>TUBOS RIGIDOS</b>				<b>3.633,90</b>								
4.9.1		1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	39,00	14,50	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	565,50	0%	
4.9.2		1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	25,00	17,17	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	429,25	0%	
4.9.3		1572	ORSE	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâmetro = 100mm	un	30,00	29,47	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	884,10	0%	
4.9.4		9376	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, pleogoto e águas pluviais, d = 75mm	m	16,00	52,20	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	835,20	0%	
4.9.5		1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	16,50	26,90	443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	443,85	0%	
4.9.6		1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	20,00	18,80	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	376,00	0%	
<b>4.10</b>				<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>				<b>218,88</b>								
4.10.1		94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,47	0%	
4.10.2		94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,45	0%	
4.10.3		94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	33,52	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	100,56	0%	
4.10.4		94490	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00	6,05	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	48,40	0%	
<b>4.11</b>				<b>ELEMENTOS DE INSPEÇÃO</b>				<b>1.026,16</b>								
4.11.1		1429	ORSE	Caixa de inspeção 300 x 300 x 0,40m	un	4,00	169,77	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	679,08	0%	
4.11.2		2815	ORSE	Caixa de passagem para sanitária de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int = 0,30 x 0,30 x 0,40m.	un	2,00	173,54	347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	347,08	0%	
<b>4.12</b>				<b>ESGOTO</b>				<b>5.237,28</b>								
4.12.1		8978	SINAPI	JOELHO 45 GRAYS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,38	0%	






**MONTA OBRAS DE INSTALAÇÃO E LIGACÃO DE ENERGIA**  
 CEP: 48.355.965/0000-00 CP: 48.764-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	
4.12.2	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	2,00	13,67	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0%	
4.12.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	12,00	12,13	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	0%	
4.12.4	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	1,00	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0%	
4.12.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	1,00	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0%	
4.12.6	89782	SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	2,00	14,96	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0%	
4.12.7	89784	SINAPI	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	1,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0%	
4.12.8	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada. Tipo oms. capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	867,92	867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	867,92	0%	
4.12.9	98058	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL. 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.133,45	2.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,45	0%	
4.12.10	1735	ORSE	Sumbiduro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	1.947,30	1.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,30	0%	
<b>4.13</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>6.124,21</b>							
4.13.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	30,00	3,55	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0%	
4.13.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	27,00	5,16	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	0%	
4.13.3		SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	54,00	29,23	1.578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,42	0%	
4.13.4		SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	30,00	11,11	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0%	
4.13.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00	12,68	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0%	
4.13.6	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" x 4" PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	13,88	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0%	
4.13.7		SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	56,52	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	0%	
4.13.8		SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	16,48	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0%	








**MOBTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ELETR**  
 CNPJ: 14.558.965/0001-00 CEP: 48.104-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)	
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
4.13.9	91875	SINAPI	LUBA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015.	UN	10,00	7,34	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	73,40	0%	
4.13.10	8193	ORSE	Disjuntor tipo DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC 30MA, Siemens ou similar.	un	1,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	258,50	0%	
4.13.11	8884	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	4,00	78,17	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	312,68	0%	
4.13.12	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	80,26	321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	321,04	0%	
4.13.13	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	64,80	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	259,20	0%	
4.13.14	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	19,42	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	97,10	0%	
4.13.15	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embuir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	165,05	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	165,05	0%	
4.13.16	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	36,97	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	147,88	0%	
4.13.17	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	38,78	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	77,56	0%	
4.13.18	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	6,00	21,26	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	127,56	0%	
4.13.19	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 9/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	2,00	113,66	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	227,32	0%	
4.14			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>7.232,44</b>								
4.14.1	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00	791,65	3.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.166,60	0%	
4.14.2	101965	SINAPI	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	M	7,92	106,71	845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	845,14	0%	
4.14.3	94573	SINAPI	PARA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VÍDROS 6mm, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS ELOJIVADAS ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	10,53	305,86	3.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	3.220,71	0%	
4.15			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				<b>836,40</b>								
4.15.1	91906	SINAPI	FECHADURA DE BREVIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00	209,10	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	836,40	0%	
4.16			<b>COBERTURA</b>				<b>18.298,60</b>								
4.16.1	92608	ORSE	Estrutura Metálica de Cobertura cvigas-Trelca Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lambrequim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epoxi branco - objeto for. Telhas - Executada	m2	53,39	216,30	11.548,25	0,00	0,00	0,00	53,39	11.548,26	0,00	0,00	100%
4.16.2	92609	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	53,39	105,43	5.628,90	5,628,91	5,628,91	5,628,91	53,39	5.628,91	0,00	0,00	100%
4.16.3	8269	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo-32 cm bordas=15 cm, bordas=12cm)	m	9,50	223,10	2.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	2.119,45	0%	



*[Handwritten signature]*




**MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA**  
**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**  
**CPF: 14.354.965/0001-90 CEP: 48.764-000**

**CONTRATO Nº 210/2022**  
**TP 001/2022**  
**P.A. 122/2022**  
**OBRA 010/2022**

**Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.**

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
4.17	7393	ORSE	LAGE	m²	4,16	195,48	1.161,70			4,16	813,20	0,00	0,00	100%
4.17.1			Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereço 38cm, h=12cm, e/ enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capetamento 4cm.											
4.17.2	9076	ORSE	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	0,36	160,97	57,94			0,36	57,96	0,00	0,00	100%
4.17.3	8957	ORSE	Dobraçã de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	2,00	35,89	71,78			2,00	71,78	0,00	0,00	100%
4.17.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	4,16	50,19	208,79			4,16	208,79	0,00	0,00	100%
<b>6</b>			<b>PERGOLADO</b>				<b>38.502,96</b>							
<b>6.1</b>			<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>4.347,61</b>							
5.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	3,27	111,59	364,69	0,00		3,27	364,90	0,00	0,00	100%
5.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COUROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,25	22,22	49,99	0,00		2,25	50,00	0,00	0,00	100%
5.1.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,02	3.217,43	3.281,77	0,00		0,00	0,00	0,00	3.281,78	0%
5.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	m²	12,97	50,19	650,96	0,00		0,00	0,00	0,00	650,96	0%
<b>5.2</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>8.028,74</b>							
5.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,83	3.217,43	5.887,89	0,00		0,00	0,00	0,00	5.887,90	0%
5.2.2	11641	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revista 07_2015	m2	19,35	110,69	2.141,85	0,00		0,00	0,00	0,00	2.141,85	0%
<b>5.3</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>23.308,06</b>							
5.3.1	90490	ORSE	Madeira em massa aranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de 2cm	m	28,65	223,40	6.400,41	0,00		0,00	0,00	0,00	6.400,41	0%
5.3.2	94610	ORSE	Madeira em massa aranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 20cm, com aberturas encaixes	m	40,00	420,70	16.828,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.828,00	0%
5.3.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARBÓRE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_05/2018	UN	1,00	79,65	79,65	0,00		0,00	0,00	0,00	79,65	0%
<b>5.4</b>			<b>BANCO</b>				<b>2.241,13</b>							
5.4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	0,84	146,48	123,04	0,00		0,00	0,00	0,00	123,04	0%
5.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COUROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,80	22,22	62,21	0,00		0,00	0,00	0,00	62,22	0%






**MONTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
 CEP: 14.555.965/000140-00 CP: 48.740-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 12/2/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
								QUANT	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)		
5.4.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "U" (calha) 9x19x19cm	m	19,00	21,94	416,86	0,00	0,00	0,00	19,00	416,86	0%			
5.4.4	94985	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1); - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,06	579,15	34,74	0,00	0,00	0,00	0,06	34,75	0%			
5.4.5	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7,60	56,74	431,22	0,00	0,00	0,00	7,60	431,22	0%			
5.4.6	198	ORSE	Madeira em massa arandubá/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ fitado 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	8,55	137,20	1.173,06	0,00	0,00	0,00	8,55	1.173,06	0%			
<b>5.5</b>			<b>REVESTIMENTO</b>				<b>518,92</b>									
5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,20	4,46	67,79	0,00	0,00	0,00	15,20	67,79	0%			
5.5.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15,20	29,68	451,13	0,00	0,00	0,00	15,20	451,14	0%			
<b>5.6</b>			<b>PINTURA</b>				<b>1.057,50</b>									
5.6.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15,20	13,57	206,26	0,00	0,00	0,00	15,20	206,26	0%			
5.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,20	17,16	260,83	0,00	0,00	0,00	15,20	260,83	0%			
5.6.3	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	51,43	11,46	590,41	0,00	0,00	0,00	51,43	590,42	0%			
<b>6</b>			<b>ÁREA DE JOGOS</b>				<b>48.318,33</b>									
<b>6.1</b>			<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>5.304,11</b>									
6.1.1	82217	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	0,89	111,59	99,31	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	100%			
6.1.2	82217	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	1,08	146,46	158,19	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	100%			
6.1.3	86617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	4,24	22,22	94,21	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	100%			
6.1.4	85958	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	1,46	3.217,43	4.697,44	0,00	0,00	4.697,45	0,00	0,00	100%			
6.1.5	86447	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	5,08	50,19	254,96	0,00	0,00	254,97	0,00	0,00	100%			
<b>6.2</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>11.389,70</b>									
6.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	3,54	3.217,43	11.389,70	0,00	0,00	11.389,70	0,00	0,00	100%			






**MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA**  
 CNPJ: 14.530.965/0001-90 CEP: 45.760-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 1/22/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)	
								QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)			
<b>6.3</b>			<b>PISOS</b>				<b>19.554,77</b>										
6.3.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	56,25	39,88	2.243,25	56,25	0,00	2.243,25	56,25	0,00	0,00	0,00	100%		
6.3.2	12621	ORSE	Piso de alta resistência 12 mm cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusiva argamassa de regularização	m	56,25	78,90	4.438,12	0,00	0,00	0,00	56,25	4.438,13	0%				
6.3.3	12111	ORSE	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, f=0,80 e h=0,75mm), 2 bancas em concreto armado, (c=1,40, f=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica	Un	6,00	1.478,90	8.873,40	0,00	0,00	0,00	6,00	8.873,40	0%				
<b>6.4</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>11.305,18</b>										
6.4.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,25	58,27	3.277,68	56,25	0,00	0,00	56,25	3.277,69	0%				
6.4.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,25	143,60	8.077,50	56,25	0,00	0,00	56,25	8.077,50	0%				
<b>6.5</b>			<b>PINTURA</b>				<b>1.429,45</b>										
6.5.1	3733	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Detguard FS ou similar. R1	m2	56,25	19,86	1.105,87	56,25	0,00	0,00	56,25	1.105,88	0%				
6.5.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,53	13,57	142,89	10,53	0,00	0,00	10,53	142,89	0%				
6.5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,53	17,16	180,69	10,53	0,00	0,00	10,53	180,69	0%				
<b>6.6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>1.285,12</b>										
6.6.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	12,68	253,60	20,00	0,00	0,00	20,00	253,60	0%				
6.6.2	91975	SINAPI	CAIXA DE COBERTURA FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	3,55	213,00	60,00	0,00	0,00	60,00	213,00	0%				
6.6.3	91975	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	174,46	697,84	4,00	0,00	0,00	4,00	697,84	0%				
6.6.4	7829	ORSE	Bocal para lâmpada fluorescente	un	4,00	8,91	35,64	4,00	0,00	0,00	4,00	35,64	0%				
6.6.5	92610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTAS LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2015	UN	4,00	21,26	85,04	4,00	0,00	0,00	4,00	85,04	0%				
<b>7</b>			<b>PLAYGROUND</b>				<b>19.900,53</b>										
7.1		ORSE	Brinquedo - PlayAventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	14.767,94	14.767,94	1,00	0,00	0,00	1,00	14.767,94	0%				






**MUNICÍPIO DE SANTALUZ - BA**  
**CONSTRUTORA E LUCAS EIRELI**  
 CNPJ: 14.556.065/0004-90 CEP: 48.769-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:		TP 001/2022		SALDO		CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
7.2	3216	ORSE	Gengorra nº 10 (padrão emurfi)	un	2,00	767,40	1.534,80	0,00	0,00	0,00	2,00	1.534,80	0%	
7.3	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	7,66	102,55	785,53	0,00	0,00	0,00	7,66	785,53	0%	
7.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	76,62	23,65	1.812,06	0,00	0,00	0,00	76,62	1.812,06	0%	
8			<b>ILUMINAÇÃO</b>				<b>75.067,95</b>							
8.1	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	23,00	216,41	4.977,43	0,00	0,00	0,00	23,00	4.977,43	0%	
8.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	330,00	3,55	1.171,50	0,00	0,00	0,00	330,00	1.171,50	0%	
8.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	915,00	11,58	10.604,85	0,00	0,00	0,00	915,00	10.604,85	0%	
8.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	415,00	17,62	7.312,30	0,00	0,00	0,00	415,00	7.312,30	0%	
8.5	8193	ORSE	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar.	un	1,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	1,00	258,50	0%	
8.6	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,26	216,78	0,00	0,00	0,00	3,00	216,78	0%	
8.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	80,26	160,52	0,00	0,00	0,00	2,00	160,52	0%	
8.8	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	2,00	78,17	156,34	0,00	0,00	0,00	2,00	156,34	0%	
8.9	11562	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10kA	un	1,00	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00	1,00	167,60	0%	
8.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	113,66	113,66	0,00	0,00	0,00	1,00	113,66	0%	
8.11	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	165,05	165,05	0,00	0,00	0,00	1,00	165,05	0%	
8.12	00000088	Próprio	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, COM DUAS PETULAS, D=126MM (BASE) E 126MM (TOPO) REF. 1006/B, INCL. BASE CONCRETO E LUMINÁRIA EM LED 2x18W (MINI) 1000LM, 1000 A, 700V	UN	14,00	3.380,99	47.333,86	0,00	0,00	0,00	14,00	47.333,86	0%	
8.13	2815	ORSE	Caixa de passagem em avarnia de tijolos maxcost esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30x0,30x0,30m	un	14,00	173,54	2.429,56	0,00	0,00	0,00	14,00	2.429,56	0%	
9			<b>CANTEIROS</b>				<b>67.011,57</b>							
9.1			<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>8.798,77</b>							
9.1.1	93627	SINAPI	ESCAVAÇÃO MARGAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	15,01	146,48	2.198,66	0,00	0,00	2.198,66	0,00	0,00	100%	
9.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SERTAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	20,06	22,22	445,73	0,00	0,00	445,73	0,00	0,00	100%	
9.1.3	93622	ORSE	Bloco cerâmico tipo "x" (chapa) 8x19x19cm	m	318,17	21,94	6.980,64	0,00	0,00	6.980,65	0,00	0,00	100%	
9.1.4	93622	SINAPI	CONCRETO PCC-25 COMPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ÁGUA) (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (AF_05/2017)	m³	0,30	579,15	173,74	0,00	0,00	173,75	0,00	0,00	100%	






**MONTA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELETRICAS**  
 CEP: 44.355.985/0001-00 CPF: 48.749.440


CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 01/0/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				MEDIÇÃO 04:				TP 001/2022			SALDO		CONCL. (%)	
ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
9.2	87477	SINAPI	<b>ALVENARIA</b> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	242,74	56,74	13.773,06	242,74	0,00	13.773,07	0,00	0,00	100%	
9.3	87879	SINAPI	<b>REVESTIMENTO</b> CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	485,48	4,46	2.165,24	485,48	0,00	2.165,24	0,00	0,00	100%	
9.3.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	485,48	29,68	14.409,04	485,48	0,00	14.409,05	0,00	0,00	100%	
9.4	88495	SINAPI	<b>PINTURA</b> APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	485,48	13,57	6.587,96	485,48	0,00	6.587,96	0,00	6.587,96	0%	
9.4.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	485,48	17,16	8.330,83	485,48	0,00	8.330,84	0,00	8.330,84	0%	
9.5	2394	ORSE	<b>PISOS</b> Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	9,77	102,55	1.001,91	9,77	0,00	0,00	9,77	1.001,91	0%	
9.5.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	79,65	159,30	2,00	0,00	0,00	2,00	159,30	0%	
9.5.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	79,65	557,55	7,00	0,00	0,00	7,00	557,55	0%	
9.5.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24,00	79,65	1.911,60	24,00	0,00	0,00	24,00	1.911,60	0%	
9.5.5	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	150,04	150,04	1,00	0,00	0,00	1,00	150,04	0%	
9.5.6	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	150,04	1.050,28	7,00	0,00	0,00	7,00	1.050,28	0%	
9.5.7	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00	406,16	3.655,44	9,00	0,00	0,00	9,00	3.655,44	0%	
9.5.8	98534	ORSE	Gramas esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	96,79	23,65	2.289,08	96,79	0,00	0,00	96,79	2.289,08	0%	
9.5.9	98837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 60/40, ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CILINDRO E BUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	1,35	867,76	1.171,47	1,35	0,00	0,00	1,35	1.171,48	0%	






CONTRATO Nº 21/10/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca do Município de Santaluz - BA.

BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022

ITEM		CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			TP 001/2022			SALDO		CONCL (%)
									QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)		
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
10				<b>BANCOS</b>				<b>8.784,27</b>									
10.1				<b>BANCOS TIPOS PETRICOR</b>				<b>2.787,56</b>									
10.1.1		96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	0,07	146,48	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	9,84	0%
10.1.2		96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,67	22,22	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	14,89	0%
10.1.3		95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,37	3.217,43	1.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1.187,23	0%
10.1.4		4732	ORSE	Maderamento em massarandubumadeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, pl telha ondulada eternit 8 mm	m2	9,02	61,56	555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	555,27	0%
10.1.5		9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinal ou similar)	m2	27,06	22,25	602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	602,09	0%
10.1.6		88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	12,96	13,57	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	175,87	0%
10.1.7		88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,96	17,16	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	222,39	0%
10.2				<b>INFRA ESTRUTURA</b>				<b>1.007,70</b>									
10.2.1		96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	m³	2,16	146,48	316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	316,40	0%
10.2.2		96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	7,18	22,22	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	159,54	0%
10.2.3		11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "J" (calha) 9x19x19cm	m	47,89	21,94	1.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	1.050,71	0%
10.2.4		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1); - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,14	579,15	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	81,08	0%
10.3				<b>ALVENARIA</b>				<b>1.087,13</b>									
10.3.1			SINAPI	ALVENARIA DE COLOCAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	19,16	56,74	1.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	1.087,14	0%
10.4				<b>REVESTIMENTO</b>				<b>1.308,23</b>									
10.4.1		87879	SINAPI	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEFER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	38,32	4,46	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	170,91	0%
10.4.2			SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	38,32	29,68	1.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	1.137,34	0%



*[Handwritten signature]*




**MADEIRA CONSTRUÇÕES E LANCAMENTOS FIDEIS**  
 CEP: 44.356.965/000140 CP: 48.764-000

CONTRATO Nº 210/2022  
 TP 001/2022  
 P.A. 122/2022  
 OBRA 010/2022

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma da Praça da Serra Branca, comunidade da Serra Branca, Município de Santaluz - BA.

**BM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/12/2022 à 30/12/2022**

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT C/BDI	P. TOTAL	MEDIÇÃO 04:			SALDO			CONCL (%)
								QUANT.	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	
10.5	4732	ORSE	<b>MADEIRA</b> Maderamento em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, pl/teija ondulada eternit 3 mm.	m2	21,55	61,56	1.326,61	0,00	0,00	0,00	21,55	1.326,62	0%	
10.6	88495	SINAPI	<b>PINTURA</b> APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	38,32	13,57	520,00	0,00	0,00	0,00	38,32	520,00	0%	
10.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, JUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	38,32	17,16	657,57	0,00	0,00	0,00	38,32	657,57	0%	
10.6.3	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	m2	21,55	22,25	479,48	0,00	0,00	0,00	21,55	479,49	0%	
11			<b>PISO PRINCIPAL</b>				186.074,84							
11.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIOS/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016	m²	511,39	70,18	35.889,35	0,00	0,00	0,00	511,39	35.889,35	0%	
11.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIOS/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2016	m²	1.101,34	62,83	69.197,19	300,00	18.849,00	0,00	840,13	52.785,37	76%	
11.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6 5X6 5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS AF_05/2016	M	280,86	47,89	13.450,38	0,00	0,00	0,00	280,86	13.450,39	100%	
11.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	215,00	53,25	11.448,75	0,00	0,00	0,00	215,00	11.448,75	100%	
11.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	21,24	761,82	16.181,05	21,24	16.181,06	0,00	21,24	16.181,06	100%	
11.6	9369	ORSE	Conjunt. com 06 lxeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa de vidro AF_04/2016	un	2,00	1.230,35	2.460,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2.460,70	0%	
11.7	94273	SINAPI	ORTOMAC SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO AF_04/2016	M	53,70	120,06	6.447,22	0,00	0,00	0,00	53,70	6.447,22	0%	
12			<b>ACADEMIA</b>				16.187,28							
12.1	11148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5.160,05	5.160,05	0,00	0,00	0,00	1,00	5.160,05	0%	
12.2	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.480,09	3.480,09	0,00	0,00	0,00	1,00	3.480,09	0%	
12.3	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.917,54	2.917,54	0,00	0,00	0,00	1,00	2.917,54	0%	
12.4	11089	ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.140,40	2.140,40	0,00	0,00	0,00	1,00	2.140,40	0%	
12.5	103210	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ - INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UN	1,00	2.489,20	2.489,20	0,00	0,00	0,00	1,00	2.489,20	0%	







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 1 - CONCRETAGEM DA SAPATA



FOTO 2 - LASTRO DE CONCRETO





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 6 – TOCO DE PILAR 2



FOTO 7 – FORMA DA BALDRAME





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA




FOTO 8- FORMA DE BALDRAME 2



FOTO 9 - CHAPISCO





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ, - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 10 – CONCRETAGEM DE VIGA



FOTO 11 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 12 - CHAPISCO 2



FOTO 13 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 14 – EXECUÇÃO DE ALVENARIA 3




FOTO 15 – EXECUÇÃO DE REBOCO





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 16 - REVESTIMENTO CERAMICO




FOTO 17 - REVESTIMENTO CERAMICO 2





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 18 - CHAPISCO 3



FOTO 19 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 20 – COBERTURA METALICA



FOTO 21 – COBERTURA METALICA 2





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 22 - INTERTRAVADO



FOTO 23 - EXECUÇÃO DE CALÇADA 2





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 24 – EXECUÇÃO DE CALÇADA



FOTO 25 – EXECUÇÃO DE LAJE





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 á 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ, - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 26 – CONCRETAGEM DE PILAR



FOTO 27 – CONCRETAGEM DE VIGA





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 28 - ESCADA



FOTO 29 - ALVENARIA





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## RELATORIO FOTOGRAFICO

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		DATA: 18/11/22 à 11/01/23
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA SERRA BRANCA, COMUNIDADE DA SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BA	CIDADE: SERRA BRANCA



FOTO 30 – CHAPISCO



FOTO 31 – CHAPISCO



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 18/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 13		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	6
		AJUDANTE	4
		TOTAL	13

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 19/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS:	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 20/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS:		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL		0



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1




# Moura Construções e Locações EIRELI


CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP: 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 21/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/201  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	5
		AJUDANTE	8
		TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI


CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 22/11/2022	
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ELETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/201  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL      1	
	ADMINISTRATIVO      1	
	MESTRE DE OBRA      1	
	PEDREIRO      5	
	AJUDANTE      8	
	TOTAL      16	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 23/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X... CHUVA ☐	TARDE: BOM X☐	CHUVA !!
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	5
		AJUDANTE	8
		TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 24/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	5
		AJUDANTE	8
		TOTAL	16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP: 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 25/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/>   CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>   CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	5	
	AJUDANTE	8	
	TOTAL	16	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI


CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 26/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS:		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X . CHUVA !!	TARDE: BOM X[] CHUVA !!	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 27/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS:		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES		
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admison Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ				
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 28/11/2022	
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022		
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA		
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16			
TEMPO:	MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM X <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES		
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		ENGENHEIRO CIVIL	1	
		ADMINISTRATIVO	1	
		MESTRE DE OBRA	1	
		PEDREIRO	5	
		AJUDANTE	8	
		TOTAL	16	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 29/11/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	5
		AJUDANTE	8
		TOTAL	16

  
Admison Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 30/11/2022
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	ENGENHEIRO CIVIL 1
	ADMINISTRATIVO 1
	MESTRE DE OBRA 1
	PEDREIRO 5
	AJUDANTE 8
	TOTAL 16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 01/12/2022	
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1






# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 02/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X [ ] CHUVA [ ]	TARDE:	BOM X [ ] CHUVA [ ]
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	4
		AJUDANTE	9
		TOTAL	16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 03/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES		
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 04/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X   CHUVA	TARDE: BOM X     CHUVA	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 08/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X   CHUVA	TARDE: BOM X	CHUVA
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES		
	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:	DATA: 09/12/2022
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 10/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS		N.º OPERÁRIOS: 0	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 11/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1






# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP: 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 12/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 13/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	4
		AJUDANTE	9
		TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 14/12/2022
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
TEMPO:      MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	ENGENHEIRO CIVIL      1
	ADMINISTRATIVO      1
	MESTRE DE OBRA      1
	PEDREIRO      4
	AJUDANTE      9
	TOTAL      16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:	DATA: 15/12/2022
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENHIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:	DATA: 16/12/2022
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	

PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
-------------------------------	-------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 17/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	

PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0
-------------------------------	------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL	
	ADMINISTRATIVO	
	MESTRE DE OBRA	
	PEDREIRO	
	AJUDANTE	
	TOTAL	0



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 18/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 19/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	

PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16
-------------------------------	-------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	TOTAL	16



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 20/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		ENGENHEIRO CIVIL	1
		ADMINISTRATIVO	1
		MESTRE DE OBRA	1
		PEDREIRO	4
		AJUDANTE	9
		TOTAL	16

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 21/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 22/12/2022	
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)</b> EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 23/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 24/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1







# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 25/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE		ENGENHEIRO CIVIL	
		ADMINISTRATIVO	
		MESTRE DE OBRA	
		PEDREIRO	
		AJUDANTE	
		TOTAL	0



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 26/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 0		
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/>   CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>   CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
NENHUMA ATIVIDADE	ENGENHEIRO CIVIL		
	ADMINISTRATIVO		
	MESTRE DE OBRA		
	PEDREIRO		
	AJUDANTE		
	TOTAL	0	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ		
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022	FOLHA:      DATA: 27/12/2022	
EMPRESA: MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA: REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16	
TEMPO: MANHÃ: BOM X      CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM X <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
<b>(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)</b> EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ENGENHEIRO CIVIL	1
	ADMINISTRATIVO	1
	MESTRE DE OBRA	1
	PEDREIRO	4
	AJUDANTE	9
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>



  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1



# Moura Construções e Locações EIRELI

CNPJ: 14.356.865/0001-08

CEP. 48.760-000

## DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ			
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 OBRA Nº 010/2022		FOLHA:	DATA: 28/12/2022
EMPRESA:	MOURA SERVIÇOS	N.º CONTRATO: 210/2022	
OBRA:	REFORMA DE PRAÇA	CIDADE: SERRA BRANCA	
PRAZO CONTRATUAL: 120 DIAS	N.º OPERÁRIOS: 16		
TEMPO:	MANHÃ: BOM X... CHUVA ...	TARDE: BOM X     CHUVA ...	
ANOTAÇÕES DA EMPRESA (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		EFETIVO DA OBRA MOURA CONSTRUÇÕES	
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	ENGENHEIRO CIVIL	1	
	ADMINISTRATIVO	1	
	MESTRE DE OBRA	1	
	PEDREIRO	4	
	AJUDANTE	9	
	TOTAL	16	

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1

  
Admilson Santana Reis  
Engenheiro Civil  
CREA 051995208-1





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**14.356.865/0001-08**

Razão Social  
**MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.23003.6723082-8**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000103853062**

Valor Total do Documento  
**1.063,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	389,88			389,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNO:90.013.09997/72	585,36			585,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNO:90.013.09997/72	87,80			87,80
<b>Totais</b>		<b>1.063,04</b>			<b>1.063,04</b>



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/01/2023 17:28:14

85830000010 6 63040385230 7 20071623003 0 67230828675 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6

63040385230 7

20071623003 0

67230828675 3

CNPJ: 14.356.865/0001-08

Número: 07.16.23003.6723082-8

Pagar até: 20/01/2023


Valor: 1.063,04

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: MOJRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2033 EPAS: 507 OUTRAS ENT: Nº CONTRÔLE: P446X13110000-2  
 TOWADOR/CBRA: Nº ARQUIVO: DETRTOSSICX0000-5  
 LOGRADUROC: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 UF: BA CEP: 48160-020 BAIRRO: COQUEIRO INSCRIÇÃO: 4356.865/0001-08  
 CIDADE: ARAC: TELEFONE: 0075-99-69373 CNAME: 439499  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779  
 INSCRIÇÃO: 439499



SEGUARDO									
Empregados/Avulsos	389,88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rerengão Lei: 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	389,88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,88
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOH COME ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	389,88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,88

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEPORTO.

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000050 258601802300 107672180890 435686500004

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08 N° ARQUIVO: 54TBT0SSICX0000-5  
 FPAS: 5C7 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: Fe4t6X113t10000-2  
 TOMADOR/OBRA : MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08 N° CONTROLE: 12ZYEP1MFN0000-0  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446 COQUEIRO ARACI 48760000 CEP BA


MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	2.171,34	REM SEM 13° SALÁRIO	2.171,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	638,29
		DEPÓSITO	224,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	2.171,34	REM SEM 13° SALÁRIO	2.171,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	638,29
CONTR SEGURADOS DEVIDA	162,84	DEPÓSITO	224,76
VAL DEVIDO PREV SOC	162,84	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "SRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658300000050 258601802303 1076 2180816 435686500014


INSCRIÇÃO: 1.356.865/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 14.05.8/965/0001-08

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 50 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 1.356.865/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 14.05.8/965/0001-08

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 50 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 1.356.865/0001-08  
 FAP: 1,00 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 14.05.8/965/0001-08

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	INSCRIÇÃO
ALEX LIMA MORAES	12/2022	50	2003	507		2	0,0	1.356.865/0001-08	1,00	0,0	14.05.8/965/0001-08
ERITON ANDRADE DA SILVA	12/2022	50	2003	507		2	0,0	1.356.865/0001-08	1,00	0,0	14.05.8/965/0001-08

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.171,34 638,29 0,00 162,84 224,76 0,00






RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000050 258601802300 107672080816 43568650004

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 LOGRADOURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446  
 CIDADE: ARAÇI UF: BA CEP: 48760-000 BAIRRO: COQUEIRO  
 Nº DE CONTROLE: CBZYEP0TMMN0000-0  
 Nº ARQUIVO: 858300000050  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08  
 FAP: 1.00 RPT AJUSTADO: 0.008  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08  
 Nº ARQUIVO: 858300000050  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08  
 FAP: 1.00 RPT AJUSTADO: 0.008  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08


Nº ARQUIVO: 858300000050  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08  
 FAP: 1.00 RPT AJUSTADO: 0.008  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.171,34	638,29	2.171,34	0,00
TOTAIS:	2	2.171,34	638,29	2.171,34	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 03/01/2023  
 HORA: 16:49:26  
 PAG: 0003/0009



EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 LOGRADURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446  
 CIDADE: ARAÇI UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 9916 9373  
 PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 N° DE CONTROLE: CBZYEPDPMFN0000-0  
 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4330499  
 N° ARQUIVO: 36017051EX0000-5  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 14.356.865/0001-08

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 162.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 162.84  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858300000050 258601802303 107672180816 435686500014

INSCRIÇÃO: 14856.865/0001-08  
 FAP: 1.00 PAT JUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO: 090130999772



EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: CNO TUCANO

NO ME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

EDIVANILSON MARQUES DE SANTANA	1.683,82	526,20	124.94043.45-1	0,00	01/07/2022	01	176,61	0,00
JANILLO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.242,98	310,74	160.41292.88-6	0,00	01/07/2022	01	124,29	0,00
			0,00		93,68			

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 836,94 0,00 227,34 301,10 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA


858300000050 258601802300 10767230816 435686500014

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES FIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2023  
 TOMADOR/OBRA: CNO TUCANO  
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 Nº DE CONTRÔLE: 06E9Z4Y1DP23000-2

LOGRADOURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446  
 CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000 BAIRRO: COQUEIRO  
 Nº ARQUIVO: JGTD00581CY2000043  
 INSCRIÇÃO: 14.356.884/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.03  
 INSCRIÇÃO: 900130999772  
 CNAE PREPONDERANTE: 4330499  
 CNAB: 4330499

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.926,80	836,94	2.926,80	0,00
TOTAIS:	2	2.926,80	836,94	2.926,80	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA



EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/OBRA: CNO TUCANO  
 N° DE CONTROLE: 0EE9Z4YIP20000-2

LOGRADOURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446  
 CIDADE: ARAÇI UF: BA CEP: 48760-000 TELEFONE: 0075 9916 9373

BAIRRO: COQUEIRO  
 CNABE PREPONDERANTE: 4330499  
 CNABE: 4330499

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 227.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (JEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

658300000050 258601802300 107672188816 435686500014

DATA: 03/01/2023  
HORAS: 16:49:26  
PAGE: 0007/0009

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GRS: 2003

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

RAT: 0.0

N° DE CONTROLE: Pe4=6X113t110000-2  
N° ARQUIVO: J012310SSICX0000-5  
INSCRIÇÃO: 14.156.865/0001-08  
FAP: 1.00 RAT: RUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA 446  
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000

BAIRRO: COQUEIRO

CNAE PREPONDERANTE: 4330439  
CNAE: 4330439

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SCC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.098,14	1.475,23	5.098,14	0,00
TOTAIS:	4	5.098,14	1.475,23	5.098,14	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2023  
HORA: 16:49:26  
PAG: 0008/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300000050 258601802300 107672180816 4356865000-4

EMPRESA: MOURA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI  
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003

Nº DE CONTROLE: 2e4t6X113t11000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

Nº ARQUIVO: 107672180816  
INSCRIÇÃO: 4356.865/0001-08  
FAP: 1.00 RAR AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: FRANCISCO CELESTINO DE SOUZA 446  
CIDADE: ARACI UF: BA CEP: 48760-000

BAIRRO: COQUEIRO

CNAE PREPONDERANTE: 4330499  
CNAE: 4330499

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

5.098,14  
1.475,23

QUANTIDADE TRABALHADORES

4

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023				
DEPÓSITO FGTS	525,86	0,00	0,00	525,86





# Comprovante de pagamento com código de barras

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 858300000106 630403852307  
200716230030 672308286753

Conta de débito: 4765 / 003 / 00000051-0

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 1 063,04

Data de vencimento: 12/01/2023

Data de débito: 12/01/2023

Data/hora da operação: 12/01/2023 10:38:31

Código da operação: 00052196

Chave de Segurança: CQ5J5CGS5V4CJFGY

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas



RETORNAR