



# ápíce engenharia

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim

LOCAL: DISTRITO DE SERRA BRANCA  
EMPRESA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
CONTRATO: 223/2022 RDC PRESENCIAL 02/2022  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ BA

PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/09/2022 ATE 30/09/2022  
VALOR CONTRATUAL R\$ 638.867,00  
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 61.959,65  
SALDO CONTRATUAL R\$ 576.907,35

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADE		VALORES			
								ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	SALDO	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.645,05						
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	301,02	367,57	2.205,42	6,00		R\$ 2.205,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO_AE_12/2017	m³	52,26	45,42	55,46	2.898,33	52,26		R\$ 2.898,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AE_07/2020	M3XKM	522,6	3,77	4,60	2.403,96	522,60		R\$ 2.403,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AE_12/2017	m²	39,9	7,62	9,30	371,07	39,90		R\$ 371,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AE_12/2017	m²	10,58	2,92	3,56	37,66	10,58		R\$ 37,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AE_12/2017	m²	10,58	6,27	7,65	80,93	10,58		R\$ 80,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	10,68	255,06	311,45	3.326,28	10,68		R\$ 3.326,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	2095 ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	5	12,74	15,55	77,75	5,00		R\$ 77,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	3262 ORSE	Remoção de lavatório	un	3	12,74	15,55	46,65	3,00		R\$ 46,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	3 ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	228	4,30	5,25	1.197,00	228,00		R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.421,00						
2.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	109,91	134,21	13.421,00	75,00	40	25,00	R\$ 10.065,75	R\$ 5.368,40	R\$ 3.355,25
3		SISTEMA DE VEDAÇÃO					44.724,81						
3.1	87487 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PEDREDO EM RECONSTRUÇÃO_AE_06/2014	m²	266,78	78,04	95,29	25.421,46	236,78	226,78	30,00	R\$ 22.562,77	R\$ 21.609,87	R\$ 2.858,70
3.2	9961 ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	105,57	65,29	79,72	8.416,04			105,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.416,04

**Tony Felix Andrade**  
Engenheiro C<sup>ivil</sup>  
CREA-BA: 052.069.677.8

13.200.059.0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA, 4, CENTRO SANTALUZ/BA

3.3		Próprio	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	200,54	44,46	54,29	10.887,31			200,54	R\$	-	R\$	-	R\$	10.887,32
4	SANITICO		<b>ESQUADRIAS</b>					54.125,27									
4.1			<b>PORTAS</b>					23.106,80									
4.1.1	90850 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	731,41	893,12	1.786,24									R\$ 1.786,24
4.1.2	90849 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21	679,82	830,12	17.432,52									R\$ 17.432,52
4.1.3	90848 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	662,31	808,74	808,74									R\$ 808,74
4.1.4	90848 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	662,31	808,74	1.617,48									R\$ 1.617,48
4.1.5	91341 SINAPI		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO; FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,15	380,05	464,07	1.461,82									R\$ 1.461,82
4.2			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					3.562,67									
4.2.1	91306 SINAPI		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	23	123,10	150,31	3.457,13									R\$ 3.457,13
4.2.2	1865 ORSE		Ferrolho ou targa de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm. (2.1/2")	un	2	43,22	52,77	105,54									R\$ 105,54
4.3			<b>GRADIL</b>					16.450,68									
4.3.1	11445 ORSE		Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m2	50,78	229,03	279,86	14.201,13									R\$ 14.201,13
4.3.2	100745 SINAPI		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	m²	101,56	18,14	22,15	2.249,55									R\$ 2.249,55
4.4			<b>JANELAS</b>					11.005,12									
4.4.1	94569 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 3 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	27,75	302,94	369,92	10.265,28									R\$ 10.265,28
4.4.2	94569 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 2 FOLHAS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,5	302,94	369,92	554,88									R\$ 554,88

**13.200.059/0001-75**  
 APCE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA S/N, CENTRO SANTALUZIBA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

4.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_12/2019	m²	0,5	302,94	369,92	184,96			0,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,96
5			INSTALACOES HIDRAULICAS					27.203,35						
5.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	18	105,76	129,14	2.324,52			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.324,52
5.2	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom pl água, d = 25 mm (3/4")	m	100	13,33	16,27	1.627,00			100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,00
5.3	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_12/2014	UN	10	9,45	11,53	115,30			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,30
5.4	1150	ORSE	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	20	4,89	5,97	119,40			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,40
5.5			CAIXA D'ÁGUA 15.000L					997,23						
5.5.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	8	14,55	17,76	142,08			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,08
5.5.2	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_08/2021	UN	5	88,72	83,91	419,55			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,55
5.5.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_08/2021	UN	2	178,37	217,80	435,60			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60
5.6			ESGOTO					9.284,56						
5.6.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	8	60,02	73,29	586,32		5,00	3,00	R\$ 366,45	R\$ 366,45	R\$ 219,87
5.6.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8	85,08	103,89	831,12		5,00	3,00	R\$ 519,45	R\$ 519,45	R\$ 311,67
5.6.3	1712	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (V=3390 litros)	un	1	1.826,14	2.229,89	2.229,89			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.229,89
5.6.4	98058	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	1.329,85	1.623,87	1.623,87			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.623,87
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	2.060,90	2.516,56	2.516,56			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,56
5.6.6	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	60	16,11	19,67	1.180,20		40,00	20,00	R\$ 786,80	R\$ 786,80	R\$ 393,40
5.6.7	89857	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10	25,93	31,66	316,60			3,00	R\$ 221,62	R\$ 221,62	R\$ 94,98
5.7			ACESSÓRIOS					12.735,34						
5.7.1	102113	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q. 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	UN	1	942,30	1.150,64	1.150,64			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,64
5.7.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_01/2020	UN	4	220,95	269,80	1.079,20			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079,20
5.7.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_01/2020	UN	2	220,95	269,80	539,60			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,60

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZIBA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro C.R.  
CREA-BA: 052.065.0/77.8



6.14	9050	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	3	98,54	120,32	360,96			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	360,96
6.15	93677	SINAPI	DISJUNTOR DR 90 A	UN	1	88,67	108,27	108,27			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	108,27
6.16	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	468,81	7,22	8,81	4.130,21	300,00		168,81	R\$	2.643,00	R\$	2.643,00	R\$	1.487,22
6.17	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	38,15	9,25	11,29	430,71	15,00		23,15	R\$	169,35	R\$	169,35	R\$	281,36
6.18	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	79	11,95	14,59	1.152,61			79,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.152,61
6.19	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24	11,64	14,21	341,04			24,00	R\$	-	R\$	-	R\$	341,04
6.20	91876	SINAPI	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	6,82	8,32	41,60			5,00	R\$	-	R\$	-	R\$	41,60
6.21	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4	11,12	13,57	54,28			2	R\$	-	R\$	-	R\$	54,28
6.22	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	4	11,47	14,00	56,00			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	56,00
6.23	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	4	17,38	21,22	84,88			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	84,88
6.24	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	440,94	538,43	538,43			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	538,43
6.25	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11	23,86	29,13	320,43			11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	320,43
6.26	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	23	30,10	36,75	845,25			23,00	R\$	-	R\$	-	R\$	845,25
6.27	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1	55,12	67,30	67,30			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	67,30
6.28	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	49	20,07	24,50	1.200,50			49,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.200,50
6.29	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8	32,57	39,77	318,16			8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	318,16
6.30	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10	31,35	38,28	382,80			10,00	R\$	-	R\$	-	R\$	382,80
6.31	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	23,23	28,36	56,72			2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	56,72
6.32	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletróduto - Rev 01	un	104	13,69	16,71	1.737,84			104,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.737,84
6.33	9138	ORSE	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	26	21,65	26,43	687,18			26,00	R\$	-	R\$	-	R\$	687,18

**13.200.059/0001-75**  
 APCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA CENTRO SANTALUZIBA

**Tony Félix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

6.34	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	1	566,32	691,53	691,53			1,00	R\$	-	R\$	691,53	
6.35	4879	ORSE	Bocal para lâmpada incandescente	un	16	6,94	135,52	135,52			16,00	R\$	-	R\$	135,52	
6.36	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	16	23,61	461,28	461,28			16,00	R\$	-	R\$	461,28	
6.37	13176	ORSE	Luminária sobrep quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar	un	20	81,09	1.980,20	1.980,20			20,00	R\$	-	R\$	1.980,20	
6.38	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrep) 40 x 40 - 36W - 6000K - G- Light ou similar	un	20	116,79	2.852,20	2.852,20			20,00	R\$	-	R\$	2.852,20	
6.39	9891	ORSE	Luminária plafonier, sobrep, em alumínio, com difusor em vidro, p/lâmpada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	6	94,52	692,46	692,46			6,00	R\$	-	R\$	692,46	
7			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>26.898,73</b>									
7.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	5,47	81,28	542,89	542,89	5,47		-	R\$	542,90	R\$	-	
7.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	196,1	110,07	26.355,84	26.355,84	196,10		-	R\$	26.355,84	R\$	-	
8			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>11.045,49</b>									
8.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>7.237,00</b>									
8.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,5	330,08	201,53	201,53			-	R\$	201,53	R\$	-	
8.1.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,51	2.165,91	3.993,63	3.993,63	0,50		-	R\$	3.993,63	R\$	-	
8.1.3	11322	ORSE	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	78,4	17,07	1.633,85	1.633,85			78,40	R\$	-	R\$	1.633,86	
8.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,36	443,69	195,04	195,04			0,36	R\$	-	R\$	195,04	
8.1.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	m²	31,53	31,51	1.212,95	1.212,95	31,53		-	R\$	1.212,96	R\$	-	
8.2			<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>3.808,49</b>									
8.2.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,44	2.165,91	3.808,49	3.808,49								
9			<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>75.540,60</b>									
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	533,56	3,94	2.566,42	2.566,42								
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1127,26	20,95	28.895,31	28.895,31	350,00		350	183,56	R\$	1.683,50	R\$	882,92
							<b>680,00</b>		<b>680,00</b>		<b>447,26</b>	<b>R\$</b>	<b>17.394,40</b>	<b>R\$</b>	<b>11.440,91</b>	

**13.200.059/0001-75**  
 APCE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA: 11, CENTRO SANTALUZIBA

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro C-III  
 CREA-BA: 052.069.677.8

9.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m <sup>2</sup>	116,68	309,80	378,29	44.138,87				116,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.138,88
<b>10</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>81.156,04</b>							
10.1	43	ORSE	Retirada de calha	m	81,44	10,32	12,60	1.026,14	81,44				R\$ 1.026,14	R\$ -	R\$ -
10.2	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	25,38	30,99	1.239,60	40,00				R\$ 1.239,60	R\$ -	R\$ -
10.3	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	68,22	31,47	38,42	2.621,01					R\$ -	R\$ -	R\$ 2.621,01
10.4	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabatana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	180	57,77	70,54	12.697,20	150,00	50			R\$ 30,00	R\$ 10.581,00	R\$ 2.116,20
10.5	8269	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	154,54	167,26	204,24	31.563,24					R\$ 154,54	R\$ -	R\$ 31.563,25
10.6	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	137,33	21,80	26,61	3.654,35					R\$ 137,33	R\$ -	R\$ 3.654,35
10.7	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	137,33	71,85	87,73	12.047,96					R\$ 137,33	R\$ -	R\$ 12.047,96
10.8	4449	ORSE	Foto de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Ararforos ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	337,4	39,58	48,33	16.306,54					R\$ 337,40	R\$ -	R\$ 16.306,54
<b>11</b>			<b>PISOS</b>					<b>158.830,80</b>							
<b>11.1</b>			<b>PISOS INTERNOS</b>					<b>120.089,28</b>							
11.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	14,59	443,69	541,78	7.904,57					R\$ 1,64	R\$ 7.016,05	R\$ 888,52
11.1.2	10170	ORSE	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	330,64	28,26	34,50	11.407,08	12,95	12,95			R\$ 330,64	R\$ -	R\$ 11.407,08
11.1.3	2259	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	134,01	11,32	13,82	1.852,01					R\$ 134,01	R\$ -	R\$ 1.852,02
11.1.4	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	393,54	9,85	12,02	4.730,35					R\$ 393,54	R\$ -	R\$ 4.730,35
11.1.5	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antárdida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	246,66	56,74	69,28	17.088,60					R\$ 246,66	R\$ -	R\$ 17.088,60
11.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	932,33	59,83	73,05	68.106,70					R\$ 932,33	R\$ -	R\$ 68.106,71
11.1.7	7987	ORSE	Pastilha de vidro, 2,5 x 2,5 cm, cor vermelho, ref. D 4010, linha Cristal, marca Vitrocolori ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço	m2	46,32	159,12	194,30	8.999,97					R\$ 46,32	R\$ -	R\$ 8.999,98
<b>11.2</b>			<b>PISOS EXTERNOS</b>					<b>38.741,52</b>							
11.2.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	247,57	45,33	55,35	13.702,99					R\$ 247,57	R\$ -	R\$ 13.703,00

11.2.2	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	189,54	45,33	55,35	10.491,03				189,54	R\$	-	R\$	10.491,04
11.2.3	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	3,18	68,19	83,26	264,76				3,18	R\$	-	R\$	264,77
11.2.4	98510 SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	12	48,07	58,69	704,28				12,00	R\$	-	R\$	704,28
11.2.5	98509 SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	7	29,32	35,80	250,60				7,00	R\$	-	R\$	250,60
11.2.6	10234 ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	31,83	13,90	16,97	540,15				31,83	R\$	-	R\$	540,16
11.2.7	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	23,22	451,01	550,72	12.787,71				23,22	R\$	-	R\$	12.787,72
12		PINTURA					17.304,84								
12.1	2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	2,49	3,64	4,44	11,05				2,49	R\$	-	R\$	11,06
12.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_09/2014	m²	2,68	2,33	2,84	7,61				2,68	R\$	-	R\$	7,61
12.3	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,78	9,31	11,36	99,74				8,78	R\$	-	R\$	99,74
12.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,62	10,98	13,40	155,70				11,62	R\$	-	R\$	155,71
12.5	3733 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC. ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	290,02	13,62	16,63	4.823,03				290,02	R\$	-	R\$	4.823,03
12.6	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	77,72	36,55	44,63	3.468,64				77,72	R\$	-	R\$	3.468,64
12.7	100745 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. (POR DEMÃO). AF_01/2020. P	m²	105,57	18,14	22,15	2.338,37				105,57	R\$	-	R\$	2.338,38
12.8	3841 ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL. Ipiranga ou similar - R1	m2	318,76	16,45	20,08	6.400,70				318,76	R\$	-	R\$	6.400,70
13		LETREIRO					4.994,77								
13.1	12053 ORSE	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	20	49,92	60,95	1.219,00				20,00	R\$	-	R\$	1.219,00
13.2	12055 ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	15	79,20	96,71	1.450,65				15,00	R\$	-	R\$	1.450,65
13.3	12057 ORSE	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	14	136,01	166,08	2.325,12				14,00	R\$	-	R\$	2.325,12
14		CASTELO D'ÁGUA					43.866,02								
14.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					748,11								
14.1.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	5,78	81,28	99,25	573,66	5,78	5,78		-	R\$	573,67	R\$	-
14.1.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,06	71,71	87,56	92,81				1,06	R\$	-	R\$	92,81
14.1.3	5103 ORSE	Regularização Manual	m2	12,96	5,16	6,30	81,64				12,96	R\$	-	R\$	81,65
14.2		FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					43.117,91								

14.2.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. COM ARMADURA DE ARANHA. AF_05/2020	M	56	108,54	132,53	7.421,68				56,00	R\$	-	R\$	7.421,68
14.2.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,96	330,08	403,06	5.223,65				12,96	R\$	-	R\$	5.223,66
14.2.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,2	78,22	95,51	687,67				7,20	R\$	-	R\$	687,67
14.2.4	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREÇA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,71	2.165,91	2.644,79	12.456,96				4,71	R\$	-	R\$	12.456,96
14.2.5	Composto	Próprio	CASTELO D'ÁGUA 15.000 L	und	1	14.190,45	17.327,95	17.327,95				1,00	R\$	-	R\$	17.327,95
15			PARQUE INFANTIL					13.365,55								
15.1	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepal-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Serjipark ou similar	Un	1	2.757,93	3.367,70	3.367,70				1,00	R\$	-	R\$	3.367,70
15.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.102,49	1.346,25	2.692,50				2,00	R\$	-	R\$	2.692,50
15.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapla galvanizada e=1/4", serjipark ou similar	un	1	2.682,81	3.275,97	3.275,97				1,00	R\$	-	R\$	3.275,97
15.4	9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	1	3.299,80	4.029,38	4.029,38				1,00	R\$	-	R\$	4.029,38
16			CANTEIROS E BANCOS					12.725,40								
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,47	68,04	83,08	371,36				4,47	R\$	-	R\$	371,37
16.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,94	330,08	403,06	378,87				0,94	R\$	-	R\$	378,88
16.3	87478	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	59,19	39,34	48,03	2.842,89				59,19	R\$	-	R\$	2.842,90
16.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	118,38	3,94	4,81	569,40				118,38	R\$	-	R\$	569,41
16.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	118,38	20,95	25,68	3.028,16				118,38	R\$	-	R\$	3.028,16
16.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, LIMA,DEMAO. AF_06/2014	m²	118,38	9,31	11,36	1.344,79				118,38	R\$	-	R\$	1.344,80
16.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	118,38	10,98	13,40	1.586,29				118,38	R\$	-	R\$	1.586,29

16.8	198	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e rpa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	16,21	95,57	116,70	1.891,70	16,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891,71
16.9	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Súviniil ou similar)	m2	32,42	17,99	21,96	711,94	32,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,94
17			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>4.589,16</b>				
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1751,59	2,15	2,62	4.589,16	1.751,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.589,17
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>R\$ 125.690,08</b>	<b>R\$ 61.959,65</b>	<b>R\$ 513.176,92</b>

**TOTAL GERAL R\$ 638.867,00**

**MATHEUS MOURA AGUIAR**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-BA 52230/d ba

**13.200.058/0001-75**  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 100 CENTRO SANTALUZ/BA

**Tommy Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR Nº DA ART: BA20220174880 CREA-BA: 52230/D/BA

DATA: 01/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
QTDE	QTDE	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMPRADOR	ENCARREGADO
-	1	1	-	1	1
AJUDANTE GERAL	ARMADOR	CARPINTEIRO	PEDREIRO	SOLDADOR	BETONEIRA
4	1	1	2	0	1
	COMPACTADOR	CAMINHÃO BASCULANTE	CAMINHÃO MUNCK	GUINDASTE	
	1	-	-	-	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO ESTAB. GENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca - no município de Santaluz - BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 02/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARREGADO		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Signature]*

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA - CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 03/09/2022

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE
----------------------	----------------	------	--------------------	----------------	------	--------------	-----------	------

GERENTE DE CONTRATO		-	AJUDANTE GERAL		4	BETONEIRA		1
ENGENHEIRO CIVIL		1	ARMADOR		1	COMPACTADOR		1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA		1	CARPINTEIRO		1	CAMINHÃO BASCULANTE		-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		-	PEDREIRO		2	CAMINHÃO MUNCK		-
COMPRADOR		1	SOLDADOR		0	GUINDASTE		-
ENCARRREGADO		1						

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 03/09/2022 (SABADO)

OCORRÊNCIAS

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TERMO: 14 CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 04/09/2022



MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 04/09/2022 (DOMINGO)

OCORRÊNCIAS	
9)	
8)	
7)	
6)	
5)	
4)	
3)	
2)	

ASSINATURAS	
5)	
4)	
3)	
2)	
1)	

RESPONSÁVEL TÉCNICO



13.200.058/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhora do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – BA município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA: 52230/D BA Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 05/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ X		
TARDE X		
NOITE X		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARREGADO		

QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO
1	ARMADOR	1	COMPACTADOR
1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE
-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNK
1	SOLDADOR	0	GUINDASTE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOS
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA S.A. (CNPJ)  
 PC DO TERMO 14, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca - no município de Santaluz - BA

CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 06/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
NOITE		
TARDE		
MANHÃ		

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRAADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONCLUSÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COM DUAS DEMÃOIS
- 2) CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE FORMA PARA SAPATAS DA FUNDAÇÃO DAS SALAS
- 3) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
- 7)
- 8)
- 9)

**ASSINATURAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TÊNIS 11, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 07/09/2022

	MANHÃ	TARDE	NOITE
MÃO DE OBRA INDIRETA	X		
MÃO DE OBRA DIRETA			
EQUIPAMENTOS			

QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO
-	GERENTE DE CONTRATO	4	AJUDANTE GERAL	1	BETONEIRA
1	ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR
1	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK
1	COMPRADOR	0	SOLDADOR	-	GUINDASTE
1	ENCARREGADO				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) REMOÇÃO DE ENTULHO
- 2) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA FUNDAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 3) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 4) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
- 5) CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS SAPATAS
- 6) CONTINUAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
- 7)
- 8)
- 9)

**ASSINATURAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Signature)*

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 RUA DO COMÉRCIO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 10/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
-	4	1
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
1	1	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
1	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
-	2	-
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
1	0	-
ENCARREGADO		
1		

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 10/09/2022 (SABADO)

TAREFAS REALIZADAS

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

OCORRÊNCIAS

1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten signature)

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TERMO, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA: 52230/D/BA Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 11/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 11/09/2022 (DOMINGO)

OCORRÊNCIAS

1) 2) 3) 4) 5)

ASSINATURAS

CONTRATANTE  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATADA  
 13.200/059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 R. DO JETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca - no município de Santaluz - BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 12/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
QTDE	QTDE	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1)	
2)	
3)	CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO
4)	CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
5)	
6)	FINALIZAÇÃO DA DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO DAS SALAS DE AULA
7)	
8)	
9)	

OCORRÊNCIAS

1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TERMO DE CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 13/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
-	4	1
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
1	1	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
1	1	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
-	2	-
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
1	0	-
ENCARRREGADO		
1		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INICIO DAS ESCAVAÇÕES DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO
- 3) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**ASSINATURAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**Tony Felix Andrade**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.077.8  
 CONTRATANTE

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TIRACÁ - CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) N° 30

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES  
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA: 52230/D BA Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 14/09/2022



	MANHÃ	X		
	TARDE	X		
	NOITE	X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVACOES DA FUNDACAO DOS BANHEIROS
2) COLOCACAO DE VERGA E CONTRA VERGA NAS JANELAS E PORTAS
3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIACAO
4) CONTINUAÇÃO DA EXECUCÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIACAO DA ESCOLA
5)
6)
7)
8)
9)

1) VISITA DO ENGENHEIRO NA OBRA PARA VERIFICAR OS SERVIÇOS
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677,8  
CONTRATANTE

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
PC DO TERRA, 11, CENTRO SANTALUZ-BA  
CONTRATADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR Nº DA ART: BA20220174880  
 CREA-BA: 52230/D BA

DATA: 15/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVABOAS DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) COLOCAÇÃO DE VERGA E CONTRA VERGA NAS JANELAS E PORTAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**ASSINATURAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677,8

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TÊNHA 14 CENTRO SANTALUZ/BA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR CREA-BA: 52230/D/BA Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 16/09/2022



	MANHÃ	TARDE	NOITE
MÃO DE OBRA INDIRETA	X		
MÃO DE OBRA DIRETA			
EQUIPAMENTOS			

QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO
-	GERENTE DE CONTRATO	4	AJUDANTE GERAL	1	BETONEIRA
1	ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR
1	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	-	CAMINHÃO BASCULANTE
-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	PEDREIRO	-	CAMINHÃO MUNCK
1	COMPRADOR	0	SOLDADOR	-	GUINDASTE
1	ENCARREGADO				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DAS ESCAVACOES DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) COLOCAÇÃO DE VERGA E CONTRA VERGA NAS JANELAS E PORTAS
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TRF 4ª REGIÃO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Félix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 17/09/2022

MANHÃ	TARDE	NOITE
X	X	X

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 17/09/2022 (SABADO)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATADA

13.208/058/0001-75  
 ANGE EXPERIENÇARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 18/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 18/09/2022 (DOMINGO)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TELMA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 19/09/2022

MANHÃ X

TARDE X

NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMPRADOR	ENCARRREGADO
-	1	1	-	1	1
AJUDANTE GERAL	ARMADOR	CARPINTEIRO	PEDREIRO	SOLDADOR	
4	1	1	2	0	
BETONEIRA	COMPACTADOR	CAMINHÃO BASCULANTE	CAMINHÃO MUNCK	GUINDASTE	
1	1	-	-	-	

TAREFAS REALIZADAS

1) INICIO DA FUNDÇÃO DOS BANHEIROS

2) INICIO DA FERRAGEM DA FUNDÇÃO DOS BANHEIROS

3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO

4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO, SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
ENDEREÇO: distrito de Serra Branca - no município de Santaluz - BA  
CONTRATO: 223/2022  
INÍCIO: 02/08/2022  
PRazo: 4 MESES  
RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
CREA-BA: 52230/D/BA  
Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 20/09/2022



MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMPRADOR	ENCARREGADO
-	1	1	-	1	1
AJUDANTE GERAL	ARMADOR	CARPINTEIRO	PEDREIRO	SOLDADOR	
4	1	1	2	0	
BETONEIRA	COMPACTADOR	CAMINHÃO BASCULANTE	CAMINHÃO MÜNCK	GUINDASTE	
1	1	-	-	-	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DA FERAGEM DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 3) FINALIZAÇÃO DA ALVENARIA DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Signature]

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
PC DO TELHA, 11, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 21/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARRREGADO		

TAREFAS REALIZADAS
1) CONTINUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
2) CONTINUAÇÃO DA FERRAGEM DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
3)
4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
5)
6)
7)
8)
9)

OCORRÊNCIAS
1) VISITA DO ENGENHEIRO NA OBRA PARA VERIFICAR OS SERVIÇOS
2)
3)
4)
5)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TÊNIS, 13, CENTRO, SANTALUZ/BA

CONTRATADA

CONTRATANTE  
 Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 22/09/2022

MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE
----------------------	----------------	------	--------------------	----------------	------	--------------	-----------	------

GERENTE DE CONTRATO	-		AJUDANTE GERAL	4		BETONEIRA	1	
ENGENHEIRO CIVIL	1		ARMADOR	1		COMPACTADOR	1	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1		CARPINTEIRO	1		CAMINHÃO BASCULANTE	-	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-		PEDREIRO	2		CAMINHÃO MUNCK	-	
COMPRADOR	1		SOLDADOR	0		GUINDASTE	-	
ENCARREGADO	1							

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DA FERRAGEM DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 3)
- 4) CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FERRAGENS DA SUPER-ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCCORRÊNCIAS

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA 14, CENTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 23/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARREGADO		

**TAREFAS REALIZADAS**

1) CONTINUAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS  
 2) CONTINUAÇÃO DA FERLAGEM DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS  
 3) MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILARES DA SALAS

**OCCORRÊNCIAS**

1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_  
 4) \_\_\_\_\_  
 5) \_\_\_\_\_  
 6) \_\_\_\_\_  
 7) \_\_\_\_\_  
 8) \_\_\_\_\_  
 9) \_\_\_\_\_

**ASSINATURAS**

1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_  
 4) \_\_\_\_\_  
 5) \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA  
 P.O. DO TERMO DE REGISTRO SANTALUZ/BA  
 CONTRATADA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8  
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 24/09/2022

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE
----------------------	----------------	------	--------------------	----------------	------	--------------	-----------	------

GERENTE DE CONTRATO		-	AJUDANTE GERAL		4	BETONEIRA		1
ENGENHEIRO CIVIL		1	ARMADOR		1	COMPACTADOR		1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA		1	CARPINTEIRO		1	CAMINHÃO BASCULANTE		-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		-	PEDREIRO		2	CAMINHÃO MUNCK		-
COMPRADOR		1	SOLDADOR		0	GUINDASTE		-
ENCARREGADO		1						

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOUVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 24/09/2022 (SABADO)

OCORRÊNCIAS
9)
8)
7)
6)
5)
4)
3)
2)

ASSINATURAS

5)
4)
3)
2)
1)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten Signature]*

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO ENH, 13, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.877.8

*[Handwritten Signature]*



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) Nº

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 DATA: 25/09/2022

CONTRATO: 223/2022 INÍCIO: 02/08/2022 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR Nº DA ART: BA20220174880  
 CREA-BA: 52230/D BA



MANHÃ	TARDE	NOITE
X	X	X

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
FUNÇÃO / CARGO	FUNÇÃO / CARGO	DESCRIÇÃO
QTDE	QTDE	QTDE

GERENTE DE CONTRATO	-	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
ENGENHEIRO CIVIL	1	ARMADOR	1	COMPACTADOR	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	1	SOLDADOR	0	GUINDASTE	-
ENCARRREGADO	1				

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO HOVE SERVIÇO NA DATA DO DIA 25/09/2022 (DOMINGO)

OCORRÊNCIAS
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTRATADA: APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 13.208.859/0001-75  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE: Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 26/09/2022



MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA DIRETA	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	QTDE
----------------------	----------------	------	--------------------	----------------	------	--------------	-----------	------

GERENTE DE CONTRATO	-		AJUDANTE GERAL	4		BETONEIRA		1
ENGENHEIRO CIVIL	1		ARMADOR	1		COMPACTADOR		1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	1		CARPINTEIRO	1		CAMINHÃO BASCULANTE		-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-		PEDREIRO	2		CAMINHÃO MUNCK		-
COMPRADOR	1		SOLDADOR	0		GUINDASTE		-
ENCARRREGADO	1							

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FINALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DA FERRAGEM DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 3) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILARES DA SALAS
- 4) INÍCIO DA ENCAIXAÇÃO DOS BANHEIROS
- 5) CONCRETAGEM DOS PILARES DA ALVENARIA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

*(Handwritten signature)*

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TERA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 40

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 27/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MÚNCK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARRREGADO		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETAÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS
- 2) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DAS SALAS
- 3) INÍCIO DA ENCAIXAÇÃO DOS BANHEIROS
- 4) CONCRETAÇÃO DOS PILARES DA ALVENARIA
- 5) FINALIZAÇÃO DA CONCRETAÇÃO DOS BANHEIROS
- 6) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILARES DAS SALAS
- 7) FINALIZAÇÃO DA ENCAIXAÇÃO DOS BANHEIROS
- 8) CONCRETAÇÃO DAS VIGAS DA ALVENARIA DAS SALAS DE AULA
- 9) INÍCIO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Signature)

CONTRATADA

13.200.059/0001-75  
 APK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 28/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
COMPRADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARRREGADO		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DAS VIGAS DA SALAS
- 2) INÍCIO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 3) CONCRETAGEM DAS VIGAS DA ALVENARIA DAS SALAS DE AULA
- 4) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 5) FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DAS VIGAS DA SALAS
- 6) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 7) CONCRETAGEM DAS VIGAS DA ALVENARIA DAS SALAS DE AULA
- 8) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 9) INÍCIO DO CONCRETO PARA BASE DO PISO GRANILITE NAS SALAS DE AULA

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

*(Handwritten initials)*

13.200.050/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.069.677.8



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca – no município de Santaluz – BA

CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES

RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D/BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 29/09/2022



MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

MÃO DE OBRA INDIRETA	MÃO DE OBRA DIRETA	EQUIPAMENTOS
GERENTE DE CONTRATO	AJUDANTE GERAL	BETONEIRA
ENGENHEIRO CIVIL	ARMADOR	COMPACTADOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA	CARPINTEIRO	CAMINHÃO BASCULANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	CAMINHÃO MUNCK
COMPRAADOR	SOLDADOR	GUINDASTE
ENCARRREGADO		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 2) FINALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS DA ALVENARIA DAS SALAS DE AULA
- 3) CONTINUAÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS
- 4) CONTINUAÇÃO DO CONCRETO PARA BASE DO PISO GRANILITE NAS SALAS DE AULA
- 5) INÍCIO DO CONCRETO MAGRO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO
- 6) CONTINUAÇÃO DO CHAPISCO DAS SALAS DE AULA
- 7) FINALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS DA ALVENARIA DAS SALAS DE AULA
- 8)
- 9)

ASSINATURAS

- 1) VISITA DO ENGENHEIRO NA OBRA PARA VERIFICAR OS SERVIÇOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

13.200.059/0001-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TETRA, 14, CENTRO SANTALUZ/BA

CONTRATADA

CONTRATANTE

CREA-BA: 052.059.677,8  
 Engenheiro Civil  
 Tony Felix Andrade



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 47

OBRA: execução de obra na reforma e ampliação da Escola Senhor do Bonfim  
 ENDEREÇO: distrito de Serra Branca - no município de Santaluz - BA  
 CONTRATO: 223/2022  
 INÍCIO: 02/08/2022  
 PRAZO: 4 MESES  
 RESP. TÉCNICO: MATEUS MOURA AGUIAR  
 CREA-BA: 52230/D BA  
 Nº DA ART: BA20220174880

DATA: 30/09/2022

MANHÃ	TARDE	NOITE
X	X	X

MÃO DE OBRA DIRETA		MÃO DE OBRA INDIRETA	
QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO
4	AJUDANTE GERAL	-	GERENTE DE CONTRATO
1	ARMADOR	1	ENGENHEIRO CIVIL
1	CARPINTEIRO	1	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
2	PEDREIRO	-	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0	SOLDADOR	1	COMPRADOR
-	GUINDASTE	1	ENCARRREGADO
-	CAMINHÃO MUNCK	-	
-	CAMINHÃO BASCULANTE	-	
1	COMPACTADOR	1	ENGENHEIRO CIVIL
1	BETONEIRA	-	GERENTE DE CONTRATO

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) REBOCO DO REQUADRO DAS JANELAS
- 2) REBOCO DOS COBOGOS EXISTENTES
- 3) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 4) REBOCO DO REQUADRO DAS JANELAS
- 5) REBOCO DO REQUADRO DAS JANELAS
- 6) EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CAIXA D AGUA
- 7) REBOCO DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA AMPLIADAS
- 8) REBOCO DO REQUADRO DAS JANELAS
- 9) EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CAIXA D AGUA

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Tony Felix Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA: 052.059.677,8

13.200.059.0801-75  
 APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
 PC DO TERMO, 11, CENTRO SANTALUZ/BA

CREA-BA: 052.069.677.8  
Engenheiro Civil  
Tony Felix Andrade

FOTO 02 REBOCO DO REQUADRO DAS JANELAS



FOTO 01 REBOCO DOS COBOGOS



13-200-059/0001-75  
APIGE ENGENHARIA  
PC DO ESTRUT  
CENTRO SANTALUZIA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

FOTO 04 REBOCO DA COZINHA



FOTO 03 REBOCO DA COZINHA





FOTO 05 REBOCO DE PAREDE



FOTO 06 REBOCO DE PAREDE

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.035 877,8

13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
PC DO TIPO 17 CENTRO SAO PAULO/SP

FOTO 08 ALVENARIA DAS AMPLIAÇÃO DAS SALAS E VIGAS DE TRAVAMENTO



FOTO 07 ALVENARIA DAS AMPLIAÇÃO DAS SALAS E VIGAS DE TRAVAMENTO



FOTO 10 CONCRETO MAGRO E CONTRA PISO



FOTO 09 ALVENARIA DAS AMPLIAÇÃO DAS SALAS E VERGAS E CONTRA VERGAS



13.200.059/0001-75  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
R. DO FÉLIX, 111 - CENTRO - SANTALUZIA  
BA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.577,8

FOTO 11 CONCRETO MAGRO E CONTRA PISO



FOTO 11 CONCRETO MAGRO E CONTRA PISO



13-200-059/004-15  
APICE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
R. DO TERRA, 15 - CENTRO SANTA LUZIA/BA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.069.677.8

FOTO 13 ALVENARIA AMPLIAÇÃO DAS SALAS E ELETRODUTOS DA ELÉTRICA




FOTO 12 ALVENARIA AMPLIAÇÃO DAS SALAS E ELETRODUTOS



Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.059.0001-75

13.200.059.0001-75  
APARELHO DE ENFERMAGEM  
PC DO IETRA  
CENTRO SÁLVIA LUZIANA  
CONSELHO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA BAHIA

FOTO 15 PONTO DE ESGOTO DOS BANHEIROS



FOTO 14 ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA CAIXA D'AGUA



FOTO 16 REBOCO DA SALAS DE AMPLIAÇÃO



FOTO 15 PONTO DE ESGOTO DOS BANHEIROS



13.200.0591/0001-75  
ARCE ENGENHARIA DE  
PROJETO E OBRAS  
CIVIS LTDA  
RUA SANTO ANTONIO, 1234  
CAMPUS UNIVERSITARIO  
PO BOX 12345  
60000-000  
CE  
FONE: (011) 1234-5678  
E-MAIL: contato@arce.com.br

CREA-BA: 052.059.877.8  
Engenheiro Civil  
Tony Felix Andrade

FOTO 18 CHAPISCO DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO



FOTO 17 CHAPISCO DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO



FOTO 20 CHAPISCO DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO



FOTO 19 CHAPISCO DAS SALAS DE AMPLIAÇÃO



13.200.05910001-75  
APICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA  
R. DO TETRA, 111 - CENTRO SANTA LUZIA

Tony Felix Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 052.009.877,8

FOTO 21 ALVENARIA DOS NOVOS BANHEIROS



FOTO 21 ALVENARIA DOS NOVOS BANHEIROS

