

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 5388 Data do Sub-Empenho: 11/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539	Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 22/09/2022
Reduzido: 1002.4451.19	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12	- Educação	
Sub-Função: 361	- Ensino Fundamental	
Programa: 004	- EDUCALUZ	
Ação: 1.002	- Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental	
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
Fonte: 19	- Recursos do FUNDEB 30%	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE ROSE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO 26/09/2022 A 09/11/2022. NF 314.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	291.603,90	80.662,92	210.940,98

Data do Empenho: 22/09/2022 Data do Liquidação: 16/11/2022



RETENÇÕES			Valor
Código	Descrição		
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19		2.419,89
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19		5.323,75
## Setenta e dois mil e novecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos ##			Valor Retido 7.743,64
			Valor Líquido 72.919,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/11/2022	314	U			80.662,92

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	80.662,92

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/11/2022.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula : 0598</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/11/2022, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula : 6408</p>
---	--

3000542

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 504 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 5388 Data do Sub-Empenho: 11/11/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUÇOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPF
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 22/09/2022

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 30%
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	036-2022ARP	386.281,81	105.000,00	281.281,81
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022.

Movimentação Empenho


Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
291.603,90	80.662,92	210.940,98

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2022-09-22	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	80.662,92	80.662,92

Oitenta mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos

80.662,92

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 11/11/2022.



NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula : 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 11/11/2022



NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula : 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 11/11/2022

Número da Nota:
00000314
Data e Hora de Emissão:
16/11/2022 12:20:37
Código de Verificação:
8LKN-QSGF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-521 BA
dpm@outlook.com.br
Inscrição Municipal: 561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: -----
Inscrição Municipal: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra: Reforma da quadra poliesportiva da Escola municipal Dez de Julho - Povoado Rose
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 26/09/2022 a 09/11/2022
VALOR TOTAL: R\$ 80.662,92
Valor Material 40%: R\$ 32.265,16
Base de cálculo do INSS 60%: 48.397,76 x 11% R\$: 5.323,75
Valor do ISS 5%: R\$2.419,89
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$80.662,92

CNAE				
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
Item da Lista de Serviços:				
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
32.265,16	48.397,76	5,00%	2.419,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
5.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,89	72.919,28

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 303.
- COMPETÊNCIA: 11/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 16/11/2022

Bruno de Matos Santos
Assinatura

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA: REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA - ROSE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO	13/07/2022 a 03/11/2022
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA:	MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ:	24.597.344/0001-98
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$	80.662,92

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA_AF_05/2018	m²	113,10	3,03	342,64	113,10	342,64	113,10	342,64	0,00	0,12%
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	4,55	54,07	246,04	4,55	246,04	4,55	246,04	0,00	0,06%
	SUBTOTAL				588,68						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,5	65,31	36607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36607,77	13,24%
2.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fo 14 bvg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	M²	401	304,72	122191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122191,88	44,18%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Robotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52	116,27	3316,15	28,52	3316,15	28,52	3.316,15	0,00	1,20%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	25,43	57,12	1452,58	25,43	1452,58	25,43	1.452,58	0,00	0,53%
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MSH EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	25,43	90,27	2295,59	25,43	2295,59	25,43	2.295,59	0,00	0,83%
	SUBTOTAL				166.088,36						
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embutar, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exceto disjuntores	un	1,00	142,35	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35	0,05%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5kA, ref. Siemens S6X1 ou similar	un	1	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,03%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rodovial, diâmetro = 32mm (1")	m	101,44	16,22	1.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,17	0,56%
3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16	331,49	5.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,77	1,92%
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	137,44	10,40	1.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,36	0,52%
	SUBTOTAL				8.605,61						
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE										
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1	291,50	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,11%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24	33,42	1344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1344,99	0,48%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1	3141,97	3141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3141,97	1,14%
	SUBTOTAL				4778,45						
5	PISO										
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2019	m²	101,1	103,02	10415,28	63,87	6579,86	63,87	6.579,86	3835,42	3,77%
5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_09/2022	M	2,4	44,60	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	107,03	0,04%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Robotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	66430,06	571,32	66430,06	571,32	66.430,06	0,00	24,02%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014	m²	661,39	4,61	3046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3046,69	1,10%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	3253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,75	1,18%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	2629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,65	0,96%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	2195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,84	0,78%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,26	503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76	0,18%
	SUBTOTAL				88583,04						
6.0	PINTURA										
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	206,63	3,73	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	777,50	0,28%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	206,63	12,13	2.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,64	0,92%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2014	m²	206,63	15,08	3.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,37	1,14%
	SUBTOTAL				6.455,50						
7.0	SERVIÇOS FINAIS										
7.1	Limpeza geral	m²	656,63	2,25	1476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,98	0,53%
	SUBTOTAL				1476,98						
	TOTAL GERAL				276.576,60		R\$ 80.662,92		R\$ 80.662,92		


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ROSE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISTA FRONTAL DA QUADRA



VISTA DA QUADRA



LIMPEZA DE VEGETAÇÃO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 031888958-0



TRATAMENTO DE FISSURAS



APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA



DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20220172848

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516025570
Registro: 3000042339BA

Empresa contratada: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010068120-BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
AVENIDA GETULIO VARGAS
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ

Bairro: CENTRO
UF: BA

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Nº: S/N
CEP: 48880000

Contrato: 036/2022

Celebrado em: 21/06/2022

Valor: R\$ 9.882.736,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

Cidade: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880000

Data de Início: 21/06/2022

Previsão de término: 21/06/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

50,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

6. Declarações


- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima


CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

SANTALUZ, 27 de Junho de 2022

Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 27/07/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 54712786


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3017a
Impresso em: 27/07/2022 às 14:48:22 por: ip: 45.171.15.142


www.crea-ba.org.br
Tel. (71) 3453-8990


creaba@crea-ba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																												
				S	T	Q	Q	S	S	X	D																					
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 1	EFETIVO PESSOAL																															
	MÃO DE OBRA INDIRETA																															
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerente de Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engenheiro</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Tec. de Segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aux Adm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mestre de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encarregado geral</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hh DO DIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											CATEGORIA	QTDE	Gerente de Obra		Engenheiro	1	Tec. de Segurança		Aux Adm		Mestre de obra		Encarregado geral	1							Hh DO DIA
CATEGORIA	QTDE																															
Gerente de Obra																																
Engenheiro	1																															
Tec. de Segurança																																
Aux Adm																																
Mestre de obra																																
Encarregado geral	1																															
Hh DO DIA																																
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.	MÃO DE OBRA DIRETA																															
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO																																
												Topografo																				
												Auxiliar de topografia																				
												Pedreiro																				
												Ajudante Geral																				
												Calceiteiro																				
												Carpinteiro																				
												Operador de Motosserra																				
												Motorista																				
												Montador																				
												Montador/Eletricista																				
												Eletricista																				
												Operador de Patrol																				
												Operador de Escavadeira																				
												Operador de Pá carregadeira																				
												Motorista de caçamba																				
												Pintor																				
												Hh DO DIA																				
RESUMO DO EFETIVO																																
EFETIVO DO DIA																																
JORNADA DE TRABALHO																																
Hh DO DIA																																
Hh ACUMULADO																																
EFETIVO EQUIPAMENTOS																																
TIPO QTDE.																																
Veículo Leve																																
Caminhão Munck																																
Caminhão Toco																																
Escavadeira																																
Pá carregadeira																																
Caçamba																																
Patrol																																
PC 200																																
Placa Vibratória																																
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 23/10/2022						Data: 23/10/2022																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																																			
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			CONTRATO N° 036-2022	LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 2		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>T</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							X													S	T	Q	Q	S	S	D					
X																																								
S	T	Q	Q	S	S	D																																		
OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE		EFETIVO PESSOAL																																						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA			QTDE																																			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA																																						
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						Gerente de Obra																																
								Engenheiro		1																														
								Tec. de Segurança																																
								Aux Adm																																
								Mestre de obra																																
								Encarregado geral		1																														
								Hh DO DIA																																
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA																																				
Topografo																																								
Auxiliar de topografia																																								
Pedreiro						1																																		
Ajudante Geral						1																																		
Calceiteiro																																								
Carpinteiro																																								
Operador de Motosserra																																								
Motorista																																								
Montador																																								
Montador/Eletricista																																								
Eletricista																																								
Operador de Patrol																																								
Operador de Escavadeira																																								
Operador de Pá carregadeira																																								
Motorista de caçamba																																								
Pintor																																								
						Hh DO DIA																																		
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO																																						
		EFETIVO DO DIA																																						
		JORNADA DE TRABALHO																																						
		Hh DO DIA																																						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS																																						
		TIPO				QTDE.																																		
		Veículo Leve																																						
		Caminhão Munck																																						
		Caminhão Toco																																						
		Escavadeira																																						
		Pá carregadeira																																						
		Caçamba																																						
		Patrol																																						
		PC 200																																						
Placa Vibratória																																								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						Data:																																
Data: 24/10/2022		Data: 24/10/2022																																						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 3					EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE						
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					MÃO DE OBRA INDIRETA									
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA RETIRADA DE ENTULHOS					Gerente de Obra									
					Engenheiro							1		
					Tec. de Segurança									
					Aux Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral							1		
					Hh DO DIA									
					CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo														
Auxiliar de topografia														
Pedreiro										1				
Ajudante Geral										1				
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Hh DO DIA														
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
Hh ACUMULADO														
GERENTE DE OBRA: Data: 25/10/2022					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					FISCALIZAÇÃO:					Data: 25/10/2022				
					TIPO							QTDE.		
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pá carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
PC 200														
Placa Vibratória														



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-EA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data								
					S	T	X	Q	Q	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL								
	OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE												
CONTRATO N° 038-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022		RDO: 4		CATEGORIA				QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()					MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA					SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA ARQUIBANCADA - REBOCO RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DA ARQUIBANCADA RETIRADA DE ENTULHOS					Gerente de Obra				1				
					Engenheiro								
					Tec. de Segurança								
					Aux Adm								
					Mestre de obra								
					Encarregado geral				1				
					Hh DO DIA								
MÃO DE OBRA DIRETA					Topografo								
					Auxiliar de topografia								
					Pedreiro				1				
					Ajudante Geral				1				
					Calceteiro								
					Carpinteiro								
					Operador de Motosserra								
					Motorista								
					Montador								
					Montador/Eletricista								
					Eletricista								
					Operador de Patrol								
					Operador de Escavadeira								
					Operador de Pá carregadeira								
					Motorista de caçamba								
					Pintor								
Hh DO DIA													
RESUMO DO EFETIVO					EFETIVO DO DIA								
CONSIDERAÇÕES					JORNADA DE TRABALHO								
					Hh DO DIA								
					Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS								
					TIPO				QTDE.				
					Veículo Leve								
					Caminhão Muncck								
					Caminhão Toco								
					Escavadeira								
					Pá carregadeira								
					Caçamba								
					Patrol								
					PC 200								
					Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:								
Data: 26/10/2022					Data: 26/10/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
					S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 5	EFETIVO PESSOAL										
				CATEGORIA			QTDE				
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond, Trab. 3- Chuva sl cond, Trab.				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
Hh DO DIA											
MÃO DE OBRA DIRETA											
Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
OBSERVAÇÕES				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/10/2022				Data: 27/10/2022							



Bruno d. Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					X							
					S	T	Q	Q	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 7					EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE				
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA ARQUIBANCADA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO ENTRE QUADRA E ARQUIBANCADA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA					Gerente de Obra							
					Engenheiro			1				
					Tec. de Segurança							
					Aux Adm							
					Mestre de obra							
					Encarregado geral			1				
					Hh DO DIA							
					MÃO DE OBRA DIRETA							
					Topografo							
					Auxiliar de topografia							
					Pedreiro			1				
					Ajudante Geral			1				
					Calceiteiro							
					Carpinteiro							
					Operador de Motosserra							
					Motorista							
					Montador							
					Montador/Eletricista							
					Eletricista							
					Operador de Patrol							
					Operador de Escavadeira							
					Operador de Pá carregadeira							
					Motorista de caçamba							
					Pintor							
					Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA							
					JORNADA DE TRABALHO							
					Hh DO DIA							
					Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO			QTDE.				
					Veículo Leve							
					Caminhão Munck							
					Caminhão Toco							
					Escavadeira							
					Pá carregadeira							
					Caçamba							
					Patrol							
					PC 200							
					Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/10/2022					Data: 31/10/2022							



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 9				ELETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DA MURETA DA QUADRA - REBOCO DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO ENTRE QUADRA E ARQUIBANCADA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO TRATAMENTO DE FISSURAS DA ARQUIBANCADA				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro				2			
				Ajudante Geral				2			
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Hh DO DIA											
RESUMO DO ELETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/11/2022				Data: 03/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 10				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS NÃO HOUVERAM SERVIÇOS EXECUTADOS, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO DIA EM QUESTÃO.				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 04/11/2022				Data: 04/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 038-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 11								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA RETIRADA DOS ENTULHOS LIMPEZA DE VEGETAÇÃO EXECUÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE CONTENÇÃO - PASSEIO				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 2 Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA: Data: 07/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 07/11/2022								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS - POVOADO DO ROSE CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 12				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA - MURETA DA QUADRA TRATAMENTO DE FISSURAS - PISO DA QUADRA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO EXECUÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE CONTENÇÃO - PASSEIO				Gerente de Obra		1				
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
								MÃO DE OBRA DIRETA		
Topografo										
Auxiliar de topografia										
Pedreiro		2								
Ajudante Geral		3								
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/11/2022				Data: 08/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 37264121/2022
Expedição: 01/11/2022, às 08:57:24
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98

Razão Social:MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/11/2022 a 30/11/2022

Certificação Número: 2022110102194156054103

Informação obtida em 15/11/2022 19:38:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUÇOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:32 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **37EC.C594.4EDC.D68A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.597.344/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MP2 CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 2539	COMPLEMENTO EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
--	-----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9103-2747
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **09:01:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



03/10/2022

006001368

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006001368

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 03/10/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 3 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº: **006001368**





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA 045.314.075-04	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/05/2022	98186406		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

224805266



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8122982975097 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/09/2022 PROTOCOLO: 224805266



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			

SALVADOR - BA, 30 de Setembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224805266

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8122982975097 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/09/2022 PROTOCOLO: 224805266



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20225986531**

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 561323/001-97
CNPJ: 24597344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539 , CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 1.277.361

Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, reservando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/06.

Exercício	Localização	Tributo	Tipo de Documento	Documento	Situação	Total	Total	Total	Total
						Cotas	Cotas	Cotas	Cotas
2019	SEFAZ	TFF			Exigibilidade Suspensa	1	0	1	1

Situação de Autos e Notificações

Tipo	Numero do DOC	Programação	Situação
------	---------------	-------------	----------

Emissão autorizada à: 10:47:29 horas do dia 08/11/2022

Válida até dia 08/12/2022

Código de controle da certidão: **F3247EE3AA90FB398E11D8D37DBEA9ED**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle da certidão acima

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/10/2022**Competência:** 09/2022**Valor recolhido:** 9.811,39**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/10/2022 16:50:15**Data de Débito:** 07/10/2022**Código da operação:** 00516358**Chave de segurança:** C0CLK6GA8HXYSL6J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2022 - 15:06:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.642,44	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.811,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.811,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FÉAS
 EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: Kuu1qSF4B20000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: J5ps5Hqrdv00000-1 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas	Adicionalização Cooperativas	Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
		11.668,47	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,22	0,00	0,00	8.679,22
		29.928,36	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,22	0,00	0,00	8.679,22
		4.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUBOS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELLI			24.597.344/0001-98	0079	2119	507
1.375,98	0,00	8.679,22	1.375,98	0,00	8.679,22	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 45.085,82						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 94
REMUNERAÇÃO 122.642,44
DEPÓSITO 9.811,39
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 9.811,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022 N° CONTROLE: J5sp5HQrdv000000-1
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: FPI201UOHXt0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UFF
TANCREDO NEVES 2539 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820021 BA BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 140.523,03	REM SEM 13° SALÁRIO 122.363,46
REM BASE CALC 13° SAL 3.164,08	REM 13° SALÁRIO 278,98
	DEPÓSITO 9.811,39
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 108	TOTAL TRABALHADORES 94

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 140.523,03	REM SEM 13° SALÁRIO 122.363,46
REM BASE CALC 13° SAL 3.164,08	REM 13° SALÁRIO 278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA 11.247,72	DEPÓSITO 9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC 6.117,61	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 108	TOTAL TRABALHADORES 94

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
N° CONTROLE: J5sp5HQRdv00000-1
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: C2H7GL1HmDw0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
TANCREDO NEVES NOVA CANDEIAS CANDEIAS 43815360 BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73	REM SEM 13° SALÁRIO	7.166,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	554,07	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.561,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
N° CONTROLE: J5sp5HQrdv00000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 147.689,76	REM SEM 13° SALÁRIO 129.530,19
REM BASE CALC 13° SAL 3.164,08	REM 13° SALÁRIO 278,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA 11.801,79	DEPÓSITO 9.811,39
VAL DEVIDO PREV SOC 8.679,22	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 113	TOTAL TRABALHADORES 99

TOTAL A RECOLHER 9.811,39

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	MP2 CONSTRUÇOES EIRELI	CNPJ	24.597.344/0001-98
Período apuração	09/2022	Número do Recibo	50000083616652
Data/Hora da Transmissão	13/10/2022 14:42:44	Identificação da Apuração de Débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TANCREDO NEVES	Número	2539
Complemento	EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING	Bairro/Distrito	CAMINHO DAS ARVORES
Município	Salvador	UF	BA
CEP	41820021	Telefone	7191032747
Correio Eletrônico	SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA	CPF	04531407504
Telefone	96062129		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	GUSTAVO BORTOLETTO		
CPF	26925381883	CRC	-
UF	-	Telefone	1934710670
Correio Eletrônico	gustavo@visualassessoria.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	4.169,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.169,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.667,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.667,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	2.501,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.501,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	333,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 333,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.000,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.000,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	5.003,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.003,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	33.355,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33.355,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	242,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 242,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	13.080,87		
Deduções	Salário Família: 1.375,98 Retenção Lei 9711/98: 11.704,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	133,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,32		
Saldo a Pagar	0,00		

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES EIRELI
Período de apuração	09/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	40301559 / Reinf CP 16573434204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.214,19	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 38.601,57	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 9.673,16	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 61.488,92	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/10/2022 14:42:44
Nº do recibo de entrega	0000050000083616652

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

DATA: 06/10/2022
 HORA: 15:06:39
 PÁG : 0001/0018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GRS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 NOME TRABALHADOR ----- PIS/PASEP/CI ----- ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO -----
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO CBO
 BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BRITO		175,40	122.70693.96-7	22/08/2022	19/09/2022 J	07152
		1.333,02	175,40	114,94		0,00
ARI CONCEICAO MENESES		0,00	161.19428.26-8	23/08/2022	12/09/2022 J	07170
		497,19	0,01	37,28		0,00
JACKSON SANTANA DA SILVA			200.25342.99-6	16/08/2022	13/09/2022 J	07170
		538,62	103,58	48,15		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	09/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI								24.597.344/0001-98	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LUIZ CLAUDIO SILVA		350,80	120.22275.95-2	350,80	16/08/2022	01		29/09/2022	I3
ORACIO DE JESUS AÇUINO		350,80	126.31805.07-2	350,80	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
AMOACI DOS SANTOS NASCIMENTO		175,40	127.00825.08-1	175,40	16/08/2022	01		29/09/2022	I3
JEAN CHARLES DE MENEZES SANTOS		207,16	154.47404.47-2	207,16	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
ALEXANDRE MARIA GALVAO		207,16	156.14306.27-0	207,16	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
ANDERSON DOS SANTOS		0,00	160.01774.62-6	0,00	26/07/2022	01		08/09/2022	I3
ISAC SANTANA DOS SANTOS		207,16	162.00793.60-4	207,16	11/08/2022	01		24/09/2022	I3
FABIO PEREIRA DO CARMO LIMA		207,16	162.56378.00-9	207,16	16/08/2022	01		29/09/2022	I3
LUCAS SANTOS REIS		207,16	164.82513.38-8	207,16	16/08/2022	01		29/09/2022	I3
CLAUDINEI SANTOS DO AMARAL		207,16	200.09910.01-2	207,16	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
LEVI CUNHA FELIX DA SILVA		207,16	202.14985.88-6	207,16	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
JOSEVAL GALDINO DOS SANTOS		207,16	203.00131.67-9	207,16	15/08/2022	01		28/09/2022	I3
SERGIO RAIMUNDO PORTELA DE OLIVEIRA		350,80	209.03409.25-3	350,80	16/08/2022	01		29/09/2022	I3

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FAPS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADALBERTO BARRETO CERQUEIRA	1.310,22	0,00	126.77279.06-3	0,00	25/08/2022	01	99,73	01		104,82	07170	07170
ADEMIR RAMOS DOS SANTOS	1.018,34	0,00	123.98467.24-6	0,00	14/09/2022	01	76,37	01		81,47	07823	07823
AGNALDO BRITO DOS SANTOS	2.104,77	0,00	128.77815.05-8	0,00	26/07/2022	01	171,24	01		168,39	07152	07152
AISLAN LIMA ARAUJO	1.310,22	0,00	200.25791.16-2	0,00	23/05/2022	01	99,73	01		104,81	07170	07170
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	2.184,45	0,00	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01	178,42	01		174,75	04110	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	841,91	0,00	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01	63,14	01		67,35	07156	07156
ALFREDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR	1.242,98	0,00	161.36301.46-7	0,00	29/08/2022	01	93,68	01		99,44	07170	07170
ANCELMO BATISTA DOS SANTOS	2.104,77	0,00	125.18237.71-4	0,00	17/08/2022	01	171,24	01		168,39	07152	07152
ANGELO DA PAZ OLIVEIRA	1.242,98	0,00	161.37795.53-6	0,00	26/07/2022	01	93,68	01		99,44	07170	07170
ANTONIO JOSE SANTOS	1.817,74	0,00	170.14341.00-4	0,00	26/08/2022	01	145,41	01		145,41	07823	07823
ANTONIO SANTAGO	2.104,77	0,00	126.71148.05-6	0,00	15/08/2022	01	171,24	01		168,39	07152	07152
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01	171,24	01		168,39	07152	07152
BRENO CAVALCANTE DO O	2.184,45	0,00	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01	178,42	01		174,76	04110	04110
BRUNO GONCALVES SANTOS	414,33	0,00	200.09563.84-3	0,00	21/09/2022	01	31,07	01		33,14	07170	07170
BRUNO RENATO DOS SANTOS	1.242,98	0,00	212.41270.82-3	0,00	25/08/2022	01	93,68	01		99,43	07170	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GFS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI\$ / PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	787,22	0,00	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01	59,04	01	62,98	07170	0,00	0,00
CASSIO DA SILVA CONCEICAO	2.104,77	0,00	126.62797.04-7	0,00	15/08/2022	01	171,24	01	168,39	07152	0,00	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA	2.104,77	0,00	127.75101.07-2	0,00	25/08/2022	01	171,24	01	168,39	07152	0,00	0,00
DAMIAO BARRETO BISPO	1.122,54	0,00	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01	84,19	01	89,81	07152	0,00	0,00
DANILO DE JESUS CERQUEIRA	1.242,98	0,00	200.24216.77-6	0,00	26/07/2022	01	93,68	01	99,43	07170	0,00	0,00
DEIVES JESUS DOS SANTOS	2.104,77	0,00	126.94142.06-2	0,00	25/08/2022	01	171,24	01	168,39	07152	0,00	0,00
DEJALMAR DA ENCARNAÇÃO VALENTINO	1.242,98	0,00	123.21712.85-8	0,00	16/08/2022	01	93,68	01	99,44	07170	0,00	0,00
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	745,79	0,00	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01	55,93	01	59,66	07170	0,00	0,00
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	497,19	0,00	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01	37,28	01	39,77	07170	0,00	0,00
EDILSON SANTOS	2.483,23	0,00	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01	206,98	01	198,65	07102	0,00	0,00
EDIVANDO SILVA RANGEL	1.242,98	0,00	130.25844.05-0	0,00	15/08/2022	01	93,68	01	99,44	07170	0,00	0,00
ELIAS DE JESUS SOUZA	393,07	0,00	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01	29,48	01	31,45	07170	0,00	0,00
ELEILTON DOS SANTOS CHAVES	414,33	0,00	202.15115.95-8	0,00	21/09/2022	01	31,07	01	33,14	07170	0,00	0,00
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	2.184,45	0,00	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01	178,42	01	174,76	04110	0,00	0,00
ENDERSON CONCEICAO ALVES	2.104,77	0,00	200.10987.65-1	0,00	01/09/2022	01	171,24	01	168,38	07166	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GES: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG	DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
JACKSON JEFFERSON SANTOS DOS SANTOS	1.242,98	0,00	212.86411.41-8	0,00	26/07/2022	93,68	01		99,43	07170	
JAIRO VIEIRA ARAGAO JUNIOR	1.242,98	0,00	200.28065.03-9	0,00	26/07/2022	93,68	01		99,43	07170	
JEFFERSON SANTOS DE JESUS	393,07	0,00	149.03088.27-4	0,00	22/09/2022	29,48	01		31,45	07170	
JEFFERSON SILVA CORREIA SANTOS	1.242,98	0,00	200.12307.91-7	0,00	25/08/2022	93,68	01		99,43	07170	
JEFFERSON DOS SANTOS SANTANA	2.104,77	0,00	136.82574.27-0	0,00	26/08/2022	171,24	01		168,39	07152	
JEFFTE DOS SANTOS SANTANA	2.104,77	0,00	129.22196.08-0	0,00	11/08/2022	171,24	01		168,39	07152	
JOARLES LACERDA DA CUNHA	2.104,77	0,00	200.12505.83-2	0,00	11/08/2022	171,24	01		168,38	07152	
JONAS BRITO DE OLIVEIRA	2.104,77	0,00	130.07406.06-3	0,00	26/07/2022	171,24	01		168,39	07152	
JONATAS SENA DOS SANTOS	952,95	0,00	156.78852.12-8	0,00	08/09/2022	71,47	01		76,24	07170	
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	745,79	0,00	161.88428.27-1	0,00	13/09/2022	55,93	01		59,67	07170	
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	2.097,20	0,00	125.33459.18-8	0,00	25/08/2022	170,56	01		167,78	07170	
KIEBERSON EVANGELISTA LUZ	952,95	0,00	164.62429.26-8	0,00	08/09/2022	71,47	01		76,24	07170	
LAITTON DOS SANTOS PINHEIRO	1.242,98	0,00	206.03204.51-6	0,00	16/08/2022	93,68	01		99,43	07152	
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM	631,43	0,00	201.28812.31-6	0,00	22/09/2022	47,35	01		50,51	07152	
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	1.613,66	0,00	126.17799.06-0	0,00	08/09/2022	127,04	01		129,10	07152	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00	
							INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MARCELO FERREIRA DA PAZ	952,95	129.64314.44-8	0,00	08/09/2022	01		76,24	07170
MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.310,22	125.94982.04-2	0,00	29/08/2022	01		104,82	07170
MARCIO PIRES XAVIER	1.192,70	165.05257.76-5	0,00	14/09/2022	01		95,41	07152
MARCOS ANTONIO RODRIGUES VIANA	0,01	125.95235.07-0	0,00	21/09/2022	01		0,00	07170
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	372,89	203.40989.89-5	0,00	22/09/2022	01		29,83	07170
MARLON SANTOS DE CARVALHO JUNIOR	1.242,98	200.20709.01-8	0,00	26/07/2022	01		99,43	07170
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	2.184,45	165.03288.13-2	0,00	18/08/2020	01		174,75	04110
NEILTON DE JESUS SANTIAGO	2.104,77	127.36754.05-2	0,00	25/08/2022	01		168,39	07152
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	372,89	166.31153.86-8	0,00	22/09/2022	01		29,83	07170
PAULO DOS SANTOS NUNES	218,37	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01		17,47	07170
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01		230,33	07102
REGINALDO LIMA MENDES DA SILVA	1.242,98	133.94751.27-4	0,00	26/07/2022	01		99,44	07170
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01		168,38	07152
REINAN SILVA DOS SANTOS	1.242,98	129.68303.06-8	0,00	15/08/2022	01		99,44	07170
RENILSON MAIA RIBEIRO	1.160,12	166.14132.86-6	0,00	26/07/2022	01		92,80	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RICARDO VIDAL DE SOUSA	1.242,98	0,00	140.79814.27-1	0,00	16/08/2022	01	99,44	07170	0,00					
RODRIGO JESUS DOS SANTOS	1.242,98	0,00	146.73169.27-8	0,00	22/08/2022	01	99,44	07170	0,00					
ROGERIO CARDOSO DE JESUS	631,43	0,00	123.85143.57-9	0,00	22/09/2022	01	50,52	07152	0,00					
ROGERIO SILVA SANTOS	1.077,24	0,00	203.01782.30-4	0,00	17/08/2022	01	86,17	07170	0,00					
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.160,12	0,00	236.81922.77-9	0,00	26/08/2022	01	92,80	07170	0,00					
SILVESTRE CRUZ DA SILVA	1.310,22	0,00	107.99051.48-6	0,00	15/08/2022	01	104,82	07170	0,00					
TEOBALDO GUILHERME DE OLIVEIRA	1.242,98	0,00	122.44085.77-7	0,00	26/08/2022	01	99,44	07170	0,00					
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS	787,22	0,00	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01	62,97	07170	0,00					
UILSON ESTRELA DA SILVA	1.310,22	0,00	128.59354.08-7	0,00	26/07/2022	01	104,82	07170	0,00					
VAIDEMIRO ALEIUIA DOS SANTOS JUNIOR	701,59	0,00	113.85912.50-7	0,00	21/09/2022	01	56,13	07152	0,00					
VANEZIO CONCEICAO FREITAS	787,22	0,00	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01	62,98	07170	0,00					
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS	1.613,66	0,00	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01	129,10	07152	0,00					
VINICIUS DE JESUS	1.310,22	0,00	200.22891.21-2	0,00	01/09/2022	01	104,81	07170	0,00					
VITOR DE BRITO FERREIRA	1.242,98	0,00	165.28962.48-1	0,00	10/08/2022	01	99,43	07170	0,00					
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS	952,95	0,00	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01	76,24	07170	0,00					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0010/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUTIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.212,00	0,00	131.17567.06-1	0,00		01/07/2020	11		133,32	0,00	02521	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 140.523,03 3.164,06 3.164,08 11.247,72 9.811,39 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0011/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000984 113901802210 007669180820 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: FP1201UOHXt0000-1
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	107	122.363,46	278,98	139.311,03	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	108	123.575,46	278,98	140.523,03	3.164,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: FPI201UOHXt0000-1
Nº ARQUIVO: KuuU1qSF4B20000-2
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510
CIDADE: SALVADOR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.117,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.247,72
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.319,51 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 50.439,76
VALOR ABATIDO: 45.085,82 VALOR A COMPENSAR: 5.353,94 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 31.147,28

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	13 I4:	0 I5:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98				
COMP: 09/2022	COD REC: 150	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS						INSCRIÇÃO: 9000/0028179				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL							JAM
ALMIR SANTOS DA CRUZ		0,00	125.93303.08-7	25/07/2022	01	05		07152	0,00	07152
	2.104,77	0,00		171,24					0,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA		0,00	127.23527.07-9	25/07/2022	01			07170	0,00	07170
	1.242,98	0,00		93,68					0,00	0,00
DIELSON SOUSA DOS ANJOS		0,00	157.34830.27-9	25/07/2022	01			07170	0,00	07170
	1.242,98	0,00		93,68					0,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS PINTO		0,00	200.52036.03-5	08/12/2020	01			07155	0,00	07155
	1.333,02	0,00		101,79					0,00	0,00
LEONARDO CEZAR LIMA		0,00	203.02894.04-1	25/07/2022	01			07170	0,00	07170
	1.242,98	0,00		93,68					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

554,07

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG : 0014/0018

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: C2H7GL1HMdW0000-5 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9000/0528179
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00
TOTAIS:	5	7.166,73	0,00	7.166,73	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELLI
 COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: C2H7GL1HMdW0000-5 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9UUU/U528179
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.561,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 554,07
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LET 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES /		CÓDIGOS							
H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0		0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1 N° ARQUIVO: KuuU1qsf4B20000-2
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	112	146.477,76	3.164,06	146.477,76	3.164,08
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	113	147.689,76	3.164,06	147.689,76	3.164,08

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2022
HORA: 15:06:39
PÁG: 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° DE CONTROLE: J5sp5Hqrdv00000-1 N° ARQUIVO: KuuU1q5F4B20000-2
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 122.363,46
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 278,98
QUANTIDADE TRABALHADORES 94

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.166,73
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.811,39	0,00	0,00	0,00	9.811,39

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

