



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 391 / 2023

Data do Empenho: 20/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUCOES LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	173.974,21	52.912,43	121.061,78
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, NO POVOADO DE CALUMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº013-2022PE, CONTRATO Nº036-2022ARP, NFS-e.Nº390, REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023.

Data do Empenho: 20/03/2023

Data do Liquidação: 20/03/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	793,69
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	1.587,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	3.492,22

Quarenta e sete mil e trinta e nove reais e quinze centavos ##
Valor Retido: 5.873,28
Valor Líquido: **47.039,15**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/03/2023	390	UN			52.912,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	52.912,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/03/2023.

NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
Secretária de Educação
Matrícula: 0598

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Diretor Contábil
Matrícula: 6408

3149187



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000390
Data e Hora de Emissão:
17/03/2023 12:02:41
Código de Verificação:
LRBV-AEVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98** Inscrição Municipal: **561.323/001-97**
Nome/Razão Social:
MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail:
dpm@outlook.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19** Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra de manutenção da quadra poliesportiva da escola municipal Henrique Ferreira, Povoado Calumbi.
PREGÃO ELETRÔNICO° 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022 Manutenção de prédios públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, PERÍODO 01/02/2023 a 28/02/2023
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 52.912,43
Valor Material 40%: R\$ 21.164,97
Base de cálculo do INSS 60%: 31.747,46 x 11% R\$: 3.492,22
Valor do ISS 5%: R\$ 1.587,37
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$52.912,43

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
21.164,97	31.747,46	5,00%	1.587,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
3.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,37	47.832,84

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM **20/03/23** Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICIPIO DE SANTALUZ
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 52.912,43

OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI

Nº OBRA: 034/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 038/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 03		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES										
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADURAJ_06/2016	m²	113,10	3,03	R\$ 342,64	0,00	R\$ -	113,10	R\$ 342,64		0,00%
1.2	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	4,55	54,07	R\$ 246,04	0,00	R\$ -	4,55	R\$ 246,04		0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 588,67						
2.0	ALAMBRADOS E PAREDES										
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHÁ 10x10CM	M²	590,50	65,31	R\$ 38.607,76	590,50	R\$ 38.607,76	590,50	R\$ 38.607,76	R\$ -	0,00%
2.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwi, malha 2 1/2", revestido em pvc, lixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	M²	420,00	304,72	R\$ 127.981,52	0,00	R\$ -	420,00	R\$ 127.981,52	R\$ -	0,00%
2.3	Treatmento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Redotec ou similar. (Seção até 5 x 3 cm)	m	28,52	116,27	R\$ 3.316,15	0,00	R\$ -	28,52	R\$ 3.316,15	R\$ -	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 60x90x30 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	25,43	57,12	R\$ 1.452,57	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 1.452,57		0,00%
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M³/M³ EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	25,43	90,27	R\$ 2.295,57	0,00	R\$ -	25,43	R\$ 2.295,57		0,00%
	SUBTOTAL				R\$ 171.653,67						
3.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	1,00	R\$ 142,35	R\$ -	0,00%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 50kA, ref. Siemens S501 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	1,00	R\$ 84,96	R\$ -	0,03%
3.3	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	m	101,44	16,22	R\$ 1.645,17	0,00	R\$ -	101,44	R\$ 1.645,17	R\$ 1.645,17	0,59%
3.4	Releitor Slim LED 200W de potência, branco Fio, 6500K, Autovolt, marca 9-light ou similar	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	8,00	R\$ 2.651,98	8,00	R\$ 2.651,98	R\$ 2.651,98	1,89%
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	137,44	10,40	R\$ 1.429,36	68,71	R\$ 714,58	68,71	R\$ 714,58	R\$ 714,79	0,51%
	SUBTOTAL				R\$ 8.605,61						
4.0	TRAVES E POSTES DE BASQUETE										

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0
DANIELA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98

4.1	Rede para travessia de tubo de sifão (Fisbat)	par	1,00	291,50	RS	291,50	1,00	RS	291,50	RS	1,00	RS	291,50	RS	-	0,00%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTI-CORROSIVO	m²	40,24	35,42	RS	1.344,98	40,24	RS	1.344,98	RS	40,24	RS	1.344,98	RS	-	0,00%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medido 1,80x1,20m, inclusive atos fixo metálico e redes	par	1,00	3.141,97	RS	3.141,97	1,00	RS	3.141,97	RS	1,00	RS	3.141,97	RS	-	0,00%
5	SUBTOTAL				RS	4.778,45										
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	101,10	103,02	RS	10.415,28	0,00	RS	-	RS	101,10	RS	10.415,28	RS	-	0,00%
5.2	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	M	2,40	44,60	RS	107,03	0,00	RS	-	RS	2,40	RS	107,03	RS	-	0,00%
5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32	116,27	RS	66.430,05	0,00	RS	-	RS	571,32	RS	66.430,05	RS	-	0,00%
5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	661,39	4,61	RS	3.046,69	0,00	RS	-	RS	661,39	RS	3.046,69	RS	-	0,00%
5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47	17,26	RS	3.253,74	0,00	RS	-	RS	188,47	RS	3.253,74	RS	-	0,00%
5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,26	RS	2.629,64	0,00	RS	-	RS	152,32	RS	2.629,64	RS	-	0,00%
5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,26	RS	2.196,84	0,00	RS	-	RS	127,25	RS	2.196,84	RS	-	0,00%
5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	20,18	17,26	RS	503,76	0,00	RS	-	RS	20,18	RS	503,76	RS	-	0,00%
6.0	SUBTOTAL				RS	88.553,04										
6.1	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,79	RS	777,48	208,63	RS	777,48	RS	208,63	RS	777,48	RS	-	0,00%
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	208,63	12,13	RS	2.531,64	208,63	RS	2.531,64	RS	208,63	RS	2.531,64	RS	-	0,00%
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	m²	208,63	15,09	RS	3.146,37	208,63	RS	3.146,37	RS	208,63	RS	3.146,37	RS	-	0,00%
	SUBTOTAL				RS	6.465,50										

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA
CREA-BA Nº 051888958-0
MPP CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ Nº 087.3440211-38

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 3ª MEDIÇÃO – Obra de manutenção da quadra poliesportiva do povoado do Calumbi, Conforme Processo licitatório nº 013/2022 e CONTRATO nº 036-2022 com o Município de SANTALUZ - BA.

DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 01 – Execução do padrão.





Foto 02 – Execução do padrão.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



SANTALUZ - BA
Cidade de SantaLuz
Município de SantaLuz
CNPJ 14.337.940/0001-92

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 03 – Execução da Pintura do passeio.



Foto 04 – Execução da Pintura do passeio.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


CARRA, ANTONIO CARLOS
242-00000
RUA CARVALHO, 100 - JARDIM
31100-000 - SÃO CARLOS - MG

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 5: Pintura do piso da arquibancada



Foto 6: Pintura do piso da arquibancada



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra


Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



EMPRESA DE ENGENHARIA
CARRILHO DE ENGENHARIA
CARRILHO DE ENGENHARIA
CARRILHO DE ENGENHARIA

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Foto 09- Execução do fundo para colocar a tabela.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



CAMILLA
ENGENHARIA
PROF. CONSTRUTORA S/A
CNPJ 16.088.888/0001-00

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra


Foto 11- Execução da tabela



Foto 11- Execução da tabela



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 14- Pintura da Trave.



Foto 14- Pintura da Trave.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



DESA
CREA
MÉ
CIVIL

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra


Foto 16- Execução da Tela de Nylon.



Foto 16- Execução da Tela de Nylon.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 18- Execução da tela de Nylon.



Foto 18- Execução da tela de Nylon.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



PREFEITURA DE
SANTA LUZ
RUA B. J. FERREIRA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra

Foto 19- Execução da Limpeza Final.



Foto 19- Execução da Limpeza Final.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

Foto 20 – Execução da Rede da trave.



Foto 21 – Execução da Rede da trave.



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
28/02/2023	Povoado do Calumbi	Reforma de Quadra


Foto 22 – Execução da Rede da trave.



Foto 23– Execução da Rede da trave.




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



DANILO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
MPO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ 26.550.344/0001-06

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLIBEI CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 12				S	T	Q	Q	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLOGIA				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1				
TRATAMENTO DE FISSURAS				MÃO DE OBRA DIRETA		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor				
				MÃO DE OBRA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Manick						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/11/2022				Data: 09/11/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	Z	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 16				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Caleteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Múnck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/11/2022				Data: 13/11/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINGUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 915-2022 RDO: 22				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hr DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Canteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Frentor						
				Serralheiro						
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Manick						
				Caminhão Toca						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/11/2022				Data: 19/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022 RDO: 22				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇO						Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1					
						Hh DO DIA					
						MÃO DE OBRA DIRETA					
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calafateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro					
CONSIDERAÇÕES						Hh DO DIA					
						RESUMO DO EFETIVO					
OBSERVAÇÕES						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO					
						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
						TIPO QTD. Velcdo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória					
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/11/2022				Data: 20/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CREA-BA Nº 051888958-0
 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
					X							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 24		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
TRATAMENTO DE FISSURAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
		Hh DO DIA										
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
		GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 21/11/2022		Data: 21/11/2022										



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 27		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		QTDE								
EXECUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSIBILIDADE		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							MÃO DE OBRA INDIRETA			
		Gerente de Obra							1			
		Engenheiro							1			
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral							1			
		Hh DO DIA										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo										
		Auxiliar de topografia										
		Pedreiro							1			
		Ajudante Geral							2			
		Calceteiro										
		Carpinteiro										
		Operador de Motosserra										
		Motorista										
		Montador										
		Montador/Eletricista										
		Eletricista										
		Operador de Patrol										
		Operador de Escavadeira										
		Operador de Pá carregadeira										
		Motorista de caçamba										
		Pintor										
		Serralheiro										
		Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
		Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO							QTDE.			
		Veículo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
		Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 24/11/2022		Data: 24/11/2022										


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 28				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE PASSEIO DE ACESSIBILIDADE				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/11/2022				Data: 25/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CREA-BA nº 051888958-0
 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINGUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 915-2022 RDO: 32				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO				Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
				Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Blindado							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Pisca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/11/2022				Data: 27/11/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		S	T	Q	Q	S	S	D	X					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 33		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE										
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA												
1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra												
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO, CHUVA INTENSA		Engenheiro		1										
		Tec. de Segurança												
		Aux Adm												
		Mestre de obra												
		Encarregado geral		1										
		Hh DO DIA												
		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo												
		Auxiliar de topografia												
		Pedreiro												
Ajudante Geral		1												
Calceteiro														
Carpinteiro														
Operador de Motosserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pá carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor		3												
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA												
		JORNADA DE TRABALHO												
		Hh DO DIA												
		Hh ACUMULADO												
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS												
		TIPO		QTDE.										
		Veículo Leve												
		Caminhão Munck												
		Caminhão Toco												
		Escavadeira												
		Pá carregadeira												
		Caçamba												
		Patrol												
PC 200														
Placa Vibratória														
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 30/11/2022		Data: 30/11/2022												


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA DE OLIVEIRA
 Engenheira Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HERINQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDC: 24				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (3) Tarde (3) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SÍMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO ALAMBRADO				Mão de Obra Indireta Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Escarregado geral 1 Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Chapeleiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador 1 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Geralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Pêca Vibratória MARTELETE DE 12KG 1							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/12/2022				Data: 01/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 37				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Velocidade Lente Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/12/2022				Data: 04/12/2022							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 DATA: 04/12/2022


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 40				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (2) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA MÁO DE OBRA DIRETA QTDE						
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO CHUVAS FORTES				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Acusticar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motonista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Volcões Leve Czeifinho Munk Czeifinho Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA: Data: 07/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 07/12/2022		


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARILLA
 ENG. CIVIL
 Nº 24.393.841/2018

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 41							
Condições Climáticas:		Marhã. (3)		Tarde. (3)		Noite. ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom		2 - Chuva cf cond. Trab.		3- Chuva sl cond. Trab.					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de cagamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Cagamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/12/2022				Data: 08/12/2022							


 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, FOVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 42				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SÍMBOLO/ORA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Montador Montador/Elétricista Elétricista Operador de Petrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				REGIMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/12/2022				Data: 09/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 42				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva of. conf. Trab. 3- Chuva of. conf. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Canteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO N°: 038-2022 LICITAÇÃO N°: 019-2022 RDD: 45				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE SELADOR E MASSA ACRILICA E EXECUÇÃO DO ALAMBRADO				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calceiteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motociclista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motociclista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				RESUMO DO EFETIVO								
								EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO				
CONSIDERAÇÕES												
								EFETIVO EQUIPAMENTOS				
OBSERVAÇÕES												
								TIPO QTDE. Valcão Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória 1				
GERENTE DE OBRA: Data: 12/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 12/12/2022								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 913-2022 RDC: 47				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLOGIA: Mão: (3) Tenda: (3) Nho: (47) 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA DIRETA		QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E SELADOR				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hr DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aljofarista Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 3 Pintor Serralheiro						
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE				
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/12/2022				Data: 14/12/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	O	X	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI										
CONTRATO Nº 038-2022		LICITAÇÃO Nº 019-2022									
Manhã: (3)		Tarde: (2)		RDO: 45							
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE							
CHUVAS SEM CONDIÇÃO DE TRABALHO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							1
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Ass. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE							
				Veículo Leve							
				Caminhão Mudec							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Pisca Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/12/2022				Data: 16/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO N°: 038-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022 RDO: 48				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E SELADOR.				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Atx. Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cafeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Mecânico de caçamba						
Pintor		3								
Serralheiro										
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hrs DO DIA						
				Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Merck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/12/2022				Data: 16/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 00				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: (00) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Atix Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcefeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE Velado Leste Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol Pico 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/12/2022				Data: 17/12/2022						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CARILAN
OPERAÇÃO
MPP/CONSTRUTORA S/A
CNPJ 14.981.346/0001-98

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 64								
SIMBOLOGIA: Manhã (3) Tarde (3) Noite (6) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva c/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL MÃO DE OBRA INDIRETA CATEGORIA QTDE Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calafateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Mecânico Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro 3 Hr DO DIA REGUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO						
PINTURA DA QUADRA								
CONSIDERAÇÕES								
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Valcilo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória ALISADOR DE CONCRETO 2						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 21/12/2022		Data: 21/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALHÊNI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 NDO: 55 Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL						
PINTURA DA QUADRA		CATEGORIA					QTDE	
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro						
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Ajudante Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Mecânica						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Petrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motozista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hr DO DIA						
		Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE	
		Veículo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Pistola						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
		ALISADOR DE CONCRETO						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 23/12/2022		Data: 23/12/2022						



 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARLOS...
 WELTON...
 011 3451-1111

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 01			EFETIVO PESSOAL						
	Tipo: (1) Nota: () Mão de obra indireta: 1- Tempo Bom 2- Chuvia c/ cond. Trab. 3- Chuvia s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			CATEGORIA		QTDE				
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra		1				
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
			Auxiliar de topografia							
			Pedreiro							
			Ajudante Geral							
			Cafeteiro							
			Carpinteiro							
			Operador de Motosserra							
			Motorista							
			Montador							
			Montador/Eletricista							
			Eletricista							
			Operador de Patrol							
			Operador de Escavadeira							
			Operador de Pá carregadeira							
			Motorista de caçamba							
			Pintor							
			Serralheiro							
			Hh DO DIA							
			RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES			EFETIVO DO DIA							
			JORNADA DE TRABALHO							
			Hh DO DIA							
			Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES			EFETIVO EQUIPAMENTOS							
			TRPO		QTDE.					
			Veículo Leve							
			Caminhão Muncck							
			Caminhão Toco							
			Escavadeira							
			Pá carregadeira							
			Caçamba							
			Patrol							
			PC 100							
			Máquina Vibratória							
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2022			Data: 28/12/2022							



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888953-0





CARILLO
BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 051888953-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	X	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDC: 63	EFETIVO PESSOAL								
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA			QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
SEM SERVIÇO		Hs DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçadão Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Servalheiro							
		Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO					QTDE.		
		Veículo Leve Caminhão Mitsub Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 30/12/2022		Data: 30/12/2022							





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO GALLUMBI CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022 RDO: 04		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA PRÓPRIA			QTDE	
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro						1
		Téc. de Segurança						
		Aux. Adm.						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						1
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Valecdo Leve						
		Caminhão Munck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/12/2022		Data: 31/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAMILLA DE FÁTIMA
 CREA-BA nº 051888958-0
 ENGENHEIRA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	
								D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 66	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
	1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
	SEM SERVIÇO		Hs DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cacamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cacamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2023		Data: 01/01/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 NDO: 67				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO				Gerente de Obra		1					
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calfeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pneus							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Manuck							
				Caminhão Troco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 03/01/2023				Data: 03/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0

CRALIA
 DEPARTAMENTO DE
 ENGENHARIA DE
 INFRAESTRUTURA DE
 OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 Nº 24.597.344/031-06

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 08				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA: Data: 04/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 04/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 70				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Nota: (70) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
EXECUÇÃO DE PASSEIO				Gerente de Obra							
				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		1					
				Ajudante Geral		1					
				Cafeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				FORMA DE TRABALHO							
				MÃO DE OBRA							
OBSERVAÇÕES				MÃO DE OBRA ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Basculante							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/01/2023				Data: 06/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 72				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE		
SÍMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEMI SERVIÇO				Gerente de Obra				1		
				Engenheiro						
				Téc. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral				1		
				Hr DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Cafeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletrecista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
				Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		EFETIVO		QTDE		
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Teco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HEIRISQUE FERREIRA, POVOADO DO COLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 77		X	
		S	
Legenda: L=LIBERADA; M=MAIORES; N=NOITES; S=SEMPRE; T=TRABALHO; Q=QUANTIDADE; O=OUTROS; S=SEMPRE; D=DIAS		EFETIVO PESSOAL	
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA	QTDE
EXECUÇÃO DE PASSEIO INSTALAÇÃO DOS REFLETORES		MÃO DE OBRA INDIRETA	
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1	
Hs DO DIA		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO	
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA	
		JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO	
		EFETIVO EQUIPAMENTOS	
		TIPO	QTDE.
		Velocido Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:		
Data: 13/01/2023	Data: 13/01/2023		


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº: 036-2022 LICITAÇÃO Nº: 015-2022 RDO: 78		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (78)		CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve Caminhão Bitruck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 14/01/2023		Data: 14/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CARLA
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	S	X
		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA					QTDE	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO COLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 78		MÃO DE OBRA INDIRETA						
Localidade L. () Município () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		Mão de Obra Direta Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
SEM SERVIÇO		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE	
		Veículo Leve Caminhão Blindado Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 250 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/01/2023		Data: 15/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		x						
		S	T	Q	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 03	Manhã: (1) Tarde: (2) Noite: (03)		EFETIVO PESSOAL					
	SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA			
EXECUÇÃO DO PASSEIO		Gerente de Obra		Engenheiro 1				
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hi DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro		1				
		Ajudante Geral		2				
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hi DO DIA						
		RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hi DO DIA						
		Hi ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Manick						
		Caminhão Foco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 16/01/2023		Data: 16/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 16/01/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																										
				S	T	Q	Q	S	S	D																				
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMIM CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022			RDO: 01																										
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			CATEGORIA:																										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA																										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																										
EXECUÇÃO DO PASSEIO				Hh DO DIA																										
				MÃO DE OBRA DIRETA																										
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro																										
				Hh DO DIA																										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																										
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Bunk</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Bunk		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																													
Veículo Leve																														
Caminhão Bunk																														
Caminhão Toco																														
Escavadeira																														
Pá carregadeira																														
Caçamba																														
Patrol																														
PC 200																														
Placa Vibratória																														
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																										
Data: 17/01/2023				Data: 17/01/2023																										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	Q	S	S
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 02		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA		Mão de Obra Indireta			MÃO DE OBRA DIRETA			
1 - Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3 - Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hb DO DIA						
EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA		MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eltricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Priso Serralheiro Hb DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hb DO DIA Hb ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Bitock Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/01/2023		Data: 18/01/2023						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888953-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 03		EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLO/IA: () () () () () () () () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 1 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO			QTDE.			
		Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 15/01/2023		Data: 15/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022	RDO: 04		EFETIVO PESSOAL					
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA				QTDE
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1					
			Hh DO DIA					
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Prator Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/01/2023		Data: 20/01/2023						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 06				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Téc. de Segurança							
				Aux Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Mecânico							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Mecânico de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Manch							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 300							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/01/2023				Data: 22/01/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 Data: 22/01/2023

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 09	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA			
	SÍMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		MÃO DE OBRA DIRETA			
SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		Gerente de Obra		Engenheiro		1
				Tec. de Segurança		Aux Adm		
				Mestre de obra		Encarregado geral		1
				Hh DO DIA				
				Topógrafo		Auxiliar de topografia		
				Pedreiro		Ajudante Geral		
				Calçateiro		Carpinteiro		
				Operador de Motosserra		Motorista		
				Montador		Montador/Eletricista		
				Eletricista		Operador de Pátrol		
				Operador de Escavadeira		Operador de PA carregadeira		
				Motorista de caçamba		Pintor		
				Serralheiro		Hh DO DIA		
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO		EFETIVO DO DIA		
				JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		
				Hh ACUMULADO				
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS		TIPO		QTDE.
				Veículo Leve				
				Caminhão Truck				
				Caminhão Toco				
				Escavadeira				
				PA carregadeira				
				Caçamba				
				Pátrol				
				PC 200				
				Pícea Vibratória				
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:		Data:		25/01/2023		
Data: 25/01/2023								





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			EFETIVO PESSOAL CATEGORIA: <input type="text"/> QTD: <input type="text"/> MÃO DE OBRA INDIRETA: <input type="text"/> QTD: <input type="text"/>						
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI									
CONTRATO Nº 016-2022		LICITAÇÃO Nº 01-2022		RDO: 02						
Mantém: (1)		Tudo: (1)		Nota: ()						
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SIMBOLOGIA										
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capomba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Minicik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capomba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/01/2023				Data: 26/01/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CAMILA DE MOURA
 DESPACHANTE
 M20.00070-0/010
 CNPJ: 24.990.040/0001-00

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 01		EFETIVO PESSOAL						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra						
		Engenheiro		1				
		Tec. de Segurança						
		Aux. Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral		1				
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Assistente de topografia						
		Padreiro						
		Ajudante Geral						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de PA carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		FORMADA DE TRABALHO						
		Hr DO DIA						
		Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Monck						
		Caminhão Terc						
		Escavadeira						
		Pa carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/01/2023		Data: 27/01/2023						





Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 07 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS	EFETIVO PESSOAL											
	MÃO DE OBRA INDIRETA											
EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA	MÃO DE OBRA DIRETA											
	RESUMO DO EFETIVO											
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA							JORNADA DE TRABALHO	
				Hh DO DIA							Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							TIPO	
											QTDE.	
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/02/2023				Data: 02/02/2023								


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI							
	CONTRATO Nº 036-2022	LICITAÇÃO Nº 015-2022	RDO: 05					
SIMBOLOGIA	Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()					
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA		EFETIVO PESSOAL						
		CATEGORIA	MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE			
		Gerente de Obra						
		Engenheiro					1	
		Tec. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral					1	
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Assessor de topografia						
		Padreiro						
		Ajudeite Geral						
		Calçateiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Elétricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pinçador					1	
		Serralheiro						
		Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hr DO DIA						
		Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Manick						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 03/02/2023		Data: 03/02/2023						




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																											
				S	X	T	Q	Q	S	S	D																				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO COLUMBI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 102				EFETIVO PESSOAL																											
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE																							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA																											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA																											
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA																											
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA																											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																											
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO																											
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Mitsub</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escavadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE.	Veículo Leve		Caminhão Mitsub		Caminhão Toco		Escavadeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol		PC 200		Placa Vibratória	
TIPO	QTDE.																														
Veículo Leve																															
Caminhão Mitsub																															
Caminhão Toco																															
Escavadeira																															
Pá carregadeira																															
Caçamba																															
Patrol																															
PC 200																															
Placa Vibratória																															
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:																											
Data: 07/02/2023				Data: 07/02/2023																											

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUIADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 103				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
EMASSAR A PAREDE DO ALAMBRADO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor 5							
				Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hi DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hi ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/02/2023				Data: 08/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 104				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SÍMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
LIXAR A PAREDE DO ALAMBRADO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 5 Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Bitock Caminhão Tanco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/02/2023				Data: 09/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 195		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
PINTAR A TRAVE PINTAR A PAREDE DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADA		Hs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçoteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 6 Serralheiro						
		Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Minicik Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 11/02/2023		Data: 11/02/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

CAROLLA
 CREA-BA
 Nº 20.089/2012
 Nº 01.4551-3/2011

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI										
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 019-2022		RDO: 107							
Condições Climáticas		Manhã: (1)		Tarde: (1)		Noite: ()					
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.									
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL							
SEM SERVIÇO				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
								QTDE			
				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Canteleiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Mercedes							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibrolôca							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/02/2023				Data: 12/02/2023							




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				S	X							
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 109				EFETIVO PESSOAL								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra								
				Engenheiro				1				
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral				1				
				Hr DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								
				Ajudante Geral								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hr DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Manok								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/02/2023				Data: 14/02/2023								



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0


 Engenheiro Civil

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO COLUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 110				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA				MÃO DE OBRA INDIRETA			
SÍMBOLO/IA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				HORAS DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Manack Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/02/2023				Data: 15/02/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CARLOS...
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	X	Q	S	S	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 111		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLO/ORA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra							
		Engenheiro		1					
		Tec. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral		1					
		Hr DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Ajudante Geral							
		Calceiteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Eletricista							
		Eletricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de caçamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hr DO DIA							
		Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE.					
		Veículo Leve							
		Caminhão Bimack							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Caçamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/02/2023		Data: 16/02/2023							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 112		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SIMBOLOGIA SEM SERVIÇO		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Montador de caçamba Pintor Serralheiro Hrs DO DIA						
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA: Data: 17/02/2023		FISCALIZAÇÃO:						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
Data: 17/02/2023		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manch Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Pilca Vibratória						
		Data: 17/02/2023						




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLUMBI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 116		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab.		CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1				
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Servilheiro						
GERENTE DE OBRA:		RESUMO DO EFETIVO						
Data: 20/02/2023		EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO				
FISCALIZAÇÃO:		Hs DO DIA		Hs ACUMULADO				
Data: 20/02/2023		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve						
		Caminhão Minic						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0

CARILIA
 CREA
 Nº 051886958-0
 CNPJ 04.073.340/0001-90

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	X	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALÍMBI CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 116		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. conv. Trab. 3- Chuva sl. conv. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		MÃO DE OBRA DIRETA								
SEM SERVIÇO				QTDE								
				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hr DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Alpendre Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoerra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hr DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO QTDE Veículo Leve Caninhão Manck Caninhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 21/02/2023		Data: 21/02/2023										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 CARVALHO
 Engenharia
 Rua...
 CEP...


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALLIMBI CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 121		EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: () SIMBOLOGIA: ()		CATEGORIA		QTDE					
1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra							
		Engenheiro 1							
		Tec. de Segurança							
		Aux. Adm.							
		Mestre de obra							
		Encarregado geral 1							
		Hr DO DIA							
		MÃO DE OBRA DIRETA							
		Topógrafo							
		Auxiliar de topografia							
		Pedreiro							
		Alfaiate Geral							
		Calçoteiro							
		Carpinteiro							
		Operador de Motosserra							
		Motorista							
		Montador							
		Montador/Elétricista							
		Elétricista							
		Operador de Patrol							
		Operador de Escavadeira							
		Operador de Pá carregadeira							
		Motorista de capamba							
		Pintor							
		Serralheiro							
		Hr DO DIA							
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
		EFETIVO DO DIA							
		JORNADA DE TRABALHO							
		Hr DO DIA							
		Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
		TIPO		QTDE					
		Veículo Leve							
		Caminhão Manck							
		Caminhão Toco							
		Escavadeira							
		Pá carregadeira							
		Capamba							
		Patrol							
		PC 200							
		Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/02/2023		Data: 28/02/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
		S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO CALUMBI CONTRATO Nº 638-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 122								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL						
SEM SERVIÇO		CATEGORIA					QTDE	
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Diretor de Obra						
		Engenheiro						
		Téc. de Segurança						
		Aux Adm						
		Mestre de obra						
		Encarregado geral						
		Hs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro						
		Alfombe Geral						
		Calçeteiro						
		Carpinteiro						
		Operador de Motosserra						
		Motorista						
		Montador						
		Montador/Eletricista						
		Eletricista						
		Operador de Patrol						
		Operador de Escavadeira						
		Operador de Pá carregadeira						
		Motorista de caçamba						
		Pintor						
		Serralheiro						
		Hs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hs DO DIA						
		Hs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO					QTDE	
		Veículo Leve						
		Caminhão Manck						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 200						
		Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 27/02/2023		Data: 27/02/2023						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA, POVOADO DO COLUMBI			RDO: 121							
	CONTRATO Nº 016-2022		LICITAÇÃO Nº 015-2022								
Condições Climáticas:	Manhã (1)		Tarde (1)		Noite ()						
SIMBOLOGIA:	1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
SEM SERVIÇO				EFETIVO PESSOAL							
				CATEGORIA				QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Pátrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Prator							
				Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
				Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve							
				Caminhão Mixto							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Pátrol							
				Pá 120							
				Páca Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 26/03/2023				Data: 28/03/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022302151388693725

Informação obtida em 01/03/2023 09:58:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600121971	CNPJ 24.597.344/0001-98	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2016	Início da atividade 14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/12/2022	Número 98287098	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

233896694

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8844221624050 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/01/2023 PROTOCOLO: 233896694



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600121971	24.597.344/0001-98	14/04/2016	14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Janeiro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00094027

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.597.344/0001-98

Endereço: edf ceo salvador shopping Torre londres, caminho das arvores, cep 41820021

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 1 de março de 2023



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230659356

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.
Válida até dia 07/05/2023.

Código de controle da certidão: **A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2023 13:31:24.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GBCxqh20Ma000008.SFP é:

f1e4acec-c0e8-4192-8bf6-08234d65938c

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 02/2023

NRA: GBCxqh20Ma000008

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI**Conta de débito:** 1236 / 003 / 00004717-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

CNPJ/CEI empresa: 24.597.344/0001-98**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 4.767,76**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/03/2023 18:07:38**Data de Débito:** 07/03/2023**Código da operação:** 00536990**Chave de segurança:** 5374HHFPLJ5FTEFA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 13:28:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.597,12	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.767,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.767,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	47115502 / Reinf CP 18923145413 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.498,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.937,97	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.953,46	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.390,15	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2023 10:55:49
Nº do recibo de entrega	0000050000119706693

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS EMPRESA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI N° ARQUIVO: GBcxqh20Ma00000-8
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 N° CONTROLE: 06EF7r0kZuS0000-0
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: 4120400

SEGURADO		TOTAL	
Empregados/Avulsos	5.158,44	0,00	5.158,44
Contribuintes Individuais	143,22	0,00	143,22
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	12.977,73	0,00	12.977,73
Contribuintes Individuais	260,40	0,00	260,40
RAT	1.946,65	0,00	1.946,65
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	478,56
(-) Compensação	20.007,88	0,00	20.007,88
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	3.763,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.763,54	0,00	3.763,54
TOTAL A RECOLHER	3.763,54	0,00	3.763,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/03/2023

HORA: 13:28:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

38

REMUNERAÇÃO

59.597,12

DEPÓSITO

4.767,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.767,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	20.958,11	20.007,88	950,23

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 13.861,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:28:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
MP2 CONSTRUCOES EIRELI			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
478,56	0,00	3.763,54	24.597.344/0001-98	0079	2119	507
			478,56	0,00	3.763,54	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 20.007,88

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADOURO
TANCREDO NEVES 2539
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: 06EF7r0kZus0000-0
BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: KGZMngg1K0Z0000-2
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR CEP 41820021 UF BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	4.767,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	59.102,05	REM SEM 13° SALÁRIO	59.597,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.704,70	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	1.125,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	38

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
N° ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: O6EF7r0kZUS0000-0
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 900070528179 N° CONTROLE: Lc015t0TPTK0000-1
LOGRADOURO
BAIRRO
CIDADE
NOVA CANDEIAS CANDEIAS
CEP
43815360
UF
BA

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63	REM SEM 13° SALÁRIO	7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	596,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.638,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
Nº ARQUIVO: GBCxqñ20Ma00000-8
Nº CONTROLE: 06FF7r0kZus0000-0

TOTALS DA EMPRESA			
VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%		
REM SEM 13º SALÁRIO	66.190,68	REM SEM 13º SALÁRIO	66.685,75
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.301,66	DEPÓSITO	4.767,76
VAL DEVIDO PREV SOC	3.763,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	41
TOTAL A RECOLHER		4.767,76	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADEMTR RAMOS DOS SANTOS	1.797,07	0,00	123.98467,24-6	0,00	14/09/2022	01	12/12/2022	02	07823	0,00				
ALEX MACEDO SOUZA	1.310,22	0,00	160.18037,71-9	0,00	07/12/2022	01	104,81		07170	0,00				
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	1.881,42	0,00	200.23321,75-4	0,00	01/08/2020	01	150,51		04110	0,00				
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	0,00	200.08707,42-6	0,00	19/09/2022	01	168,38		07156	0,00				
ANGEVALDO CARDOSO DOS SANTOS ESTRELA	958,44	0,00	206.21396,06-5	0,00	15/02/2023	01	76,67		07823	0,00				
BRENO CAVALCANTE DO O	1.902,32	0,00	144.60753,27-4	0,00	19/10/2020	01	152,18		03542	0,00				
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.302,00	0,00	126.23326,06-3	0,00	12/09/2022	01	104,17		07170	0,00				
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.104,77	0,00	164.12290,23-1	0,00	16/11/2022	01	168,38		07152	0,00				
DAMIAO BARRETO BISPO	2.104,77	0,00	160.00109,34-3	0,00	15/09/2022	01	168,38		07152	0,00				
ED CARLOS CONCEICAO DE SANTANA	1.302,00	0,00	200.10507,22-6	0,00	13/09/2022	01	104,16		07170	0,00				
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	1.302,00	0,00	200.27016,77-8	0,00	19/09/2022	01	104,16		07170	0,00				
EDILSON SANTOS	3.238,99	0,00	210.12030,77-8	0,00	08/09/2022	01	259,11		07102	0,00				
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	0,00	160.04546,60-8	0,00	22/09/2022	01	104,81		07170	0,00				
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	1.881,42	0,00	137.52159,27-7	0,00	04/06/2020	01	150,52		03542	0,00				
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	0,00	212.41425,77-0	0,00	12/09/2022	01	104,81		07170	0,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:28:40
PÁG : 0004/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
REM 13°SAL
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM		
CAMILIA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA													1.302,00	131.17567.06-1	01/07/2020	11					02521	
													0,00	0,00	143,22						0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

60.899,12

0,00

0,00

4.704,70

4.767,76

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:28:40
PÁG : 0005/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000470 677601802302 307674180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: KGZMng91K0Z0000-2

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	59.597,12	0,00	57.800,05	0,00
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTAIS:	39	60.899,12	0,00	59.102,05	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2119 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: KGZMgg1K0Z0000-2
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.125,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.704,70
 SALÁRIO FAMILIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 20.958,11
 VALOR ABATIDO: 20.007,88 VALOR A COMPENSAR: 950,23 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 13.861,95

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
 HORA: 13:28:40
 PAG : 0007/00012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 TOMADOR/OPERA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	161.09316.11-4	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152	0,00	07152	
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09	0,00	142.27586.27-1	0,00	11/08/2022	01	254,48	0,00	07102	0,00	07102	
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77	0,00	165.87470.26-3	0,00	11/08/2022	01	171,24	0,00	07152	0,00	07152	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

7.088,63

0,00

596,96

0,00


0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES ETRELLI
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: Ic015t6tPTK0000-1
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES
 CIDADE: SALVADOR

Nº ARQUIVO: GBCxqh20Ma000000-8
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 9UUU/0528179
 CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00
TOTAIS:	3	7.088,63	0,00	7.088,63	0,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 4850373/2023
Expedição: 02/02/2023, às 11:20:47
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.