

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 221 / 2023 Data do Empenho: 15/02/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR
Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539 Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 004 - EDUCALUZ
Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	013-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	-	152.161,51	150.894,37	1.267,14
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NOVA GERAÇÃO, NO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO Nº013-2022PE, CONTRATO Nº036-2022ARP, NFS-e.Nº372, REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023.



Data do Empenho: 15/02/2023 Data do Liquidação: 15/02/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	2.263,42
2.1.8.8.1.01.08.00.02.071	ISS - FME FONTE 19	4.526,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	9.959,03
## Cento e trinta e quatro mil e quarenta e cinco reais e nove centavos ##		Valor Retido 16.749,28
		Valor Líquido 134.145,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	13/02/2023	372	UN			150.894,37

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	150.894,37

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 15/02/2023.</p> <p></p> <p>_____ NILZENE PEREIRA DOS SANTOS Secretária de Educação Matrícula: 0598</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 15/02/2023, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>_____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---

3127655

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 221 / 2023

Data do Empenho: 15/02/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: **4952 - MP2 CONSTRUÇOES EIRELI**
 Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:
 Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673
 Cidade: Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP
 CPF: Estado:
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1002.4451.19 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.002 - Investimentos em Equipamentos do Ensino Fundamental
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
 Fonte: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico
 Convênio:
 Patrimônio: -

Nº Lic.: 013-2022PE
 Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
152.161,51	150.894,37	1.267,14

HISTÓRICO


EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NOVA GERAÇÃO, NO POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, LICITAÇÃO N°013-2022PE, CONTRATO N°036-2022ARP.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2023-02-15	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	150.894,37	150.894,37

Cento e cinquenta mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos

150.894,37

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/02/2023.



NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
 Secretária de Educação
 Matrícula: 0598

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/02/2023



NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000372

Data e Hora de Emissão:
13/02/2023 09:59:15

Código de Verificação:
UEF8-NFPN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 10/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98
Nome/Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Ave Tancredo Neves 2539 , EDIF COND.CEO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-021 - BA
E-mail: dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal: 561.323/001-97

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19
Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail: -----

Inscrição Municipal: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Obra de Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Nova Geração - Povoado Antônio Conselheiro.
PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022
Processo administrativo nº 146/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/01/2023 a 31/01/2023
VALOR TOTAL: R\$ 150.894,37
Valor Material 70%: R\$ 105.626,06
Base de cálculo do INSS 30%: 45.268,31 x 11% R\$: 4.979,51
Valor do ISS 5%: R\$ 2.263,42
Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$150.894,37

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
105.626,06	45.268,31	5,00%	2.263,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
4.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,42	143.651,44

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 369.
- COMPETÊNCIA: 02/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M / / Assinatura



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ANTONIO
CONSELHEIRO

Nº DA OBRA: 035/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Nº DO CONTRATO: 036/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INTERESSES A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MUNICIPIO DE SANTALUZ.
EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES ERELI EPP
CNPJ: 24.597.344/0001-98
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 150.894,37

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EIXADURA AF_05/2018	m²	113,10	3,03	R\$ 342,64	113,10	R\$ 342,64	113,10	R\$ 342,64	R\$ -	0,00%
1.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	385,61	24,24	R\$ 8.863,96	385,61	R\$ 8.863,96	385,61	R\$ 8.863,96	R\$ -	0,00%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,55	54,07	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	4,55	R\$ 246,04	R\$ -	0,00%
2.0	SUBTOTAL				R\$ 9.452,63						
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50	65,31	R\$ 36.807,77	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 36.807,77	13,05%
2.2	Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 14 bovq, malha 2 1/2", revestido em PVC, Isolado com lã de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, eixo de madeira	M²	401,00	304,72	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	401,00	R\$ 122.191,88	R\$ -	0,00%
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massas rápida Resolite ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52	116,27	R\$ 3.316,15	28,52	R\$ 3.316,15	28,52	R\$ 3.316,15	R\$ -	0,00%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43	57,12	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	25,43	R\$ 1.452,58	R\$ -	0,00%
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACIÉS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	25,43	25,55	R\$ 649,67	25,43	R\$ 649,67	25,43	R\$ 649,67	R\$ -	0,00%
3.0	SUBTOTAL				R\$ 164.218,05						
3.1	Quanto de distribuição de energia, em chapas de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excluído disjuntores	un	1,00	142,35	R\$ 142,35	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 142,35	0,05%
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupto 8KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00	84,96	R\$ 84,96	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 84,96	0,03%
3.3	Releitor Sim LED 200W de potência, branco Fio, 6500h, Autovolt, marca G- light ou similar	un	16,00	331,49	R\$ 5.303,77	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.303,77	1,89%
	SUBTOTAL				R\$ 5.531,08						

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888959-0

TIANES E POSTES DE BASQUETE														
4.0														
4.1	Rede para trave de Tubo de aço (Fibra)	par	1,00	291,50	R\$	291,50	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 291,50	0,10%
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTI-CORROSIVO	m²	40,24	33,42	R\$	1.344,99	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.344,99	0,48%
4.3	Tabela para basquete oficial em laminação naval, medindo 1,60x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1,00	3141,97	R\$	3.141,97	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.141,97	1,12%
	SUBTOTAL				R\$	4.778,46								
5	PISO													
5.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	101,10	103,02	R\$	10.415,28	101,10	R\$	10.415,28	101,10	R\$	10.415,28	R\$ -	0,00%
5.4	TUBO PVC, SERIE B, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CANAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	m	2,40	44,60	R\$	107,03	2,40	R\$	107,03	2,40	R\$	107,03	R\$ -	0,00%
5.5	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Repoltec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m²	571,32	116,27	R\$	66.430,06	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 66.430,06	23,68%
5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_08/2014	m²	661,39	4,61	R\$	3.046,69	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.046,69	1,09%
5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor azul)	m²	189,47	17,26	R\$	3.253,75	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.253,75	1,16%
5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor verde)	m²	152,32	17,28	R\$	2.629,65	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.629,65	0,94%
5.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25	17,28	R\$	2.198,94	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 2.198,94	0,79%
5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01 (cor branco)	m²	29,18	17,28	R\$	503,76	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 503,76	0,18%
	SUBTOTAL				R\$	88.583,07								
6.0	PINTURA													
6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63	3,73	R\$	777,50	208,63	R\$	777,50	208,63	R\$	777,50	R\$ -	0,00%
6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_08/2014	m²	208,63	12,13	R\$	2.531,64	208,63	R\$	2.531,64	208,63	R\$	2.531,64	R\$ -	0,00%
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_08/2014	m²	208,63	15,08	R\$	3.146,37	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 3.146,37	1,12%
7.0	SUBTOTAL				R\$	6.455,51								
7.1	SERVIÇOS FINAIS													
	Limpeza geral	m²	656,83	2,25	R\$	1.476,96	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-	R\$ 1.476,96	0,53%
	SUBTOTAL				R\$	280.489,69								
	TOTAL GERAL				R\$	150.894,37							R\$ 129.601,39	46,20%

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051888958-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

Nº DAM: 346224		CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI		INSCRIÇÃO: 30349	
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV TANCREDO NEVES					NUMERO: 2539
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS					
C.P.F.:		R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 24.597.344/0001-98	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F				
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
Base Cálculo: 2.263,42	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.263,42	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.263,42
DADOS PARA PAGAMENTO					
DATA LANÇAMENTO: 16/02/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 16/02/2023 08:30:48	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos					
Valor do Tributo:	2.263,42	Valor Devido sem Desconto	2.263,42	(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.263,42
Taxa de Expediente:		Valor do Desconto:	0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
Valor de Base Cálculo:	2.263,42	Valor Devido com Desconto	2.263,42	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
INSTRUÇÕES:				(+) MULTA DE MORA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;				(+) JUROS DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;				(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.263,42
3) NF Nº 0372 - Data de emissão: 13/02/2023					

Operador:



8171000022 . 0

63423906202 . 5

30228010100 . 7

00034622407 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000022 . 0

63423906202 . 5

30228010100 . 7

00034622407 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2023

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 346224	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 16/02/2023 08:30:48	DATA VENCIMENTO: 28/02/2023	INSCRIÇÃO: 30349
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.263,42	
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.263,42	

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 346225	CONTRIBUINTE 30349 - MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI	INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LÓGRADOURO: TANCREDO NEVES		NUMERO: 2539
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
		UF: BA
DOCUMENTOS		
C.N.P.J. / CPF: 24.597.344/0001-98	R.G.:	ORGÃO
TOMADOR		
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTALUZ		C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 90.536,62	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 4.526,83
Taxa Expediente R\$:		Valor Total R\$: 4.526,83
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 28/02/2023	MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2023
DATA EMISSÃO: 16/02/2023 08:33:37		DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF Nº 0372 - Data de emissão: 13/02/2023		(=) VALOR DEVIDO - R\$ 4.526,83
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 4.526,83

Operador:



81730000045 . 9

26833906202 . 1

30228010500 . 8

00034622512 . 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000045 . 9

26833906202 . 1

30228010500 . 8

00034622512 . 1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 346225	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 16/02/2023 08:33:37	DATA VENCIMENTO: 28/02/2023	INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 30349			(=) VALOR DEVIDO - R\$		4.526,83
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI			(=) VALOR A PAGAR - R\$		4.526,83

Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DO ANTONIO CONSELHEIRO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



EXECUÇÃO DE ALAMBRADO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA n° 051888958-0

CAVALLA...
CREA-BA...
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 24.591.344/0115


EXECUÇÃO DA REFORMA DA ARQUIBANCADA



EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA



EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALAMBRADO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

DAMIÃO
BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA Nº 051886958-0

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO




DEMOLIÇÃO DA QUADRA




DEMOLIÇÃO DA QUADRA



DEMOLIÇÃO DA QUADRA


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051889593-0


BRUNO DE MATOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 051889593-0





RETIRADA DA DEMOLIÇÃO




EXECUÇÃO DO PASSEIO




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0


BRUNO DE MATOS SANTOS
CREA-BA nº 051888958-0


APLICAÇÃO DO SELADOR



APLICAÇÃO DA MASSA ACRÍLICA



APLICAÇÃO DA MASSA ACRÍLICA



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

EXECUÇÃO DO PASSEIO



EXECUÇÃO DO PASSEIO



Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

CAVALLO ASSOCIADOS
CNPJ nº 16.045.888/0001-08
RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100
C/11 - JARDIM - 34000-000

EXECUÇÃO DO PASSEIO



EXECUÇÃO DA DRENAGEM DN 75 MM




Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 2 Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIMPEZA DO TERRENO				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
GERENTE DE OBRA: Data: 16/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 16/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 3				ELETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.										
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LIMPEZA DE TERRENO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO		CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 RDO: 4				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
LIMPEZA DE TERRENO						Gerente de Obra						
						Engenheiro			1			
						Tec. de Segurança						
						Aux Adm						
						Mestre de obra						
						Encarregado geral			1			
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo						
						Auxiliar de topografia						
						Pedreiro			1			
						Ajudante Geral			2			
						Calceteiro						
						Carpinteiro						
						Operador de Motosserra						
						Motorista						
						Montador						
OBSERVAÇÕES						Montador/Eletricista						
						Eletricista						
						Operador de Patrol						
						Operador de Escavadeira						
						Operador de Pá carregadeira						
						Motorista de caçamba						
						Pintor						
						Serralheiro						
						Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:				RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA						
						JORNADA DE TRABALHO						
						Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:		Data: 18/11/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO			QTDE.			
						Veículo Leve						
						Caminhão Munck						
						Caminhão Toco						
						Escavadeira						
						Pá carregadeira						
						Caçamba						
						Patrol						
						PC 200						
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 18/11/2022		Data: 18/11/2022										




Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N° 036-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022				S	T	Q	Q	S	X	D
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (5)				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDETERMINADA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO QTD.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/11/2022				Data: 19/11/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO
CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022

Data		S	T	Q	Q	S	S	X


Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (0) 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		ELETIVO PESSOAL CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTD:	
SEM SERVIÇO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1	
		Hh DO DIA	
		MÃO DE OBRA DIRETA	
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de cacamba Pintor Serralheiro	
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO	
OBSERVAÇÕES		ELETIVO EQUIPAMENTOS TIPO: QTD: Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Cacamba Patol PC 300 Placa Vibratória	
GERENTE DE OBRA:	FISCALIZAÇÃO:	Data: 20/11/2022	

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
		S	T	Q	Q	S	S	D						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 8		EFETIVO PESSOAL												
Condições Climáticas: SIMBOLOGIA		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()			1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			CATEGORIA				QTDE		
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DE ALAMBRADO		MÃO DE OBRA INDIRETA												
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA												
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motoserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO												
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO												
GERENTE DE OBRA: Data: 22/11/2022		FISCALIZAÇÃO:												
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA: Data: 22/11/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 22/11/2022												


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
		S	T	Q	Q	x	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO		EFETIVO PESSOAL											
CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022				RDO: 11						CATEGORIA	QTDE
Condições Climáticas:		Manhã: (1)	Tarde: (1)		Noite: ()						MÃO DE OBRA INDIRETA		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		GERENTE DE OBRA Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1											
RETIRADA DO ALAMBRADO		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veiculo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:											
Data: 25/11/2022		Data: 25/11/2022											


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA n° 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (12)				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Alum. Escrite de obra Encarregado geral 1						
Simbologia: 1- Tempo Bom 2- Chuva ú cond. Trab. 3- Chuva ú cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
OBSERVAÇÕES				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Bunk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/11/2022				Data: 28/11/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	S	S	X	D
<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ</p> <p>OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO</p> <p>CONTRATO Nº 056-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022</p> <p>Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (13)</p> <p>1- Tempo Bom 2- Chuva ej. cond. Trab. 3- Chuva sj. cond. Trab.</p> <p>SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS</p>						<p>EFETIVO PESSOAL</p> <p>CATEGORIA QTDE</p> <p>MÃO DE OBRA INDIRETA</p> <p>Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1</p> <p>Rh DO DIA</p> <p>MÃO DE OBRA DIRETA</p> <p>Topógrafo Auxiliar de Topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Mecânico/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro</p> <p>Rh DO DIA</p> <p>RESUMO DO EFETIVO</p> <p>EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Rh DO DIA Rh ACUMULADO</p> <p>EFETIVO EQUIPAMENTOS</p> <p>TIPO QTDE</p> <p>Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória</p>							
SEM SERVIÇO													
CONSIDERAÇÕES													
OBSERVAÇÕES													
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/11/2022						Data: 27/11/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 COM. DE REG. DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS
 DO ESTADO DA BAHIA
 CREA-BA


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
		x										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO				EFETIVO PESSOAL MÁO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Condições Climáticas:		CONTRATO N° 036-2022		LICITAÇÃO N° 013-2022	RDO: 14							
SIMBOLOGIA		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()								
		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DE ALAMBRADO										
						MÁO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
						Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 28/11/2022		Data: 28/11/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X									
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO		EFETIVO PESSOAL														
CONTRATO Nº 036-2022		LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 15		CATEGORIA					QTDE					
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: ()		MÃO DE OBRA INDIRETA														
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.			Gerente de Obra											
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO, CHUVA INTENSA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			Engenheiro 1											
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral 1											
					Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					MÃO DE OBRA DIRETA											
					Topografo											
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro											
					Ajudante Geral											
					Calçeteiro											
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
OBSERVAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
					Hh ACUMULADO											
					GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
										TIPO						
										QTDE.						
										Veículo Leve						
										Caminhão Munck						
Caminhão Toco																
Escavadeira																
Pá carregadeira																
Caçamba																
Patrol																
PC 200																
Placa Vibratória																
Data: 29/11/2022		Data: 29/11/2022														


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 DANILLO DE SOUZA
 Diretor Geral
 MP2 CONSULTORIA E PROJETOS
 CNPJ 24.181.440/0001-91


		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 16		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		MÃO DE OBRA INDIRETA										
DEMOLIAÇÃO DE ALVENARIA		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS										
		Gerente de Obra										
		Engenheiro							1			
		Tec. de Segurança										
		Aux Adm										
		Mestre de obra										
		Encarregado geral							1			
		Hh DO DIA										
		CONSIDERAÇÕES		MÃO DE OBRA DIRETA								
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro							1					
Ajudante Geral							2					
Calceteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
Montador/Eletricista												
Eletricista												
Operador de Patrol												
Operador de Escavadeira												
Operador de Pá carregadeira												
Motorista de caçamba												
Pintor												
Serralheiro												
Hh DO DIA												
OBSERVAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
		EFETIVO DO DIA										
		JORNADA DE TRABALHO										
		Hh DO DIA										
Hh ACUMULADO												
GERENTE DE OBRA: Data: 30/11/2022		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO							QTDE.			
		Veiculo Leve										
		Caminhão Munck										
		Caminhão Toco										
		Escavadeira										
		Pá carregadeira										
		Caçamba										
		Patrol										
		PC 200										
Placa Vibratória												
FISCALIZAÇÃO: Data: 30/11/2022												



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CHILLER
 CREA-BA nº 051888958-0
 Div. de Engenharia

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 019-2022				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite (17) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				CATEGORIA						
SIMBOLOGIA: SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DA ARGUBANCADA				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
				QTDE 1 1						
Hs DO DIA				MÃO DE OBRA DIRETA						
CONSIDERAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				QTDE 1 2						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória MARTELETE DE 13KG						
Data: 01/12/2022				Data: 01/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	X	S	S
CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 18		EFETIVO PESSOAL										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE					
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO FORTES CHUVAS		MÃO DE OBRA INDIRETA										
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1										
		MÃO DE OBRA DIRETA										
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro										
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO										
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO										
		EFETIVO EQUIPAMENTOS										
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 02/12/2022		Data: 02/12/2022										



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (2) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eleticista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pissar Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO AN DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Picca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 09/12/2022				Data: 09/12/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	O	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 056-2022 LICITAÇÃO Nº 012-2022				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (2) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA				QTDE			
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Velocidade Leve							
				Carrinho Munck							
				Carrinho Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 04/12/2022				Data: 04/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X	S	T	Q	Q	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 938-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 21		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.		CATEGORIA					QTDE	
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO CHUVAS FORTES		Gerente de Obra						
		Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO						
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/12/2022		Data: 05/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 do Estado da Bahia - CREA-BA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 236-2022 LICITAÇÃO Nº 613-2022 RDO: 22				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (3) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO CHUVAS FORTES				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Axiilar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACURRULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/12/2022				Data: 08/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 013-2022										
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: (23)				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva al. cond. Trab. 3- Chuva al. cond. Trab.				CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO CHUVAS FORTES				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcebeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/12/2022				Data: 07/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 24				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 08/12/2022				Data: 08/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CAVALLARI
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	O	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022				RDO: 25 Valor: ()						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLOGIA				CATEGORIA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
CHUVAS INTENSAS SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tcc. de Segurança Ass. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eltricista Eltricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
FISCALIZAÇÃO:				TIPO						
Data: 09/12/2022				QTD.						
				Velocido Lata Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 051888958-0
 CREA-BA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				ELETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: (26)				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				ELETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Truck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 10/12/2022				Data: 10/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Nº 100 24.107 2440201/00

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 813-2022 RDO: 27				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (3) Tarde (3) Noite (27) SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
SEM SERVIÇO											
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
				Gerente de Obra							
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hs DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletrocista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de PA carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hs DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hs ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				Veículo Leve							
				Caminhão MuncK							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				PA carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/12/2022				Data: 11/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 28				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL								
SIMBOLOGIA:				CATEGORIA		QTDE						
DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DA ARQUIBANCADA				MÃO DE OBRA INDIRETA								
				Engenheiro de Obra								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				JORNADA DE TRABALHO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO								
				VEÍCULO LEVE								
				Veículo Leve								
				CAMINHÃO MACK								
				Caminhão Mack								
				CAMINHÃO TOCO								
				Caminhão Toco								
				ESCAVADORA								
				Escavadeira								
				PA CARREGADORA								
				PA carregadeira								
				CAÇAMBA								
				Caçamba								
				PATROL								
				Patrol								
				PC 200								
				PC 200								
				PLACA VIBRATÓRIA								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 12/12/2022				Data: 12/12/2022								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data							
		S	X	T	O	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022		RDO: 29 Nota: ()							
Condições Climáticas: Simbologia:		Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		f- Tempo Bom 2- Chuva c/cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		CATEGORIA			QTDE
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA ARMAÇÃO DOS PILARES DA ARGUBANCADA		Mão de Obra Indireta							
		Mão de Obra Direta							
CONSIDERAÇÕES		Resumo do Efetivo							
		Efetivo do Dia Jornada de Trabalho Hh do Dia Hh Acumulada							
OBSERVAÇÕES		Efetivo Equipamentos							
		Tipo Qtde. Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:							
Data: 13/12/2022		Data: 13/12/2022							



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022		EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) RDO: 30 Noite: ()		CATEGORIA						
1- Tempo Bom 2- Chuva cl. cond. Trab. 3- Chuva sl. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
EXECUÇÃO DA ARMAÇÃO DOS PILARES DA ARQUIBANCADA		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 14/12/2022		FISCALIZAÇÃO: Data: 14/12/2022						
		Veículo Leve Caminhão Mercedes Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	S	S	D	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ										
	OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO										
CONTRATO Nº 056-2022		LICITAÇÃO Nº 019-2022		RDE: 31							
Munic: (3)		Tender: (3)		Volk: (31)							
SIMBOLOGIA				1 - Tempo Bom		2 - Chuva cf cond. Trab.		3 - Chuva af cond. Trab.			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INGRETA		QTDE			
CHUVAS SEM CONDIÇÃO DE TRABALHO				Gerente de obra							
				Engenheiro				1			
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral				1			
Hr DO DIA											
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calçateiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
Hr DO DIA											
CONSIDERAÇÕES								RESUMO DO EFETIVO			
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hr DO DIA							
				Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES								EFETIVO EQUIPAMENTOS			
				Válculo Leste				TIPO			
				Caminhão Munck				QTDE			
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 15/12/2022		Data: 15/12/2022									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, PONDADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 919-2022				RDO: 32 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al cond. Trab. 3- Chuva al cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Moeteiro de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
EXECUÇÃO DA ALVENARIA				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Volcões Leve Caminhão Munck Caminhão Toço Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/12/2022				Data: 16/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 33				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (1) Noite ()				CATEGORIA				QTDE			
1- Tempo Bom 2 - Chuva of cond. Trab. 3- Chuva of cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hr DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pinor Serralheiro							
				Hr DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Petrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/12/2022				Data: 17/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data							
			S	T	Q	Q	S	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N° 056-2022 LICITAÇÃO N° 013-2022 Matriz: (1) Terceiro: (1) RDO: 24 Nº de: ()								EFETIVO PESSOAL		
								CATEGORIA	QTDE	
SMBOLOGIA 1 - Tempo Bom 2 - Chuva q/ cond. Trab. 3 - Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								MÃO DE OBRA INDIRETA		
	SEM SERVIÇO							Gerente de Obra Inspetor Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral		1 1
							MÃO DE OBRA DIRETA			
							Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro			
									RESUMO DO EFETIVO	
							EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO	
							Hh DO DIA		Hh ACUMULADO	
							EFETIVO EQUIPAMENTOS			
							Velocidade Leve Caminhão Munck Caminhão Traco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibrolite			
GERENTE DE OBRA:							FISCALIZAÇÃO:			
Data: 18/12/2022							Data: 18/12/2022			



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CREA-BA nº 051888958-0
 BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		X						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 056-2022 LICITAÇÃO Nº 016-2022		RDO: 35						
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva c/cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DA ALVENARIA E EXECUÇÃO DO ALAIBRADO		CATEGORIA		QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Ator Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Rebocista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 19/12/2022		Data: 19/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	T	O	Q	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, PCVADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº: 036-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022		RDO: 38						
Manhã: (1) Tarde: (1) 1- Tempo Bom 2- Chuva cl cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE						
EXECUÇÃO DA ALVENARIA E DO ALAMBRADO		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hh DO DIA						
		MÁO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Altimeter de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calçeteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador 3 Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toce Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 20/12/2022		Data: 20/12/2022						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data									
		S	T	X	Q	Q	S	S	D		
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 056-2022 Licitação Nº 013-2022	RDO: 37		EPETIVO PESSOAL								
	Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CATEGORIA		QTDE						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cl. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA INDIRETA									
MARCAÇÃO DO PASSEIO DE ACESSIBILIDADE		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1									
		Hh DO DIA									
		MÃO DE OBRA DIRETA									
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro									
		Hh DO DIA									
		CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA		JORNADA DE TRABALHO		Hh DO DIA		Hh ACUMULADO	
		OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Velículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patol PC 200 Placa Vibratória ALISADOR DE CONCRETO 2							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/12/2022		Data: 21/12/2022									


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARILAN...
 CREA-BA nº...
 ENGENHEIRO CIVIL...


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVODADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022							
	Manhã: (1)		Tarde: (1)		NDD: 38		Noite: ()	
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
EXECUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSIBILIDADE E ALAMBRADO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra						
		Engenheiro					1	
		Téc. de Segurança						
Atx Adm								
Mostrador de obra								
Encarregado geral						1		
Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo						
		Auxiliar de topografia						
		Pedreiro					1	
Ajudante Geral					2			
Calçateiro								
Carpinteiro								
Operador de Motosserra								
Motorista								
Montador					3			
Montador/Eletricista								
Eletricista								
Operador de Patrol								
Operador de Escavadeira								
Operador de Pá carregadeira								
Motorista de caçamba								
Pintor								
Serralheiro								
Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA						
		JORNADA DE TRABALHO						
		Hh DO DIA						
		Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Velocido Leste						
		Caminhão Munk						
		Caminhão Toco						
		Escavadeira						
		Pá carregadeira						
		Caçamba						
		Patrol						
		PC 300						
		Placa Vibratória						
ALISADOR DE CONCRETO		2						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/12/2022		Data: 22/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 39 Nota: ()							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva C'cond. Trab. 3- Chuva al'cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Alm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista 3 Montador Motorista/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
EXECUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSIBILIDADE E LIXAMENTO DA ARQUIBANCADA				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leste Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Píca Vibratória ALISADOR DE CONCRETO 2							
CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/12/2022				Data: 23/12/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 056-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 40						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SÍMBOLOGIA: f- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA QTDE						
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE.						
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/12/2022				Data: 24/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022				LICITAÇÃO Nº 019-2022 RDO: 41							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Caloteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patel Operador de Escavadeira Operador de PA carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE Veículo Leve Caminhão Muncie Caminhão Toco Escavadeira PA carregadeira Caçamba Patel PC 100 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 25/12/2022				Data: 25/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 42 Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()							
Condições Climáticas: () SÍMBOLOGIA: 1-Tempo Bom 2-Chuva al.coord.Trab. 3-Chuva al.coord.Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hr DO DIA MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hr DO DIA RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO							
SEM SERVIÇO				EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Lixo Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
CONSIDERAÇÕES				OBSERVAÇÕES							
GERENTE DE OBRA: Data: 28/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 28/11/2022							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	X		O	Q	S	S	O
				S	T						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 43				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva cf. cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				1							
				Engenheiro							
				1							
				Tec. de Engenharia							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pisca							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Velado Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 27/12/2022				Data: 27/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	X	q	q	s	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 016-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 44				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (44) SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3 - Chuva ef cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hrs DO DIA							
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Serralheiro Hrs DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO EFETIVO EQUIPAMENTOS QTDE. Veículo Leve Caminhão Manuck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibrotória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/12/2022				Data: 28/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 46 Nºobit: ()						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) SÍMBOLOGIA: f- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pneu Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Teço Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 29/12/2022				Data: 29/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 919-2022				RDO: 46						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sl cond. Trab.				CATEGORIA: MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcebeiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol Pá 200 Placa Vibratória						
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:		
Data: 30/12/2022				Data: 30/12/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-2022 RDO: 47				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva q/ cond. Trabi. 3- Chuva sí cond. Trabi.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Téc. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PIC 200							
				Placa Vibratória							
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:			
Data: 31/12/2022				Data: 31/12/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data							
					S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 956-2022 LICITAÇÃO Nº 915-2022					RDO: 48							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva al. com. Trab. 3- Chuva al. com. Trab.					CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTD:							
SEM SERVIÇO					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
					MÃO DE OBRA DIRETA Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Aljofeiro Geral Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO							
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS							
					TIPO QTD: Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:							
Data: 01/01/2023					Data: 01/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
				X								
				S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº: 056-2022 LICITAÇÃO Nº: 913-2022 RDO: 49				EFETIVO PESSOAL								
Descrição Classificac: Mãodã: () Tardã: () Noite: ()				CATEGORIA			QTDE					
SEM SERVIÇO SERVIÇOS EXECUTADOS E OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra 1 Engenheiro Fís. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE.					
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pátrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 02/01/2023				Data: 02/01/2023								

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CARILVA - 05000
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
 INSCRIÇÃO Nº 14.087.344/0001-05

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data																							
				S	X	T	Q	Q	S	S	D																
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº: 036-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 06				EFETIVO PESSOAL																							
Condições Climáticas Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE																			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE REBOCO DA PAREDE DO ALAMBRADO				MÃO DE OBRA INDIRETA																							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1																							
				MÃO DE OBRA DIRETA																							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escevedeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro																							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO																							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO																							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>QTDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Veículo Leve</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Munck</td><td></td></tr> <tr><td>Caminhão Toco</td><td></td></tr> <tr><td>Escevedeira</td><td></td></tr> <tr><td>Pá carregadeira</td><td></td></tr> <tr><td>Caçamba</td><td></td></tr> <tr><td>Patrol</td><td></td></tr> <tr><td>PC 200</td><td></td></tr> <tr><td>Placa Vibratória</td><td></td></tr> </tbody> </table>								TIPO	QTDE	Veículo Leve		Caminhão Munck		Caminhão Toco		Escevedeira		Pá carregadeira		Caçamba		Patrol	
TIPO	QTDE																										
Veículo Leve																											
Caminhão Munck																											
Caminhão Toco																											
Escevedeira																											
Pá carregadeira																											
Caçamba																											
Patrol																											
PC 200																											
Placa Vibratória																											
GERENTE DE OBRA: _____ FISCALIZAÇÃO: _____ Data: 03/01/2023 Data: 03/01/2023																											

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	O	X	S	S	O
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, FUNDADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 018-2022 RDO: 52				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SÍMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
EXECUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE DO ALAMBRADO				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Téc. de Segurança						
				Aux. Adm.						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçateiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pístar						
				Serralheiro						
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Valecillo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Pístar Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 05/01/2023				Data: 05/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 03				EFETIVO PESSOAL							
Comissões Científicas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (0) SÍMBOLOGIA: 1 - Tempo Bom 2 - Chuva af. cond. Trab. 3 - Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA					
EXECUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE DO ALAMBRADO						QTDE					
				Gerente de Obra							
				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		1					
				Ajudante Geral		2					
				Carpinteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO					
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS					
				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Manick							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/01/2023				Data: 06/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

CAROLINA
 0972 24301/24302/24303/24304/24305/24306/24307/24308/24309/24310/24311/24312/24313/24314/24315/24316/24317/24318/24319/24320/24321/24322/24323/24324/24325/24326/24327/24328/24329/24330/24331/24332/24333/24334/24335/24336/24337/24338/24339/24340/24341/24342/24343/24344/24345/24346/24347/24348/24349/24350/24351/24352/24353/24354/24355/24356/24357/24358/24359/24360/24361/24362/24363/24364/24365/24366/24367/24368/24369/24370/24371/24372/24373/24374/24375/24376/24377/24378/24379/24380/24381/24382/24383/24384/24385/24386/24387/24388/24389/24390/24391/24392/24393/24394/24395/24396/24397/24398/24399/24400/24401/24402/24403/24404/24405/24406/24407/24408/24409/24410/24411/24412/24413/24414/24415/24416/24417/24418/24419/24420/24421/24422/24423/24424/24425/24426/24427/24428/24429/24430/24431/24432/24433/24434/24435/24436/24437/24438/24439/24440/24441/24442/24443/24444/24445/24446/24447/24448/24449/24450/24451/24452/24453/24454/24455/24456/24457/24458/24459/24460/24461/24462/24463/24464/24465/24466/24467/24468/24469/24470/24471/24472/24473/24474/24475/24476/24477/24478/24479/24480/24481/24482/24483/24484/24485/24486/24487/24488/24489/24490/24491/24492/24493/24494/24495/24496/24497/24498/24499/24500/24501/24502/24503/24504/24505/24506/24507/24508/24509/24510/24511/24512/24513/24514/24515/24516/24517/24518/24519/24520/24521/24522/24523/24524/24525/24526/24527/24528/24529/24530/24531/24532/24533/24534/24535/24536/24537/24538/24539/24540/24541/24542/24543/24544/24545/24546/24547/24548/24549/24550/24551/24552/24553/24554/24555/24556/24557/24558/24559/24560/24561/24562/24563/24564/24565/24566/24567/24568/24569/24570/24571/24572/24573/24574/24575/24576/24577/24578/24579/24580/24581/24582/24583/24584/24585/24586/24587/24588/24589/24590/24591/24592/24593/24594/24595/24596/24597/24598/24599/24600/24601/24602/24603/24604/24605/24606/24607/24608/24609/24610/24611/24612/24613/24614/24615/24616/24617/24618/24619/24620/24621/24622/24623/24624/24625/24626/24627/24628/24629/24630/24631/24632/24633/24634/24635/24636/24637/24638/24639/24640/24641/24642/24643/24644/24645/24646/24647/24648/24649/24650/24651/24652/24653/24654/24655/24656/24657/24658/24659/24660/24661/24662/24663/24664/24665/24666/24667/24668/24669/24670/24671/24672/24673/24674/24675/24676/24677/24678/24679/24680/24681/24682/24683/24684/24685/24686/24687/24688/24689/24690/24691/24692/24693/24694/24695/24696/24697/24698/24699/24700/24701/24702/24703/24704/24705/24706/24707/24708/24709/24710/24711/24712/24713/24714/24715/24716/24717/24718/24719/24720/24721/24722/24723/24724/24725/24726/24727/24728/24729/24730/24731/24732/24733/24734/24735/24736/24737/24738/24739/24740/24741/24742/24743/24744/24745/24746/24747/24748/24749/24750/24751/24752/24753/24754/24755/24756/24757/24758/24759/24760/24761/24762/24763/24764/24765/24766/24767/24768/24769/24770/24771/24772/24773/24774/24775/24776/24777/24778/24779/24780/24781/24782/24783/24784/24785/24786/24787/24788/24789/24790/24791/24792/24793/24794/24795/24796/24797/24798/24799/24800/24801/24802/24803/24804/24805/24806/24807/24808/24809/24810/24811/24812/24813/24814/24815/24816/24817/24818/24819/24820/24821/24822/24823/24824/24825/24826/24827/24828/24829/24830/24831/24832/24833/24834/24835/24836/24837/24838/24839/24840/24841/24842/24843/24844/24845/24846/24847/24848/24849/24850/24851/24852/24853/24854/24855/24856/24857/24858/24859/24860/24861/24862/24863/24864/24865/24866/24867/24868/24869/24870/24871/24872/24873/24874/24875/24876/24877/24878/24879/24880/24881/24882/24883/24884/24885/24886/24887/24888/24889/24890/24891/24892/24893/24894/24895/24896/24897/24898/24899/24900/24901/24902/24903/24904/24905/24906/24907/24908/24909/24910/24911/24912/24913/24914/24915/24916/24917/24918/24919/24920/24921/24922/24923/24924/24925/24926/24927/24928/24929/24930/24931/24932/24933/24934/24935/24936/24937/24938/24939/24940/24941/24942/24943/24944/24945/24946/24947/24948/24949/24950/24951/24952/24953/24954/24955/24956/24957/24958/24959/24960/24961/24962/24963/24964/24965/24966/24967/24968/24969/24970/24971/24972/24973/24974/24975/24976/24977/24978/24979/24980/24981/24982/24983/24984/24985/24986/24987/24988/24989/24990/24991/24992/24993/24994/24995/24996/24997/24998/24999/25000

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	X	D
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 913-2022 RDD: 54				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA				QTDE		
Códigos Clássicos: Mão: (1) Tarde: (1) Noite: () 1-Tempo Bom 2-Chuva al. cond. Trab. 3-Chuva al. cond. Trab. SIMBOLOGIA SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA Diretor de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SEM SERVIÇO				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calcebeiro Capineiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capimba Pinçor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO				QTDE.		
				Valcúlo Lave Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Capimba Pinçor Pá 200 Páca Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 07/01/2023				Data: 07/01/2023						



Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 05188958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 026/2022 LICITAÇÃO Nº 913/2022 RDO: 86				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva sf. cond. Trab.				CATEGORIA		MÃO DE OBRA INDIRETA				
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hr DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceiteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
Pintor										
Serralheiro										
				Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hr DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hr ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Muncie						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 08/01/2023				Data: 08/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				DATA							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (06) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 ajudante Geral 2 Calceafano Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA							
				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veículo Leve Caminhão Mincek Caminhão Tecco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 09/01/2023				Data: 09/01/2023							


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0


 CARILAN...
 02-04-...
 10-20-...
 10-20-...

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	X	T	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 088-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 07						
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
EXECUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA				EFETIVO PESSOAL						
				CATEGORIA MÁO DE OBRA INDIRETA QTDE						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Fim DO DIA						
				MÁO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Canteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrul Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Fim DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Fim DO DIA Fim ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrul PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 10/01/2023				Data: 10/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 815-2022				RDO: 89							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva ef. cont. Trzb. 3- Chuva ef. cont. Trzb.				CATEGORIA:							
SIMBOLOGIA:				MÁO DE OBRA INDIRETA							
EXECUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSIBILIDADE DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA				Gerente de Obra Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÁO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 1							
Ajudante Geral 3											
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Pintora											
Operador de Párol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
CONSIDERAÇÕES:				RESUMO DO EFETIVO							
OBSERVAÇÕES:				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Párol							
				PIC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 12/01/2022				Data: 12/01/2022							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 006-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 00							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab.				EFETIVO PESSOAL							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSIBILIDADE DEMOLIÇÃO DO PISO DA QUADRA				CATEGORIA							
				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Monck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibrotatória							
GERENTE DE OBRA: Data: 13/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 13/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº: 036-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 01		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã (1) Tarde (1) Noite ()		CATEGORIA		QTDE				
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS SEM SERVIÇO		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Biomecânico Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 14/01/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 14/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

BRUNO DE MATOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-BA Nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 038-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 02				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã (1) Tarde (1) Noite (02) 1- Tempo Bom 2 - Chuva e/ cond. Trab. 3 - Chuva e/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA		QTDE					
SEM SERVIÇO				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Carpinteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve Caminhão Minicam Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/01/2023				Data: 15/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 03				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (2) Noite (3) 1- Tempo Bom 2- Chuva al. com. Trab. 3- Chuva al. com. Trab.				CATEGORIA				QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DO PASSEIO DEMOLIÇÃO DA QUADRA EMASSAMENTO DA ARGUBANCADA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor 3 Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE			
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 16/01/2023				Data: 16/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO
CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022

Data		S	X	T	Q	S	S	D

SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: (64)
 1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.
 SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS
 EXECUÇÃO DO PASSEIO
 DEMOLIÇÃO DA QUADRA
 EMASAMENTO DA ARQUIBANCADA

EFETIVO PESSOAL		CATEGORIA	QTDE
MÃO DE OBRA INDIRETA			
Gerente de Obra			
Engenheiro			1
Tec. de Segurança			
Aux Adm			
Mestre de obra			
Encarregado geral			1
MÃO DE OBRA DIRETA			
Topógrafo			
Auxiliar de topografia			
Pedreiro			1
Ajudante Geral			2
Calceiteiro			
Capiteiro			
Operador de Motosserra			
Motorista			
Montador			
Montador/Eletricista			
Bastecedor			
Operador de Patrol			
Operador de Escavadeira			
Operador de Pá carregadeira			
Motorista de capamba			
Pintor			3
Serralheiro			

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS	
TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Capamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibraçôla	

GERENTE DE OBRA: Data: 17/01/2023

FISCALIZAÇÃO: Data: 17/01/2023

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022				RDO: 65						
Manhã: () Tarde: () Noite: ()				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA: MÃO DE OBRA INDIRETA QTD:						
EXECUÇÃO DO PASSEIO DEMOLIÇÃO DA QUADRA EMASSAMENTO DA ARQUIBANCADA				Serviços Executados / Ocorrências						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
OBSERVAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Escavatoreiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba 3 Pintor Serralheiro						
				RESUMO DO EFETIVO						
EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO RH DO DIA RH ACUMULADO				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 18/01/2023				FISCALIZAÇÃO: Data: 18/01/2023						
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036.2022 LICITAÇÃO Nº 013-0322 RDO: 06				EFETIVO PESSOAL						
Manhã (1) Tarde (1) Noite (06) 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA						
EXECUÇÃO DO PASSEIO RETIRADA DE ENTULHO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Escavatoreiro Carpinteiro Operador de Motoseca Motorista Montador Montador/Eletricista Eletreicista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO Hs DO DIA Hs ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTD. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/01/2023				Data: 18/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Date						
				S	T	Q	Q	X	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 036-2022 LICITAÇÃO Nº 015-922				RDO: 67						
Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA RETIRADA DE ENTULHO EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA				CATEGORIA			QTDE			
				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 2 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PIC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 28/01/2022				Data: 28/01/2022						


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	Q	S	X	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO N°: 036-2022 LICITAÇÃO N°: 015-2022		EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA Gerente de Obra Engenheiro Tcn. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
Simbologia: Manhã: (1) Tarde: (1) RDO: 00 Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva et cond. Trab. 3- Chuva et cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		MÃO DE OBRA DIRETA Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Saldador Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Párol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Plator Serralheiro Hh DO DIA						
SEM SERVIÇO		RESUMO DO EFETIVO EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
CONSIDERAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Párol PC 200 Placa Vibratória						
OBSERVAÇÕES								
GERENTE DE OBRA: Data: 21/01/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 21/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	X	D
OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 836-2022				CATEGORIA							
LICITAÇÃO Nº 813-2022				MÃO DE OBRA INDIRETA							
RDO: 69				QTDE							
Marçá: (1)				MÃO DE OBRA DIRETA							
Tarde: (1)				Topógrafo							
Noite: ()				Auxiliar de topografia							
1- Tempo Bom 2- Chuva af. cond. Trab. 3- Chuva af. cond. Trab.				Pedreiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Ajudante Geral							
SEM SERVIÇO				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
CONSIDERAÇÕES				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO							
				QTDE.							
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncie							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 22/01/2023				Data: 22/01/2023							

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data								
		X								
		S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº: 028-2022 LICITAÇÃO Nº: 013-2022 RDO: 70		EFETIVO PESSOAL								
Simbologia: 1- Tempo Bom 2- Chave of. cond. Trab. 3- Chave of. cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		CATEGORIA		QTDE						
RETIRADA DA DEMOLIÇÃO ATERRO DA CALÇADA EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA		MÃO DE OBRA INDIRETA								
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
		Hh DO DIA								
		MÃO DE OBRA DIRETA								
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calçateiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátio Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
		Hh DO DIA								
		RESUMO DO EFETIVO								
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
		CONSIDERAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pátio PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 23/01/2023		FISCALIZAÇÃO: Data: 23/01/2023								
OBSERVAÇÕES										


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA			Data						
			S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022 RDO: 71			EFETIVO PESSOAL						
SIMBOLOGIA: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () 1- Tempo Bom 2- Chuva of cond. Tralh. 3- Chuva of cond. Tralh. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS			CATEGORIA		QTDE				
RETIRADA DA DEMOLIÇÃO ATERRO DA CALÇADA EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA			MÃO DE OBRA INDIRETA						
			Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
			MÃO DE OBRA DIRETA						
			Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Carpinteiro Operador de Motoseiva Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Pátil Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES			RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES			EFETIVO DO DIA						
			JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
			EFETIVO EQUIPAMENTOS						
			TIPO		QTDE.				
			Veículo Leve Caminhão Manck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Pátil PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:			FISCALIZAÇÃO:						
Data: 24/01/2022			Data: 24/01/2022						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	T	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 026-2022 LICITAÇÃO Nº 013-2022		RDO: 73						
SIMBOLOGIA: Manhã (1) Tarde (1) Noite () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS		EFETIVO PESSOAL						
RETIRADA DA DEMOLIÇÃO EXECUÇÃO DA CALÇADA EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA		CATEGORIA		QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Segurança Aux. Edif. Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hrs DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de capamba Pintor Serralheiro						
		Hrs DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hrs DO DIA Hrs ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE.				
		Veículo Leve Caminhão Muck Caminhão Teco Escavadeira Pá carregadeira Capamba Patrol Pá 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/01/2023		Data: 26/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051886958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO

CONTRATO Nº 026-2022

LICITAÇÃO Nº 013-2022

RDO: 76

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

SIMBOLOGIA

Manhã (1)

Tarde (1)

Noite ()

1- Tempo Bom 2- Chuva e/cond. Tráb. 3- Chovia e/cond. Tráb.

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

SEM SERVIÇO

EFETIVO PESSOAL

CATEGORIA

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Maestre de obra

Encarregado geral

Hh DO DIA

QTD

1

1

CONSIDERAÇÕES

OBSERVAÇÕES


GERENTE DE OBRA:

Data: 20/01/2023

FISCALIZAÇÃO:


Data: 20/01/2023

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
		S	X	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: OBRA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERAÇÃO, POVOADO DE ANTONIO CONSELHEIRO CONTRATO Nº 696-2022 LICITAÇÃO Nº 915-2022		RDO: 78						
SIMBOLOGIA: Marca: (1) Tarefa: (1) Nota: () 1- Tempo Bom 2- Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva cf cond. Trab.		EFETIVO PESSOAL						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS RETIRADA DA DEMOLIAÇÃO EXECUÇÃO DO ACESSO DA ARQUIBANCA DA		CATEGORIA		QTDE				
		MÃO DE OBRA INDIRETA						
		Gerente de Obra Engenheiro 1 Téc. de Engenharia Aux. Edm Mestre de obra Encarregado geral 1						
		Hr DO DIA						
		MÃO DE OBRA DIRETA						
		Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 3 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
		Hr DO DIA						
CONSIDERAÇÕES		RESUMO DO EFETIVO						
		EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hr DO DIA Hr ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES		EFETIVO EQUIPAMENTOS						
		TIPO		QTDE				
		Veículo Leve Caminhão Manick Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 300 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:						
Data: 31/01/2023		Data: 31/01/2023						

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.597.344/0001-98
Razão Social: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2023 a 14/02/2023

Certificação Número: 2023011601490108529599

Informação obtida em 25/01/2023 10:11:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:20 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **0972.9658.2680.FADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Certidão n°: 4850373/2023
Expedição: 02/02/2023, às 11:20:47
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MP2 CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.597.344/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230659356

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



02/02/2023

006151515

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º
GRAU

CERTIDÃO Nº: 006151515

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/02/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

006151515





02/02/2023

006151507

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006151507

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/02/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

006151507





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600121971	CNPJ 24.597.344/0001-98	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2016	Início da atividade 14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; OBRAS DE ALVENARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA (ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E TRÁFEGO); MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS), COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERI 045.314.075-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/12/2022	Número 98287098	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

233896694

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8844221624050 CPF SOLICITANTE: 045.314.075-04 NIRE: 29600121971 EMITIDA: 30/01/2023 PROTOCOLO: 233896694



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600121971	CNPJ 24.597.344/0001-98	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2016	Início da atividade 14/04/2016
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539 ED:COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES;S:913, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820021			
Observação			

SALVADOR - BA, 30 de Janeiro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 561.323/001-97
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Contribuinte: MP2 CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 2539
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 913
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-021

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 13:57:18 horas do dia 06/02/2023.
Válida até dia 07/05/2023.

Código de controle da certidão: **A000.E32E.6E62.13F9.426E.477F.B247.53B4**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: MP2 CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA: MP2 CONSTRUCOES

CGA: 561.323/001-97

CNPJ: 24.597.344/0001-98

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 2539, EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING
TORRE LONDRES SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	4923-0/02	11/04/2022
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	11/04/2022
Coleta de resíduos perigosos	3812-2/00	11/04/2022

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/04/2016

DATA DE IMPRESSÃO: 18/01/2023

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

O TVL não autoriza o funcionamento do estabelecimento. O TVL não atesta as condições de conformidade referentes à

CÓDIGO DE CONTROLE : 2ABAFD306166A5DCEA539229B2DF590D

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2023 16:08:30.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo C2bRTW5eLra00001.SFP é:

e04885ee-dffa-49e1-af68-795f846ddb0a

Transmissor: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:07919197000106

Inscrição do Transmissor: 07919197000106

Responsável: VISUAL ASSESSORIA CONTABIL E E

Inscrição do Responsável: 26925381883

Competência: 122022

NRA: C2bRTW5eLra00001

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO BORTOLETTO

Telefone: 001934710670



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2023 - 16:05:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.875,56	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.590,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.590,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2023 - 16:05:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MP2 CONSTRUCOES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0071)98785510
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.875,56	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 24.597.344/0001-98	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.590,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.590,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: G88Mhauw2F0000-5 N° ARQUIVO: C2BRTW5eLra0000-1
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 UF: BA CEP: 41820-021 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CIDADE: SALVADOR FONE: 0071-98785510 TELEFONE: 0071-98785510 CNAE: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL 4120400 4120400

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,14	
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	13.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,11	
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	
RAT	2.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,50	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,58	
(-) Compensação	21.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.226,89	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS ENTIDADES	3.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,93	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,93	
TOTAL A RECOLHER	3.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,93	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DE DECORRENTES E CONSTITUTIVOS (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2023
HORA: 16:05:42
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 12/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	REEMBOLSO
MP2 CONSTRUCOES EIRELLI			24.597.344/0001-98				
374,58	0,00	3.975,93	374,58	0,00	0079	2119	507
					0,00	3.975,93	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 21.226,89

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	21.884,73	21.226,89	657,84

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 14.746,45

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.597.344/0001-98
Nome	MP2 CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	12/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	44397424 / Reinf CP 18047298757 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.755,33	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 16.504,02	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.100,73	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.360,08	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CPF	045.314.075-04
Telefone	9606-2129

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/01/2023 14:25:01
Nº do recibo de entrega	0000050000106328751

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

DATA: 05/01/2023
HORA: 16:05:42
PÁG : 0001/0003

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° ARQUIVO: C2bRTW5eLra00000-1
TOMADOR/OBRA : MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: G88hwnauwZF0000-5
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: GJY31xv5Zu200000-3
TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: GUY31xv5Zu200000-3
CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR CEP 41820021 UF BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	62.498,54	REM SEM 13° SALÁRIO	58.841,36
REM BASE CALC 13° SAL	175,42	REM 13° SALÁRIO	11.034,20
		DEPÓSITO	5.590,04
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	36

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	62.498,54	REM SEM 13° SALÁRIO	58.841,36
REM BASE CALC 13° SAL	175,42	REM 13° SALÁRIO	11.034,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.995,50	DEPÓSITO	5.590,04
VAL DEVIDO PREV SOC	1.337,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	36

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

DATA: 05/01/2023
HORA: 16:05:42
PÁG : 0002/0003

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° ARQUIVO: C2bRTW5eLra0000-1
TOMADOR/OBRA : MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° CONTROLE: G88hWnaUWZF0000-5
LOGRADOURO INSCRIÇÃO: 900070528179 COD REC: 150 COMP: 12/2022
TANCREDO NEVES BAIRRO NOVA CANDEIAS CIDADE CANDEIAS N° CONTROLE: IZpdw4VodscC0000-2
CEP 43815360 UF BA

MODALIDADE : "Branco"-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 1.476,81
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR
VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 596,96
VAL DEVIDO PREV SOC 2.638,47
TOTAL TRABALHADORES 3

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 7.088,63
REM 13° SALÁRIO 1.476,81
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

DATA: 05/01/2023
HORA: 16:05:42
PÁG : 0003/0003

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98 N° ARQUIVO: C2bRfW5eLra0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022
N° CONTROLE: G88hWauWZF0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	69.587,17	REM SEM 13º SALÁRIO	65.929,99
REM BASE CALC 13º SAL	175,42	REM 13º SALÁRIO	12.511,01
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.592,46	DEPÓSITO	5.590,04
VAL DEVIDO PREV SOC	3.975,93	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAL A RECOLHER 5.590,04

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0001/0014

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 BASE CÂL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO
 JAM

 ADEMIR RAMOS DOS SANTOS 299,51 123.98467.24-6 14/09/2022 01 12/12/2022 02 07823
 1.797,07 0,00 718,83 53,91 167,73 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FAUSTO DONIZETE PESSOA												
1.333,02	526,19	127.05284.18-6	175,40	08/09/2022	01		19/12/2022	I1		07152		
LEANDRO SANTOS DO BOMFIM												
1.403,18	263,09	201.28812.31-6	0,01	22/09/2022	01		20/12/2022	I3		07152		
ELIELTON DOS SANTOS CHAVES												
787,22	155,38	202.15115.95-8	0,01	21/09/2022	01		19/12/2022	I3		07170		
				59,04							0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0003/0014

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	12/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98
MP2 CONSTRUCOES EIRELI											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALEX MACEDO SOUZA	1.091,85	109,19	160.18037.71-9	0,00	07/12/2022	01				96,08	07170
ALEX SOUSA DA SILVA JUNIOR	2.320,41	940,71	200.23321.75-4	0,00	01/08/2020	01				260,88	04110
ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS NETO	2.104,77	263,09	200.08707.42-6	0,00	19/09/2022	01				189,42	07156
BRENO CAVALCANTE DO O	1.881,42	940,71	144.60753.27-4	0,00	19/10/2020	01				225,78	04110
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	1.242,98	207,17	126.23326.06-3	0,00	12/09/2022	01				116,02	07170
CLEDSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.104,77	175,40	164.12290.23-1	0,00	16/11/2022	01				182,41	07152
DAMIÃO BARRETO BISPO	2.104,77	350,79	160.00109.34-3	0,00	15/09/2022	01				196,44	07152
ED CARLOS CONCEIÇÃO DE SANTANA	1.242,98	207,17	200.10507.22-6	0,00	13/09/2022	01				116,01	07170
EDI CLAUDIO DA SILVA FERREIRA	1.242,98	155,38	200.27016.77-8	0,00	19/09/2022	01				111,86	07102
EDILSON SANTOS	3.238,99	539,83	210.12030.77-8	0,00	08/09/2022	01				302,30	07102
ELIAS DE JESUS SOUZA	1.310,22	163,78	160.04546.60-8	0,00	22/09/2022	01				117,92	07170
ELLEN EVELIN OLIVEIRA DIAS	2.362,22	940,71	137.52159.27-7	0,00	04/06/2020	01				264,24	07170
ERIVALDO CRISOSTOMO DOS SANTOS	1.310,22	218,37	212.41425.77-0	0,00	12/09/2022	01				122,28	07170
ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	1.242,98	207,17	212.11689.85-0	0,00	13/09/2022	01				116,01	07152
EVANDRO GRACINO DOS SANTOS	2.104,77	350,79	122.81157.24-7	0,00	15/09/2022	01				196,45	07152

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
												JAM
JEFERSON SANTOS DE JESUS	1.310,22	163,78	149.03088.27-4	0,00		22/09/2022	99,73	01			117,93	07170
JEFERSON XAVIER FALCAO	1.242,98	155,38	149.71075.27-1	0,00		05/10/2022	93,68	01			111,87	07170
JONATAS SENA DOS SANTOS	1.242,98	207,17	156.78852.12-8	0,00		08/09/2022	93,68	01			116,01	07170
JORGE FRANCISCO DOS SANTOS	1.242,98	207,17	161.88428.27-1	0,00		13/09/2022	93,68	01			116,01	07170
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	2.069,43	344,90	125.33459.18-8	0,00		25/08/2022	168,06	01			193,15	07823
KLEBERSON EVANGELISTA LUIZ	1.242,98	207,17	164.62429.26-8	0,00		08/09/2022	93,68	01			116,01	07170
LUIZ CARLOS LINO DA SILVA	2.104,77	350,79	126.17799.06-0	0,00		08/09/2022	171,24	01			196,45	07152
LUIZ MARIO MACIEL DA SILVA	1.242,98	103,58	206.81087.27-1	0,00		16/11/2022	93,68	01			107,72	07170
MANOEL DE MATOS OLIVEIRA	1.035,82	103,58	163.50958.62-5	0,00		07/12/2022	77,68	01			91,15	07152
MANOEL REIS DOS ANJOS	2.104,77	175,40	114.35968.94-2	0,00		16/11/2022	171,24	01			182,42	07152
MARCELO FERREIRA DA PAZ	1.242,98	207,17	129.64314.44-8	0,00		08/09/2022	93,68	01			116,02	07170
MARCIO PIRES XAVIER	2.104,77	350,79	165.05257.76-5	0,00		14/09/2022	171,24	01			196,44	07152
MARCOS HENRIQUE DE ALMEIDA VIANA	1.242,98	155,38	203.40989.89-5	0,00		22/09/2022	93,68	01			111,86	07170
MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA	2.320,41	940,71	165.03288.13-2	0,00		18/08/2020	190,65	01			260,88	04110
NICKSON RAFAEL BOMFIM DE SOUZA	1.242,98	155,38	166.31153.86-8	0,00		22/09/2022	93,68	01			111,86	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0005/0014

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA:MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	EMPREGADO	RENTU	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI		13°SAL	13°SAL			SEG DEVIDA	DEVIDA					JAM
PAULO DOS SANTOS NUNES		163,78	124.29967.98-9	0,00	26/09/2022	01					117,93	07170
TIAGO DE JESUS SANTOS VASCONCELOS		207,17	200.22590.25-5	0,00	12/09/2022	01					116,01	07170
VANEZIO CONCEIÇÃO FREITAS		207,17	124.19499.96-6	0,00	12/09/2022	01					116,02	07170
VANILDO DE SOUZA DOS SANTOS		350,79	128.87251.08-4	0,00	08/09/2022	01					196,45	07152
WESLEI LUIZ ROSARIO DOS SANTOS		207,17	139.23081.81-1	0,00	08/09/2022	01					116,02	07170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0006/0014

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	12/2022	150	2119	507	0079	1	3,0	24.597.344/0001-98	1,00	3,00	24.597.344/0001-98

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13°SAL
 BASE CÂL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÂL PREV SOCIAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA	1.212,00	0,00	131.17567.06-1	0,00	01/07/2020	11					02521
					133,32						0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	63.576,78	11.978,86	175,42	4.995,50	5.590,04	0,00
---------------------------	-----------	-----------	--------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000556 900401802300 107672180824 459734400018

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41820-021
FAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: C2PRTW5eLra00000-1
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	39	58.841,36	11.034,20	61.286,54	175,42
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	40	60.053,36	11.034,20	62.498,54	175,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GRS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI Nº DE CONTROLE: GTX31xw52u20000-3
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.337,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.995,50
 SALÁRIO FAMÍLIA: 374,58 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2021 PERÍODO FINAL: 05/2021 VALOR SOLICITADO: 21.884,73
 VALOR ABATIDO: 21.226,89 VALOR A COMPENSAR: 657,84 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.746,45

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	2	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	1	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG: 0009/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI	COMP: 12/2022	COD REC: 150	COD GPS: 2119	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98		
TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	
NOME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO: 9000/0528179		
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				DATA			DEPÓSITO	JAM
ARNALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77		161.09316.11-4			11/08/2022	01			07152
RAIMUNDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	2.879,09		142.27586.27-1	0,00		11/08/2022	01		0,00	0,00
REINALDO DOS SANTOS RIBEIRO	2.104,77		165.87470.26-3	0,00		11/08/2022	01		0,00	0,00
						171,24			0,00	07152
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

7.088,63

1.476,81

0,00

596,96

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 16:05:42
PÁG : 0010/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: MANUT PRAÇAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

UF: BA
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: IZPdW4VodsC0000-2
CEP: 41820-021
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: C2BRTW5eLra0000-1
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 9UUU/US28179

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	7.088,63	1.476,81	7.088,63	0,00
TOPAIS:	3	7.088,63	1.476,81	7.088,63	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT PRACAS AREAS URB MUNIC CANDEIAS Nº DE CONTROLE: IZpdw4vodsc0000-2 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 INSCRIÇÃO: 9000/0528179
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.638,47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 596,96
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	I1 :	I2 :	I3 :	I4 :	I5 :	J :	K :	L :	M :
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1 :	N2 :	N3 :	O1 :	O2 :	O3 :	P1 :	P2 :	P3 :	Q1 :
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 :	Q3 :	Q4 :	Q5 :	Q6 :	Q7 :	R :	R1 :	S2 :	S3 :
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1 :	T2 :	U1 :	U2 :	U3 :	V3 :	W :	X :	X1 :	Y :
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1 :	Z2 :	Z3 :	Z4 :	Z5 :	Z6 :	Z6 :			
0	0	0	0	0	0	0			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0012/0014

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OPERA:

Nº DE CONTROLE: G88hwnauw2f0000-5
 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0
 Nº ARQUIVO: C2bRTW5elra0000-1
 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539

UF: BA

CEP: 41820-021

BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	69.453,41	13.455,67	68.375,17	175,42
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
TOTAIS:	43	70.665,41	13.455,67	69.587,17	175,42

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539
CIDADE: SALVADOR

Nº DE CONTROLE: G88hMnauw2F0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
UF: BA CEP: 41820-021
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES

Nº ARQUIVO: C2bRtWSeIra0000-1
INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 58.841,36
QUANTIDADE TRABALHADORES 11.034,20 36

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 7.088,63
QUANTIDADE TRABALHADORES 1.476,81 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
5.590,04 0,00 0,00 0,00 5.590,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 05/01/2023
 HORA: 16:05:42
 PÁG : 0014/0014

EMPRESA: MP2 CONSTRUCOES EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2119 N° DE CONTROLE: G88Hwauw2H00000-5
 TOMADOR/OBRA: EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 LOGRADOURO: TANCREDO NEVES 2539 N° ARQUIVO: C2bRTW5eIra0000-1
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-021 TELEFONE: 0071 9878 5510 INSCRIÇÃO: 24.597.344/0001-98
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.975,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.592,46
 SALÁRIO FAMÍLIA: 374,58 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 21.226,89 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 21.884,73
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR FINAL: 657,84 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 14.746,45
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	1	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	X :	0	X1:	0	Y :	0