



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 819 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 4066 Data do Sub-Empenho: 08/12/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço:	AL SALVADOR, 001057
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES
CNPJ:	23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:
Conta Corrente:	78377-3 Agência: 3673
	Cidade: CPF: RG: Estado:
	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
	Tipo Pessoa: Jurídica
	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1007.4451.90 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
	Data do Empenho: 05/09/2023
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Ação:	1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	1754 - Recursos de Operações de Crédito
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	135-2023	1.068.898,51	58.142,04	1.010.756,47
Patrimônio:	-					

- HISTÓRICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA NA ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, NF 202310, MEDICÃO Nº01, PERÍODO DE 13/11/2023 A 30/11/2023.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	223.093,21	223.093,21	0,00

Data do Empenho: 05/09/2023 Data do Liquidação: 08/12/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.677,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	6.692,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.123	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 90	14.724,15
## Cento e noventa e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos ##		Valor Retido
		24.094,07
		Valor Líquido
		198.999,14

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/12/2023	202310	U			223.093,21

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	223.093,21

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/12/2023.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/12/2023, podendo efetuar o pagamento.   WALDSON LOPES DE GÓES FILHO Contador(a) CPF: 024.127.355-22
--	--

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Carlos Antônio da Silva Filho  
 Controlador Interno  
 Decreto 004/2021





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

202310

Data e Hora de Emissão

05/12/2023 13:00:25

Código de Verificação

284882880

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual :

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI : 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICIPIO DE SANTALUZ

Endereço: PRA CORONEL JOSE LEITAO, 06, TERREO

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA)- SANTALUZ/BA

Nº DA OBRA: 105/2023- BM 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/11/2023 a 30/11/2023

VALOR TOTAL: 223.093,21

VL MÃO DE OBRA 60%: 133.855,93

VALOR DE MATERIAL 40%: 89.237,28

BC DE INSS 60%: 133.855,93 x 11% 14.724,15

BC DE ISS 60%: 133.855,93 x 5,00%: 6.692,80

VALOR LIQUIDO: 201.676,26

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 05/12/2023	Assinatura

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO BRADESCO  
AG 3673 C/C 0078377-3Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 223.093,21

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
89.237,28	133.855,93	5,00	6692,80	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	14.724,15	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 201.676,26

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 11/2023 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Optante pelo Simples Nacional

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique  
Via QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023

I.R.R.F

Nº DAM: 364251	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B		NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR
DOCUMENTOS		UF: BA
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO
DESCRÇÃO DA ATIVIDADE		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 2.677,12	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 2.677,12	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.677,12
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 12/12/2023	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2023
DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:51:50	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 2.677,12	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.677,12	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 2.677,12
Taxa de Expediente:	Vlr. do Desconto:	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 2.677,12	Vlr. Devido com Desconto: 2.677,12	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES:		(+) MULTA DE MORA - R\$
1) Pagáveis na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(+) JUROS DE MORA - R\$
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 2.677,12
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento;		
4) NF-e Nº 202310 - Data de emissão: 05/12/2023.		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8170000026 . 2    77123906202 . 5    31231010100 . 0    00036425107 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8170000026 . 2    77123906202 . 5    31231010100 . 0    00036425107 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2023



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 364251	EXERCÍCIO 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 08:51:50	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.677,12
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.677,12







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 364256	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B				NÚMERO: 1057
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 133.855,93	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.692,80	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.692,80
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 31/12/2023	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2023	DATA EMISSÃO: 12/12/2023 09:14:03	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2023
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 202310 - DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023		(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.692,80	
		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
		(+) MULTA DE MORA - R\$		
		(+) JUROS DE MORA - R\$		
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.692,80	



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81740000066 . 4    92803906202 . 3    31231010500 . 1    00036425612 . 3

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81740000066 . 4    92803906202 . 3    31231010500 . 1    00036425612 . 3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 364256	EXERCÍCIO: 2023	DATA: 12/12/2023 09:14:03	DATA VENCIMENTO: 31/12/2023
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.692,80
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.692,80







ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) - 1º MEDIÇÃO

PERÍODO DE MEDIÇÃO:	13/11/2023 a 30/11/2023
OBJETO:	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ. GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ:	23.694.541/0001-62
MEDIÇÃO 01:	R\$ 223.093,21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022  
Nº DO CONTRATO: 135-2023  
Nº DA OBRA: 105/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS GERAIS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	989,98	R\$ 163,35	R\$ 161.713,23	989,98	161.713,23	989,98	R\$ 161.713,23	R\$ 0,00	0%
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORÁ	M	1.007,16	R\$ 11,95	R\$ 12.035,56	1007,16	12035,56	1007,16	R\$ 12.035,56	R\$ 0,00	0%
			<b>Sub-total 1</b>				<b>R\$ 173.748,80</b>		<b>R\$ 173.748,79</b>		<b>R\$ 173.748,80</b>	R\$ 0,00	0%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	196,62	R\$ 94,13	R\$ 18.508,00	116,62	10977,44	116,62	R\$ 10.977,44	R\$ 7.530,56	41%
3.4	COMPOSIÇÃO		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	1.500,00	R\$ 23,96	R\$ 35.940,00	800	19168	800	R\$ 19.168,00	R\$ 16.772,00	47%
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	639,02	R\$ 0,83	R\$ 530,39		0		R\$ 0,00	R\$ 530,39	100%
			<b>Sub-total 3</b>				<b>R\$ 54.978,39</b>		<b>R\$ 30.145,44</b>		<b>R\$ 30.145,44</b>	R\$ 24.832,95	45%
<b>6</b>			<b>MEIO FIO</b>										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.527,69	R\$ 51,39	R\$ 129.897,99	227,69	11700,98	227,69	R\$ 11.700,99	R\$ 118.197,00	91%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	39,00	R\$ 56,38	R\$ 2.198,82	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.198,82	100%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	108,73	R\$ 43,13	R\$ 4.689,52	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 4.689,52	100%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R\$ 71,51	R\$ 2.860,40	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.860,40	100%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	4,00	R\$ 213,96	R\$ 855,84	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 855,84	100%
			<b>Sub-total 6</b>				<b>R\$ 140.502,57</b>		<b>R\$ 11.700,98</b>		<b>R\$ 11.700,99</b>	R\$ 128.801,58	92%
<b>7</b>			<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b>										
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPa	M2	2.819,21	R\$ 152,96	R\$ 431.226,06	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 431.226,06	100%
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-fi, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	-	R\$ 110,60	R\$ 0,00	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	260,00	R\$ 100,71	R\$ 26.184,60	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 26.184,60	100%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	851,87	R\$ 97,65	R\$ 83.185,11	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 83.185,11	100%
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	356,04	R\$ 116,39	R\$ 41.439,50	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 41.439,50	100%
			<b>Sub-total 7</b>				<b>R\$ 582.035,26</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 582.035,26	100%
<b>8</b>			<b>DIVERSOS</b>										
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	13,74	R\$ 156,70	R\$ 2.153,06	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.153,06	100%
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	13,74	R\$ 22,99	R\$ 315,88	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 315,88	100%

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



SERVIÇOS GERAIS				ORÇAMENTO PRAÇA DO CONTORNO - CICLOVIA			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT	PREÇO TOTAL	QUANT			PREÇO TOTAL
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	2,06	R\$ 572,70	R\$ 1.180,33	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 1.180,33	100%
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,06	R\$ 32,28	R\$ 66,53	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 66,53	100%
<b>Sub-total 8</b>							<b>R\$ 3.715,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 3.715,80</b>	<b>100%</b>
<b>12</b>			<b>PAISAGISMO</b>										
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	1.429,83	R\$ 24,32	R\$ 34.773,47	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 34.773,47	100%
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCh)	UNID	12,00	R\$ 441,43	R\$ 5.297,16	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 5.297,16	100%
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	33,00	R\$ 1.262,12	R\$ 41.649,96	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 41.649,96	100%
<b>Sub-total 12</b>							<b>R\$ 81.720,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 81.720,59</b>	<b>100%</b>
<b>14</b>			<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>										
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	5,00	R\$ 388,45	R\$ 1.942,25	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 1.942,25	100%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	1.406,45	R\$ 21,45	R\$ 30.168,35	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 30.168,35	100%
<b>Sub-total 14</b>							<b>R\$ 32.110,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>15</b>			<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	3,00	R\$ 48,05	R\$ 144,15	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 144,15	100%
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM², 1KV/90°C	M	100,00	R\$ 27,75	R\$ 2.775,00	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.775,00	100%
<b>Sub-total 15</b>							<b>R\$ 2.919,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>16</b>			<b>LIMPEZA E EXPURGO</b>										
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	477,82	R\$ 4,76	R\$ 2.274,42	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.274,42	100%
16.4	COMPOSIÇÃO		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	53,22	R\$ 16,67	R\$ 887,19	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 887,19	100%
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	2.661,03	R\$ 0,83	R\$ 2.208,66	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 2.208,66	100%
<b>Sub-total 16</b>							<b>R\$ 5.370,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>17</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 120,65	R\$ 7.239,00	20	2413	20	R\$ 2.413,00	R\$ 4.826,00	67%
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20	80	3242,4	80	R\$ 3.242,40	R\$ 6.484,80	67%
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180,00	R\$ 30,71	R\$ 5.527,80	60	1842,6	60	R\$ 1.842,60	R\$ 3.685,20	67%
<b>Sub-total 17</b>							<b>R\$ 22.494,00</b>	<b>R\$ 7.498,00</b>	<b>R\$ 7.498,00</b>			<b>R\$ 14.996,00</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.099.595,43</b>	<b>TOTAL BM 01</b>	<b>R\$ 223.093,21</b>	<b>R\$ 223.093,22</b>	<b>R\$ 836.102,19</b>	<b>76%</b>	

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Matenas, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA**  
**CNPJ: 23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:35:13 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **CBB2.E4F8.C2E4.C595**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236157840

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES L1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/11/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 14/11/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 14/11/2023 09:08:01, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 616571000058736420231114  
**Emitida via Internet,** às 09:08:01 hs, do dia 14/11/2023  
**Validade:** 90 dias.

### OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.694.541/0001-62  
**Razão Social:** GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME  
**Endereço:** - AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305 - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/11/2023 a 12/12/2023

**Certificação Número:** 2023111318363528200707

Informação obtida em 28/11/2023 16:34:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 53224786/2023

Expedição: 02/10/2023, às 16:12:37

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/12/2023 14:25:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo F6xFi3QbY2q00000.SFP é:

86e49331-3ce6-4843-a7eb-cabece92632c

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 11/2023

NRA: F6xFi3QbY2q00000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/12/2023

HORA: 14:23:58

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° CONTROLE: Ms1a0Lyv0Br0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi3QbYzq0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400  
AFURÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 609,01

Contribuintes Individuais 550,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 1.597,01

Contribuintes Individuais 1.000,00

RAT 239,55

RAT - Agentes Nocivos 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00

Adicional Cooperativas 0,00

Comercialização Produção 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.995,57

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.995,57

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/12/2023

HORA: 14:23:58

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

COMPETÊNCIA: 11/2023

FPAS: 507

SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

9.578,87

DEPÓSITO

766,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00


TOTAL A RECOLHER

766,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.







COMPETÊNCIA: 11/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG : 001/001

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
1.159,01	2.836,56	0,00	23.694.541/0001-62	0,00	2100	507
				0,00	3.995,57	0,00

# Relação Bancária

Página: 1/1

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
Estabelecimento: Matriz  
CNPJ: 23694541000162

**Ao Banco:** Líquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

novembro/2023

Colaborador	Agência	Operação	Conta	Líquido
BRUNO MARQUES DE LIMA	-	N/I	-	553,84
BRUNO SANTOS DA PAIXÃO	-	N/I	-	594,75
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	-	N/I	-	594,75
GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	-	N/I	-	224,28
GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	-	N/I	-	406,07
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	-	N/I	-	4.143,14
JOSADARQUE VIANA PEREIRA	-	N/I	-	252,23
JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	-	N/I	-	720,67
OZIAS COSTA DE JESUS	-	N/I	-	240,27
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	-	N/I	-	552,89
<b>Total de Colaboradores:</b>	10		<b>Valor Total:</b>	8.282,89



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:150 COMP:11/2023 N° CONTROLE: MsLa0LyvOBr0000-0

TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: DZztaIjJrVb0000-5  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.985,06	REM SEM 13° SALÁRIO	7.985,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.593,81
		DEPÓSITO	766,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.985,06	REM SEM 13° SALÁRIO	7.985,06
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.593,81
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.159,01	DEPÓSITO	766,30
VAL DEVIDO PREV SOC	3.995,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	9





RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: MsLa0LyyvOBr0000-0


TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 12.985,06  
REM BASE CALC 13° SAL 0,00  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.159,01  
VAL DEVIDO PREV SOC 3.995,57  
TOTAL TRABALHADORES 10

VALORES FGTS - 8%  
REM SEM 13° SALÁRIO 7.985,06  
REM 13° SALÁRIO 1.593,81  
DEPÓSITO 766,30  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 9

TOTAL A RECOLHER

766,30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF


DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

CEB	JAM	DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13°SAL	REM	13°SAL	RETO	PREV	SOC	BASE CÁL	PREV	SOCIAL
07170	0,00	111,97	23/10/2023	01			23/10/2023	236.88809.18-8	0,00	0,00	236.88809.18-8	111,08	111,08	1.288,55	111,08	0,00	0,00	0,00	236.88809.18-8	0,00	0,00
07170	0,00	151,08	09/01/2023	01			09/01/2023	145.59276.05-2	0,00	0,00	145.59276.05-2	555,41	555,41	1.332,98	555,41	0,00	0,00	0,00	145.59276.05-2	0,00	0,00
07170	0,00	115,52	23/10/2023	01			23/10/2023	164.77445.77-9	0,00	0,00	164.77445.77-9	111,08	111,08	1.332,98	111,08	0,00	0,00	0,00	164.77445.77-9	0,00	0,00
07170	0,00	21,31	25/11/2023	01			25/11/2023	160.47310.97-5	0,00	0,00	160.47310.97-5	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160.47310.97-5	0,00	0,00
07152	0,00	35,65	25/11/2023	01			25/11/2023	206.32676.24-2	0,00	0,00	206.32676.24-2	0,00	0,00	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	206.32676.24-2	0,00	0,00
07170	0,00	21,32	25/11/2023	01			25/11/2023	130.35178.04-5	0,00	0,00	130.35178.04-5	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	130.35178.04-5	0,00	0,00
07825	0,00	131,74	06/11/2023	01			06/11/2023	125.33459.18-8	0,00	0,00	125.33459.18-8	149,75	149,75	1.496,88	149,75	0,00	0,00	0,00	125.33459.18-8	0,00	0,00
07170	0,00	21,31	25/11/2023	01			25/11/2023	165.89558.96-6	0,00	0,00	165.89558.96-6	0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	165.89558.96-6	0,00	0,00
07170	0,00	156,40	01/12/2022	01			01/12/2022	166.48600.14-5	0,00	0,00	166.48600.14-5	666,49	666,49	1.288,55	666,49	0,00	0,00	0,00	166.48600.14-5	0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA 5.000,00	0,00	129.37258.04-4 0,00	550,00	01/05/2023	11		0,00	01414 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
12.985,06

1.593,81

0,00

1.159,01

766,30



0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0003/0007


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "ERANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: DzztaIjJvB0000-5 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.985,06	1.593,81	7.985,06	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	10	12.985,06	1.593,81	12.985,06	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA Nº DE CONTROLE: DZztaIjrvb0000-5  
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.995.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.159.01  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0005/0007


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MsLa0Lyyv0Br0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	7.985,06	1.593,81	7.985,06	0,00
11	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	10	12.985,06	1.593,81	12.985,06	0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000070 663001802310 207683180827 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: MsLa0Lyyv0Br0000-0 N° ARQUIVO: F6xFi3QbY2q0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR UF: BA CEP: 41820-790 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: SALVADOR CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.985,06  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.593,81

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS 766,30

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 766,30



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023  
HORA: 14:23:58  
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F6xFi3QBY2q0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MsLa0LyvObi0000-0  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA  
COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR  
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790  
BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES TELEFONE: 0071 3378 5599  
CNAE: SALVADOR CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.995.57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.159.01  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00


COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – ADAPTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE (CICLOVIA) – no Município de SantaLuz - BA.**

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 01 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018



Foto 02 – TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF\_05/2018





DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 03 - RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA



Foto 04 - RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 05 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M



Foto 06 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida da Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 07 - CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS



Foto 08 - CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
30/11/2023	Santaluz	Adaptação da Entrada da Cidade (Ciclovía)



Foto 09- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF\_06/2016\_P



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

Foto 10 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF\_06/2016\_P

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 1				X								
CONDICÇÕES CLIMÁTICAS				S	T	Q	Q	S	S	D		
SMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL								
Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA				QTDE				
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETRADA DE MEIO FIO				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								1
				Pedreiro								6
				Ajudante Geral								1
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 13/11/2023				Data: 13/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 2				S	T	Q	Q	S	S	D		
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra								
				Engenheiro							1	
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MEIO FIO				Tec. de Segurança								
				Aux. Adm.							1	
				Mestre de obra								
				Encarregado geral							1	
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topógrafo								
				Auxiliar de topografia							1	
				Pedreiro								
				Ajudante Geral							6	
				Calcetelro								
				Carpinteiro							1	
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							QTDE.	
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 14/11/2023				Data: 14/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Matenas, Serviço e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 3				S	T	X	Q	Q	S	S	S
EFETIVO PESSOAL				CATEGORIA		QTDE					
MÃO DE OBRA INDIRETA				Gerente de Obra		1					
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Tec. de Segurança							
SÍMBOLOGIA				Aux. Adm							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Mestre de obra		1					
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA				Encarregado geral							
RETIRADA DE MBO FIO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		1					
				Ajudante Geral		6					
				Calçateiro		1					
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE					
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/11/2023				Data: 15/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 4				S	T	Q	Q	S	S	D				
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL										
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA										
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETRADA DE MBO FIO				Gerente de Obra			1							
				Engenheiro										
				Tec. de Segurança										
				Aux Adm										
				Mestre de obra			1							
				Encarregado geral										
				Hh DO DIA										
				MÃO DE OBRA DIRETA										
				Topografo										
				Auxiliar de topografia										
Pedreiro			1											
Ajudante Geral			6											
Calceteiro			1											
Carpinteiro														
Operador de Motoserra														
Motorista														
Montador														
Montador/Eletricista														
Eletricista														
Operador de Patrol														
Operador de Escavadeira														
Operador de Pa carregadeira														
Motorista de caçamba														
Pintor														
Serralheiro														
Hh DO DIA														
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO										
				EFETIVO DO DIA										
				JORNADA DE TRABALHO										
				Hh DO DIA										
				Hh ACUMULADO										
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS										
				TIPO			QTDE.							
				Veiculo Leve										
				Caminhão Munck										
				Caminhão Toco										
				Escavadeira										
				Pa carregadeira										
				Caçamba										
				Patrol										
				PC 200										
				Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:										
Data: 16/11/2023				Data: 16/11/2023										

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 5				S	T	Q	Q	X	S	S	D
CONDICÕES CLIMÁTICAS: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				EFETIVO PESSOAL							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA							
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETRADA DE MEIO FIO				Gerente de Obra				1			
				Engenheiro							
				Tec. de Segurança							
				Aux. Adm.							
				Mestre de obra				1			
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
Pedreiro				1							
Ajudante Geral				6							
Calceteiro				1							
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
RESUMO DO EFETIVO											
EFETIVO DO DIA											
JORNADA DE TRABALHO											
Hh DO DIA											
Hh ACUMULADO											
EFETIVO EQUIPAMENTOS											
TIPO				QTDE.							
Veículo Leve											
Caminhão Munck											
Caminhão Toco											
Escavadeira											
Pá carregadeira											
Caçamba											
Patrol											
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/11/2023				Data: 17/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 6				S	T	Q	Q	S	X	D
				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA						
SMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Serralheiro						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				Veiculo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 18/11/2023				Data: 18/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 RDO: 7				S	T	Q	Q	S	S	X		
				EFETIVO PESSOAL								D
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab. SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				CATEGORIA			QTDE					
				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra								
				Engenheiro								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								
				Hh DO DIA								
								MÃO DE OBRA DIRETA				
Topografo												
Auxiliar de topografia												
Pedreiro												
Ajudante Geral												
Calçeteiro												
Carpinteiro												
Operador de Motosserra												
Motorista												
Montador												
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Serralheiro								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
OBSERVAÇÕES				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO			QTDE					
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 19/11/2023				Data: 19/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023      PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022      RDO: 8				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
SIMBOLOGIA				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA			QTDE				
1- Tempo Bom    2 - Chuva c/ cond. Trab.    3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETRADA DE MEIO FIO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							1
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							6
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							1
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Serralheiro							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE				
				Veiculo Leva							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 20/11/2023				Data: 20/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data									
					S	T	Q	Q	S	S	D			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 9					EFETIVO PESSOAL									
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )					CATEGORIA QTDE									
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA									
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MBO FIO					Gerente de Obra									
					Engenheiro 1									
					Tec. de Segurança									
					Aux. Adm									
					Mestre de obra									
					Encarregado geral 1									
					Hh DO DIA									
					MÃO DE OBRA DIRETA									
					Topografo									
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro 1									
					Ajudante Geral 6									
					Calceteiro 1									
					Carpinteiro									
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pa carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Pintor									
					Serralheiro									
					Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO									
					EFETIVO DO DIA									
					JORNADA DE TRABALHO									
					Hh DO DIA									
					Hh ACUMULADO									
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS									
					TIPO QTDE.									
					Veículo Leve									
					Caminhão Munck									
					Caminhão Toco									
					Escavadeira									
					Pa carregadeira									
					Caçamba									
					Patrol									
					PC 200									
					Placa Vibratória									
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:									
Data: 21/11/2023					Data: 21/11/2023									

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Serviços e  
Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 10				S	T	X	Q	S	S	D		
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MEIO FIO REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO							QTDE.	
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 22/11/2023				Data: 22/11/2023								

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data											
					S	T	Q	X	Q	S	S	D				
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 11					EFETIVO PESSOAL											
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA			QTDE								
SIMBOLOGIA					MÃO DE OBRA INDIRETA											
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MBO FIO REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MBO FIO					Gerente de Obra											
					Engenheiro							1				
					Tec. de Segurança											
					Aux Adm											
					Mestre de obra											
					Encarregado geral							1				
					Hh DO DIA											
										MÃO DE OBRA DIRETA						
										Topografo						
					Auxiliar de topografia											
					Pedreiro							1				
					Ajudante Geral							6				
					Calçeteiro							1				
					Carpinteiro											
					Operador de Motosserra											
					Motorista											
					Montador											
					Montador/Eletricista											
					Eletricista											
					Operador de Patrol											
					Operador de Escavadeira											
					Operador de Pá carregadeira											
					Motorista de caçamba											
					Pintor											
					Serralheiro											
					Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO											
					EFETIVO DO DIA											
					JORNADA DE TRABALHO											
					Hh DO DIA											
					Hh ACUMULADO											
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS											
					TIPO			QTDE								
					Veículo Leva											
					Caminhão Munck											
					Caminhão Toco											
					Escavadeira											
					Pá carregadeira											
					Caçamba											
					Patrol											
					PC 200											
					Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:											
Data: 23/11/2023					Data: 23/11/2023											

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA						Data							
						S	T	Q	Q	X	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 12						EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						CATEGORIA QTDE							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						MÃO DE OBRA INDIRETA							
DEMOLIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA RETRADA DE MBO FIO REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MBO FIO						Gerente de Obra							
						Engenheiro 1							
						Tec. de Segurança							
						Aux Adm							
						Mestre de obra							
						Encarregado geral 1							
						Hh DO DIA							
												MÃO DE OBRA DIRETA	
						Topografo							
						Auxiliar de topografia							
						Pedreiro 1							
						Ajudante Geral 6							
						Calceiteiro 1							
						Carpinteiro							
						Operador de Motosserra							
						Motorista							
						Montador							
						Montador/Eletricista							
						Eletricista							
						Operador de Patrol							
						Operador de Escavadeira							
						Operador de Pá carregadeira							
						Motorista de caçamba							
						Pintor							
						Serralheiro							
						Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO							
						EFETIVO DO DIA							
						JORNADA DE TRABALHO							
						Hh DO DIA							
						Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS							
						TIPO QTDE.							
						Veículo Leve							
						Caminhão Munck							
						Caminhão Toco							
						Escavadeira							
						Pá carregadeira							
						Caçamba							
						Patrol							
						PC 200							
						Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:						FISCALIZAÇÃO:							
Data: 24/11/2023						Data: 24/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 13				S	T	Q	Q	S	S	X	D	
				EFETIVO PESSOAL							CATEGORIA	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SEM SERVIÇO				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS								
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								Hh DO DIA
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								Hh DO DIA
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
				OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS				TIPO
				Veículo Leva Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
				GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:				Data: 25/11/2023

  
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



  
 Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO N° 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 RDO: 14				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SEM SERVIÇO				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
Auxiliar de topografia										
Pedreiro										
Ajudante Geral										
Calceteiro										
Carpinteiro										
Operador de Motosserra										
Motorista										
Montador										
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Serralheiro										
Hh DO DIA										
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Lave						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
Pá carregadeira										
Caçamba										
Patrol										
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 26/11/2023				Data: 26/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviço e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 15				X							
				S	T	Q	Q	S	S	D	
CONDICÕES CLIMÁTICAS				EFETIVO PESSOAL							
Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
SÍMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1							
REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
CONSIDERAÇÕES				Topógrafo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçeteiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO							
GERENTE DE OBRA:				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO QTDE Veículo Leva Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória							
FISCALIZAÇÃO:											
Data: 27/11/2023				Data: 27/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materias, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 16				S	T	Q	Q	S	S	D	
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )				CATEGORIA							
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRENCIAS				Engenheiro	1						
REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral	1						
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topógrafo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro	1						
				Ajudante Geral	6						
Calçeteiro	1										
Carpinteiro											
Operador de Motosserra											
Motorista											
Montador											
Montador/Eletricista											
Eletricista											
Operador de Patrol											
Operador de Escavadeira											
Operador de Pá carregadeira											
Motorista de caçamba											
Pintor											
Serralheiro											
Hh DO DIA											
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO							
				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
								TIPO	QTDE.		
								Veículo Leve			
								Caminhão Munck			
								Caminhão Toco			
								Escavadeira			
								Pá carregadeira			
								Caçamba			
								Patrol			
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 28/11/2023				Data: 28/11/2023							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA					Data						
					S	T	X	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 17					EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					CATEGORIA QTDE						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO					MÃO DE OBRA INDIRETA						
					Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1						
					Hh DO DIA						
					MÃO DE OBRA DIRETA						
					Topografo Auxiliar de topografia 1 Pedreiro 6 Ajudante Geral 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro						
					Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES					RESUMO DO EFETIVO						
					EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES					EFETIVO EQUIPAMENTOS						
					TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:					FISCALIZAÇÃO:						
Data: 29/11/2023					Data: 29/11/2023						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CONTRATO Nº 135-2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 RDO: 18				S	T	Q	Q	S	S	D		
				EFETIVO PESSOAL							QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva s/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA							MÃO DE OBRA INDIRETA	
REMOÇÃO DE GRAMA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA MEIO FIO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADO				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux. Adm. Mestre de obra Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 1 Ajudante Geral 6 Calçateiro 1 Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pa carregadeira Motorista de caçamba Pintor Serralheiro								
CONSIDERAÇÕES				Hh DO DIA								
				RESUMO DO EFETIVO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO								
				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
GERENTE DE OBRA:				TIPO							QTDE	
				Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pa carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória								
Data: 30/11/2023				FISCALIZAÇÃO:							Data: 30/11/2023	

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
 Representante Legal  
 Global Materiais, Serviços e  
 Manutenção LTDA



Evaldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051417303-3

CNPJ  
**23.694.541/0001-62**

Razão Social  
**GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23347.3642469-0**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000188102559**

Valor Total do Documento

**306,86**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	306,86			306,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>306,86</b>			<b>306,86</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 06860385233 4 54071623347 0 36424690504 8



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.23347.3642469-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 306,86

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	23.694.541/0001-62
<b>Nome</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	22960853759 / eSocial 61661663 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 1.151,87	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 2.836,56	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 306,86	R\$ 306,86
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.295,29	R\$ 306,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984 estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

<b>Nome</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
<b>CPF</b>	039.200.175-60
<b>Telefone</b>	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/12/2023 13:07:10
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000188102559
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	23.694.541/0001-62



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	<b>CNPJ</b>	23.694.541/0001-62
<b>Período apuração</b>	11/2023	<b>Número do Recibo</b>	50000188102559
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/12/2023 13:07:10	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	22960853759 / eSocial 61661663 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000183481619
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SANTOS DUMONT	<b>Número</b>	1883
<b>Complemento</b>	ANDAR 3 SALA 305	<b>Bairro/Distrito</b>	CENTRO
<b>Município</b>	LAURO DE FREITAS	<b>UF</b>	BA
<b>CEP</b>	42702400	<b>Telefone</b>	7197002129
<b>Correio Eletrônico</b>	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	<b>CPF</b>	03920017560
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	601,87		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 61,81 Retenção Lei 9711/98: 540,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	550,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.597,01		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.597,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	1.000,00		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.000,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	239,55		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 239,55		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2023		
<b>Débito Apurado</b>	306,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	306,86		

# Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimento		GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - Matriz	Tomador:		GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA		
Evento:		IRRF	Período:		novembro/2023 à novembro/2023		
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto	
GERAL.	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	11/2023	4.260,41	22,50		306,86	
<b>Sub total:</b>					0,00	306,86	
<b>Total Geral:</b>					0,00	306,86	