

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- CENTRO

CNPJ: 11.046.939/0001-03 - CEP: - - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 146-2022

EMPENHO: 1256 / 2022

Data do Empenho: 01/08/2022

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

### FORNECEDOR

Nome: 4952 - MP2 CONSTRUCOES EIRELI  
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 2539  
Bairro: CAMINHÓ DAS ARVORES  
CNPJ: 24.597.344/0001-98 Insc. Estadual:  
Conta Corrente: 67153-3 Agência: 3673

Tipo Pessoa: Jurídica  
Complemento: EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPP  
Cidade: Estado:  
CPF: RG:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1006.4451.02 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde  
Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
Programa: 007 - SAÚDE PARA TODOS  
Ação: 1.006 - Investimentos em Equipamentos da Saúde  
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes  
Fonte: 02 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%  
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico  
Convênio:  
Patrimônio: -

Nº Lic.: 013-2022PE  
Contrato: 036-2022ARP

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

989.260,00

101.936,23

887.323,77

### HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE REFORMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº036-2022, LICITAÇÃO Nº013-2022PE, NFS-e.270.

Data do Empenho: 01/08/2022

Data do Liquidação: 17/08/2022

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS FONTE 02	3.058,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS - FMS FONTE 02	6.727,79
## Noventa e dois mil e cento e cinquenta reais e trinta e cinco centavos ##		Valor Retido 9.785,88
		Valor Líquido 92.150,35

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	17/08/2022	270	UNIC			101.936,23

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	101.936,23

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/08/2022.

ARIVAN CARDOSO DA SILVA  
Secretário de Saúde  
CPF : 043.756.745-12

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/08/2022, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Contador(a)  
Matrícula : 6408

2975210

DOCUMENTAÇÃO CONFERTIDA  
EM 20/09/22

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021









**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
00000270

Data e Hora de Emissão:  
17/08/2022 16:14:19

Código de Verificação:  
ZFT1-VU5M

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

24.597.344/0001-98

Nome/Razão Social:

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço:

Ave Tancredo Neves 2539 , ED:COND.CEO SALVADOR S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-

52111-000

BA

dpm@outlook.com.br

Inscrição Municipal:

561.323/001-97

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

MUNICÍPIO DE SANTALUZ

CPF/CNPJ:

13.807.870/0001-19

Endereço:

PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIAS INEFERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Reforma da Nova Central de Regulação de Secretária de saúde

PREGÃO ELETRÔNICOº 013/2022

Processo administrativo nº 146/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 11/07/2022 à 11/08/2022

VALOR TOTAL: R\$ 101.936,23

Valor Material 40%: R\$ 40.774,49

Base de cálculo do INSS 60%: 61.161,74 x 11% R\$: 6.727,79

Valor do ISS 5%: R\$ 3.058,09

Dados Bancários - Bradesco AG: 3673/ C/C: 67153-3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

EM 17/08/2022

*Bruno de Matos Santos*  
Assinatura

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051889958-0

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$101.936,23**

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
40.774,49	61.161,74	5,00%	3.058,09	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
6.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,09	92.150,35

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/59 - Outras obras de engenharia não especificadas anteriormente









## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223538491

RAZÃO SOCIAL	
MP2 CONSTRUCOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	24.597.344/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

CANCELAMENTO DE DÉBITOS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ: 24.597.344/0001-98

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MP2 CONSTRUCOES EIRELI**  
**CNPJ: 24.597.344/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:13:32 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **37EC.C594.4EDC.D68A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.597.344/0001-98

**Razão Social:** MP2 CONSTRUCOES EIRELI ME

**Endereço:** AV TANCREDO NEVES 2539 SALA 913 S. SHOPPIN / CAMINHO DAS  
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/07/2022 a 27/08/2022

**Certificação Número:** 2022072901594088267094

Informação obtida em 01/08/2022 14:26:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
24.597.344/0001-98  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
14/04/2016

NOME EMPRESARIAL  
MP2 CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MP2 CONSTRUCOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
AV TANCREDO NEVES

NÚMERO  
2539

COMPLEMENTO  
EDIF COND.CEO SALVADOR SHOPPING  
TORRE LONDRES SALA 913

CEP  
41.820-021

BAIRRO/DISTRITO  
CAMINHO DAS ARVORES

MUNICÍPIO  
SALVADOR

UF  
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SETORFISCAL.TRIB@GMAIL.COM

TELEFONE  
(71) 9103-2747

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
14/04/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2022 às 14:27:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Carimbo manuscrito em azul







01/08/2022

005877106

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 005877106****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/08/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 1 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

005877106





01/08/2022

005877117

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º**  
**GRAU**

CERTIDÃO Nº: 005877117

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 01/08/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, portador do CNPJ: 24.597.344/0001-98, estabelecida na edf ceo salvador shopping Torre Londres, sala 913, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-021, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 1 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº:

005877117







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO**

**CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Validade deste Cartão: 31/12/2022

**RAZÃO SOCIAL:** MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

**NOME FANTASIA:** MP2 CONSTRUÇOES

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**CGA:** 561.323/001-97

**ENDEREÇO:** Avenida Tancredo Neves, 2539 - CEO SALVADOR SHOPPING TORRE  
LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

**NATUREZA JURÍDICA:** 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada  
(de Nat. Empresária)

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular

**VALIDADE DO TVL:** Definitivo

**DATA DA INSCRIÇÃO:** 14/04/2016

**DATA DE IMPRESSÃO:** 02/03/2022

**CÓDIGO DE CONTROLE:** 7ADF01AD76245172775E526271A962AC

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





**Ficha Cadastral Resumida**

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 561.323/001-97  
 SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: MP2 CONSTRUCOES

Inscrição Estadual:

CNPJ: 24.597.344/0001-98

**ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA**

Logradouro: Avenida Tancredo Neves

Número: 2539

Edifício:

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORE

Complemento: CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913

CEP: 41.820.021

Telefone: 71991032747

Fax:

Correio Eletrônico: procuradoria@consecf.com.br

Referência: NÃO INFORMADO

**TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO**

Nº DO TVL: 2017916

Validade: Definitivo

**DADOS DE CONSTITUIÇÃO**

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

Natureza Jurídica: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

Data Inscrição na Prefeitura: 14/04/2016

**ATIVIDADE(S)**

	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios		
Serviços de pintura de edifícios em geral	4120-4/00	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4330-4/04	14/04/2016
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4211-1/01	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4213-8/00	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4222-7/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/01	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4299-5/99	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/01	01/06/2018
Obras de fundações	4311-8/02	01/06/2018
Obras de alvenaria	4391-6/00	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	4399-1/03	01/06/2018
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	3811-4/00	05/03/2020
Serviços de engenharia	4329-1/04	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7112-0/00	05/03/2020
	7732-2/01	05/03/2020

**OBSERVAÇÕES**





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO**

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**  
**PESSOA JURÍDICA**

Validade deste Alvará: 31/12/2022

**RAZÃO SOCIAL:** MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

**NOME FANTASIA:** MP2 CONSTRUCOES

**CGA:** 561.323/001-97

**CNPJ:** 24.597.344/0001-98

**ENDEREÇO:** Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES

**NATUREZA JURÍDICA:** 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat. Empresária)

**CONSTITUIÇÃO EMPRESA:** Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	14/04/2016
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	14/04/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	01/06/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/06/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	01/06/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/06/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/06/2018
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	01/06/2018
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	01/06/2018
Obras de fundações	4391-6/00	01/06/2018
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/06/2018
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	05/03/2020
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	05/03/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/03/2020
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/03/2020

**TIPO DE UNIDADE:** Unidade Produtiva

**FORMA DE ATUAÇÃO:** Em Local Fixo Fora de Loja, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativa Regular

**Nº TVL:** 2017916 **VALIDADE:** Definitivo

**DATA DA INSCRIÇÃO:** 14/04/2016

**DATA DE IMPRESSÃO:** 02/03/2022

**Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.**

**CONDICIONANTES:**

**CÓDIGO DE CONTROLE :** E89978BAA511C3CD4AD3A833A159A665

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima
















ITEM		UNIDADE COM MATERIAIS		M3		M2		M1		M0		M3		M2		M1		M0	
10.1	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASCOUZA A SECO. AF. 04/2019	M3	382,19	R\$	0,40	R\$	0,14	R\$	0,21	R\$	92,24	0%	R\$	0,00	0%	382,19	382,19
10.2	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	382,19	R\$	1,38	R\$	2,41	R\$	2,00	R\$	344,43	0%	R\$	0,00	0%	382,19	382,19
10.3	SMAR	99823	UNIDADE DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	54,80	R\$	0,79	R\$	0,29	R\$	0,27	R\$	45,03	0%	R\$	0,00	0%	54,80	54,80
10.4	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	4,00	R\$	4,56	R\$	6,23	R\$	5,17	R\$	20,48	0%	R\$	0,00	0%	4,00	4,00
10.5	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	28,76	R\$	2,78	R\$	3,48	R\$	2,29	R\$	83,07	0%	R\$	0,00	0%	28,76	28,76
10.6	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	30,24	R\$	0,93	R\$	1,16	R\$	0,86	R\$	29,12	0%	R\$	0,00	0%	30,24	30,24
10.7	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	39,80	R\$	1,57	R\$	1,92	R\$	1,54	R\$	270,48	0%	R\$	0,00	0%	39,80	39,80
10.8	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	382,19	R\$	15,37	R\$	19,21	R\$	15,84	R\$	1222,69	0%	R\$	0,00	0%	382,19	382,19
10.9	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	39,80	R\$	0,99	R\$	1,24	R\$	1,03	R\$	1222,69	0%	R\$	0,00	0%	39,80	39,80
10.10	SMAR	99823	UNIDADE DE PISO CERAMICO EM PARQUE DE PISO LINDO. AF. 04/2019	M2	1.248,00	R\$	0,99	R\$	1,24	R\$	1,03	R\$	1.222,69	0%	R\$	0,00	0%	1.248,00	1.248,00
10.11	OSBE	12913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OBRAS DE REVISÃO DE PAVIMENTO, DEPOIS DE TERMO DE OBRAS DE REVISÃO DE PAVIMENTO - RENO DE OBRAS DE REVISÃO DE PAVIMENTO - RENO DE OBRAS DE REVISÃO DE PAVIMENTO	T	56,44	R\$	20,00	R\$	11,50	R\$	20,75	R\$	1.150,18	0%	R\$	0,00	0%	56,44	56,44
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>372.244,44</b>						<b>372.244,44</b>

**CAMILLA** Assinado de forma  
**RIBEIRO CRUZ** digital por CAMILLA  
**BARRETO** RIBEIRO CRUZ  
**COSTA** BARRETO COSTA  
**FERREIRA:045** FERREIRA:04531407  
**504**  
**FERREIRA:045** Dados: 2022.08.18  
**31407504** 14:05:13 -03'00'

  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051889558-0





PREFEITURA MUNICIPAL SANTALUZ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONTRATO N° 036-2022

LICITAÇÃO N° 013-2022

EXECUTANTE: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI

REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISTA DO PRÉDIO



VISTA DO BANHEIRO



VISTA DO BANHEIRO



DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO




APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA



DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO









  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA0453140  
7504

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA04531407504  
Data: 2022.08.29  
16:40:40 -03'00'





<p>APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO</p>	<p>APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO</p>
	
<p>ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO</p>	<p>ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO</p>
	
<p>ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO</p>	<p>ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO</p>
	







*Bruno*

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.

**CAMILLA RIBEIRO** Assinado de forma digital por CAMILLA  
**CRUZ BARRETO** RIBEIRO CRUZ BARRETO  
**COSTA** COSTA  
**FERREIRA:045314** FERREIRA:04531407504  
**07504** Dados: 2022.09.29  
14:41:02 -03'00'





<p>ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO</p>	<p>ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO</p>
	
<p>REVISÃO DA COBERTURA</p>	<p>REVISÃO DA COBERTURA</p>
	
<p>APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA</p>	<p>PINTURA INTERNA</p>
	

CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531  
407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2022.09.29  
14:41:14 -03'00'

  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0





INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA



REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA



CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407  
504

Dados: 2022.09.29  
14:41:24 -03'00'

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data		X							
S	T	Q	Q	S	S	D			

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
CONTRATO: 013-2022 RDO: 2

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )  
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO  
RETRADA DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	2
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Lava	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 12/07/2022

Data: 12/07/2022

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Date						
S	T	Q	Q	X	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 4

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO  
RETIJADA DE PORTAS EM MADEIRA  
RETIJADA DE LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Padreiro	2
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 14/07/2022

Data: 14/07/2022

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0







### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	Q	X	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 5

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( )

CATEGORIA QTDE

SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

RETIRA E BOTA FORA DE ENTULHO  
RETIRADA DE PORTAS EM MADEIRA  
RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

2

2

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Munch

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 15/07/2022

Data: 15/07/2022

*Bruno*  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	X								
	S	T	Q	Q	S	S	S	D	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 7

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

RETRA E BOTA FORA DE ENTULHO  
COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Padreiro

Ajudante Geral

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

2

2

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Muncie

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 19/07/2022

Data: 19/07/2022

Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
			X			
S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 8

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 2 )	Noite: ( )
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SOLO  
CONCRETAGEM DE PISO COM MALHA POP

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	2
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 20/07/2022

Data: 20/07/2022

*B. Santos*  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0.







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data				X						
S	T	Q	Q	S	S	D				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 8

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 2 )	Noite: ( )
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

CONCRETAGEM DE PISO COM MALHA POP

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	2
Calçeteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS


TIPO	QTDE.
Veiculo Lava	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 21/07/2022

Data: 21/07/2022

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0









RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data	X																			
	S	T	Q	Q	S	S	D													

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 11

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:	Manhã: ( 1 )	Tarde: ( 1 )	Noite: ( )
SIMBOLOGIA	1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.		

CATEGORIA QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA

APLICAÇÃO DE CONTRAPISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4

Gerente de Obra	
Engenheiro	1
Tec. de Segurança	
Aux Adm	
Mestre de obra	
Encarregado geral	1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo	
Auxiliar de topografia	
Pedreiro	2
Ajudante Geral	2
Calceteiro	
Carpinteiro	
Operador de Motosserra	
Motorista	
Montador	
Montador/Eletricista	
Eletricista	
Operador de Patrol	
Operador de Escavadeira	
Operador de Pá carregadeira	
Motorista de caçamba	

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA	
JORNADA DE TRABALHO	
Hh DO DIA	
Hh ACUMULADO	

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO	QTDE.
Veículo Leve	
Caminhão Munck	
Caminhão Toco	
Escavadeira	
Pá carregadeira	
Caçamba	
Patrol	
PC 200	
Placa Vibratória	

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 25/07/2022

Data: 25/07/2022

  
Bruno de Matos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 05188958-0











### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data						
S	T	Q	Q	S	S	D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDO: 14

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS E CAIXAS 4X2"  
RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS  
RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

2

Calceteiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

1

Eletricista

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leva

Caminhão Muncie

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200


Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 28/07/2022

Data: 28/07/2022

  
**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0









### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: X S T Q Q S S D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATO: 013-2022

RDD: 16

EFETIVO PESSOAL

Condições Climáticas:

Manhã: ( 1 )

Tarde: ( 1 )

Noite: ( )

CATEGORIA

QTDE

SIMBOLOGIA

1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.

MÃO DE OBRA INDIRETA

Gerente de Obra

Engenheiro

1

Tec. de Segurança

Aux Adm

Mestre de obra

Encarregado geral

1

RASGO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS E CAIXAS 4X2"  
SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICO  
REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS  
REVISÃO DE COBERTURA

SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS

Hh DO DIA

MÃO DE OBRA DIRETA

Topografo

Auxiliar de topografia

Pedreiro

2

Ajudante Geral

3

Calçateiro

Carpinteiro

Operador de Motosserra

Motorista

Montador

Montador/Eletricista

Eletricista

1

Operador de Patrol

Operador de Escavadeira

Operador de Pá carregadeira

Motorista de caçamba

Hh DO DIA

CONSIDERAÇÕES

RESUMO DO EFETIVO

EFETIVO DO DIA

JORNADA DE TRABALHO

Hh DO DIA

Hh ACUMULADO

OBSERVAÇÕES

EFETIVO EQUIPAMENTOS

TIPO

QTDE.

Veículo Leve

Caminhão Muncck

Caminhão Toco

Escavadeira

Pá carregadeira

Caçamba

Patrol

PC 200

Placa Vibratória

GERENTE DE OBRA:

FISCALIZAÇÃO:

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

**Bruno de Matos Santos**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA nº 051888958-0














		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA		Data						
				S	T	Q	Q	X	S	S
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO: 013-2022		RDO: 20		EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: ( 1 ) Tarde: ( 1 ) Noite: ( ) SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS  SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELETRICO RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DRENOS PARA AR CONDICIONADO ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 2 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista 1 Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Muncck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:								
Data: 05/08/2022		Data: 05/08/2022								

*Bruno*

**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0












		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
						S	T	Q	Q	S	S	D		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA NOVA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		CONTRATO: 013-2022					RDO: 24							
Condições Climáticas:		Manhã: ( 1 )		Tarde: ( 1 )		Noite: ( )		CATEGORIA				QTDE		
SIMBOLOGIA		1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.					MÃO DE OBRA INDIRETA							
PINTURA INTERNA DE PAREDES E PORTAS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS					Gerente de Obra							
							Engenheiro 1							
							Tec. de Segurança							
							Aux Adm							
							Mestre de obra							
							Encarregado geral 1							
							Hh DO DIA							
							MÃO DE OBRA DIRETA							
							Topografo							
					Auxiliar de topografia									
					Pedreiro									
					Ajudante Geral 2									
					Calceteiro									
					Carpinteiro									
					Operador de Motosserra									
					Motorista									
					Montador									
					Montador/Eletricista									
					Eletricista									
					Gesselro									
					Pintor 2									
					Operador de Patrol									
					Operador de Escavadeira									
					Operador de Pá carregadeira									
					Motorista de caçamba									
					Hh DO DIA									
CONSIDERAÇÕES							RESUMO DO EFETIVO							
							EFETIVO DO DIA							
							JORNADA DE TRABALHO							
							Hh DO DIA							
							Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES							EFETIVO EQUIPAMENTOS							
							TIPO							
							QTDE.							
							Veículo Leve							
							Caminhão Munck							
							Caminhão Toco							
							Escavadeira							
							Pá carregadeira							
							Caçamba							
							Patrol							
							PC 200							
							Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:												
Data: 11/08/2022		Data: 11/08/2022												

*Bruno*  
**Bruno de Matos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA nº 051888958-0








ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 008/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036-2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146-2022  
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022  
INÍCIO DA OBRA – 11/07/2022  
PRAZO DE CONCLUSÃO – 10/10/2022  
VALOR DA OBRA: 165.610,81

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Tomada de Preço nº 013-2022 autoriza a empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ n.º 24.597.344/0001-98, com endereço na Av. Tancredo Neves – nº 2.539 – Condomínio CEO Salvador – Shopping – Torre Londres – Sala 913 – Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Reforma Da Nova Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme Ata de Registro de Preço nº 036-2022

Santaluz - Bahia, 10 de Julho de 2022

  
**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL







# Diário Oficial do MUNICÍPIO

J.J.S.  
Assinado de  
forma digital  
por J.J.S.  
SILVA:21  
7840560  
00154  
Data:  
2022.06.22  
11:08:42 AM

ANO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A Prefeitura Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2022



### LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202200011



**Gestor:** Arismário Barbosa Júnior  
**Sec. de Governo:**  
**Editor:** Ass. de Comunicação PM Santaluz - BA

Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet  
**ACESSE**  
[www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)

Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atualização diária do sistema  
Versão 5.40  
Inscrição: 3005

Sistema Ged-INDAP

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Certificação Automática ICP-BRASIL  
PM SANTALUZ/BA, DOM 2022  
Site: [www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)



Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal [www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO**

Item	Descrição	Tabela (Serviços e Insumos) SINAPI DE Referência	Tabela (Serviços e Insumos) ORSE DE Referência	Percentual de Desconto sobre a Tabela SINAPI/ORSE		
1	Prestação dos serviços com fornecimento de insumos previstos e descritos nas Tabela SINAPI e ORSE	BAHIA	SERGIPE	17%		
	ORGÃO				CIDADE	R\$ ESTIMADO PARA 12 MESES
	Município				Santaluz	R\$ 9.882.736,10

**VALOR TOTAL:** nove milhões e oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e dez centavos.

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.


Salvador, 14 de junho de 2022.



MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI  
24.597.344/0001-98  
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
045.314.075-04



Av. Tancredo Neves, 2539, Cond. CEO SALVADOR SHOPPING,  
Edifício Torre Londres, Sala 913,  
Caminho das Árvores, Salvador, Ba - Cep 41.820-021  
CNPJ 24.597.344/0001-98

  
Camilla Ribeiro Cruz  
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570